

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	ANO	
31	ENERO	2023	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercicio al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador																			
				Ciudad de Inegi (9) Dígito	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	CLC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Avanzada																	
1/2022U272	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN, QUE ABASTECERÁ LA OBRA DE CABEZA (CISTERNA) Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE LA CD DE PARAIISO, DEL MUNICIPIO DE PARAIISO, TABASCO	270140001	PARAIISO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/01/2023	1134,006.31	472,540.43	0.00	0.00	Autorizado	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1															
														Licitado	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00																				
														Contratado	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00																				
														Financiero	1,134,006.31	472,540.43	661,465.88	0.00	0.00	0.00																				
2/2022U2710	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: EDIFICIOS, CASETAS, LINEA DE INTERCONEXION A MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, CISTERNA DE ACERO VITRIFICADO, ARREGLO MECANICO, CLOACACION, DOSIFICACION, LECHO DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELECTRICO Y DE FUERZA PLANTA, EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (2DA. ETAPADE21)	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/01/2023	190,084,724.85	190,084,724.85	20,238,420.00	20,238,420.00	Autorizado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1	0																
														Licitado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00																				
														Contratado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00																				
														Financiero	115,965,369.40	115,965,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00																				
														3/2022U2711	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE 2,700 M3 DE CAPACIDAD, PENNADO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT				2022	31/01/2023	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	Autorizado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1	1
																															Licitado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
																															Contratado	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
																															Financiero	16,581,317.65	16,581,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
																															Autorizado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
																															Licitado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00			
4/2022U2712	CEAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE 10,815 M DE TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL, DE 16" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/01/2023	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	Autorizado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	10,815	10,815																	
														Licitado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00																				
														Contratado	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00																				
														Financiero	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00																				
														Físico	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00																				
														Financiero	50,329,615.71	50,329,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00																				






ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCIÓN : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022


DIRECCIÓN LOCAL TABASCO


ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 2 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	ENERO	20	2023

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la obra / Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión Autorizada						Metas por Indicador																				
				Clave de INECI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Mpal.	CLIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada																			
5/2022U2713	CEAS	ACUA POTABLE	INSTALACION DE 10.815 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 16 DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA DE POTABILIZADORA DE BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	270120000	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/01/2023	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	10.815	10.815														
																													Autorizado	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																													Licitado	20,818,918.15	20,818,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																													Fisico	20,649,736.29	20,649,736.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																													Financiero	20,649,736.29	20,649,736.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																													Autorizado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																													Licitado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																													Contratado	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																													Fisico	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																													Financiero	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/2022U2714	CEAS	ACUA POTABLE	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE ACUA POTABLE (ZONA SURESTE), EN 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/01/2023	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1														
																													Autorizado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Licitado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Fisico	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Financiero	1,208,735.52	1,208,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Autorizado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Licitado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Contratado	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Fisico	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Financiero	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7/2022U2715	CEAS	ACUA POTABLE	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE ACUA POTABLE (ZONA NOROESTE), EN 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES) DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120000	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/01/2023	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	1,219,206.66	1,219,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1														
																													Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Fisico	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Financiero	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Contratado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Fisico	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Financiero	1,219,206.65	1,219,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8/2022U2716	CEAS	ACUA POTABLE	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUAREZ (SAN CARLOS) A ZONA SURESTE, QUE ABASTECERA 6 SISTEMAS DE ACUA POTABLE, CON 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/01/2023	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1														
																													Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Fisico	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Financiero	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Autorizado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Licitado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Contratado	1,941,555.41	1,941,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Fisico	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																													Financiero	1,941,555.40	1,941,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	






ESTADO: TABASCO


ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
31	ENERO	2023

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subacción	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión Autorizada						Nombre del Indicador	Metas por Indicador	Programada	Alcanzada						
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal			Federal	Estatal	Mpal.	CLIC	Otro											
9/2022U2717	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) A ZONA NOROESTE QUE ABASTECERA 7 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	270120018	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	IT	2022	31/01/2023	1,454,941.39	1,454,941.39	0.00	0.00	Contratado	<b>1,454,941.39</b>	<b>1,454,941.39</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0			
10/2022U2726	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/01/2023	3,784,443.75	1,844,159.44	0.00	0.00	Contratado	<b>3,692,744.51</b>	<b>1,799,474.40</b>	1,844,159.44	1,940,284.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1	0		
11/2022U2727	CEAS	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (GEMELO), EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IRA DE 2 ETAPAS)	270060001	CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/01/2023	3,860,207.61	1,881,079.17	0.00	0.00	Contratado	<b>3,758,481.09</b>	<b>1,831,459.10</b>	1,881,079.17	1,979,128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1	0	
12/2022U2728	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN A RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO	270050001	COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/01/2023	883,960.00	441,980.00	0.00	0.00	Contratado	<b>879,635.11</b>	<b>439,817.55</b>	883,960.00	441,980.00	441,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0	
13/2022U2729	CEAS	AGUA POTABLE	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA NUEVA CAPTACIÓN, DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES, MEXIQUITO, NUEVO MADERO, BUENA VISTA 1RA SECCIÓN Y OXOLOTÁN DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	270150007 270150041 270150068 270150114	TACOTALPA	BUENAVISTA 1RA SECCIÓN, OXOLOTÁN, MEXIQUITO, NUEVO MADERO	IT	2022	31/01/2023	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Contratado	<b>1,763,180.25</b>	<b>881,590.12</b>	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	0





ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCION : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCION LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HORA 5 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:	DÍA	MES	AÑO
	31	ENERO	2023

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra / Subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador									
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpdl	C/LC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
18/2022U273	CEAS	AGUA POTABLE	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACION EXISTENTE EN EL RIO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACAN, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO (ERA ETAPA)	CUNDUACAN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/01/2023	28,794,822.10	14,138,257.65	0.00	0.00	Autorizado	28,794,822.10	14,138,257.65	14,656,564.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1		
19/2022U274	CEAS	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACAN A 350 LPS. MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO. (ERA DE 3 ETAPAS)	CUNDUACAN	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/01/2023	14,046,323.81	6,853,201.39	0.00	0.00	Autorizado	14,046,323.81	6,853,201.39	7,193,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1	
20/2022U2734	CEAS	AGUA POTABLE	CONDUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2.437 M DE TUBERIA DE PVC14" DE DIAMETRO. INCLUYE EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, CASITA CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA DEL TANQUE DE 2700 M3 DE CAPACIDAD A LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	MACUSPANA	CABECERA MUNICIPAL	IT	2022	31/01/2023	23,293,599.75	23,293,599.75	0.00	0.00	Autorizado	23,293,599.75	23,293,599.75	23,293,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.437	0	
21/2022U275	CEAS	AGUA POTABLE	CAPACITACION PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	CENTRO	VILLAHERMOS A	IT	2022	31/01/2023	580,000.02	290,000.01	500,000.00	250,000.00	Autorizado	580,000.02	290,000.01	290,000.01	290,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7	7
									<b>TOTAL</b>	<b>452,212,388.60</b>	<b>424,149,843.09</b>	<b>20,738,420.00</b>	<b>20,488,420.00</b>	<b>452,212,388.60</b>	<b>424,149,843.09</b>	<b>28,062,545.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN TERMINACIÓN	CT

Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpdl	C/LC	Otro
Licitado	28,794,822.10	14,138,257.65	14,656,564.45	0.00	0.00	0.00
Contratado	<b>28,794,822.10</b>	<b>14,138,257.65</b>	<b>14,656,564.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Físico	28,794,822.10	14,138,257.65	14,656,564.45	0.00	0.00	0.00
Financiero	28,794,822.10	14,138,257.65	14,656,564.45	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ESTADO: TABASCO  
ANEXOS DE EJECUCIÓN: SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022  
DIRECCIÓN LOCAL: TABASCO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 6 DE 7

FECHA DE ELABORACIÓN:			
DÍA	MES	AÑO	
31	ENERO	2023	

ID ACCIÓN (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/subsección	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por indicador										
				Clave de INECl (9) Dígito	Municipio				Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	CLIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
1/2022U276	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO	270030015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	31/01/2023	680,522.98	340,261.49	0.00	0.00	680,522.98	340,261.49	340,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
2/2022U277	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE NACAUJCA TABASCO	270130006	NACAUJCA	EJIDO EL CEDRO	IT	2022	31/01/2023	1,107,800.14	553,900.07	0.00	0.00	1,107,800.14	553,900.07	553,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	
3/2022U278	CEAS	ALCANTARILLADO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAUJCA, TABASCO	270130017	NACAUJCA	EJIDO LOMITAS	IT	2022	31/01/2023	539,972.43	180,026.81	0.00	0.00	539,972.43	180,026.81	359,945.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	
4/2022U279	CEAS	ALCANTARILLADO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO	270030015	CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	IT	2022	31/01/2023	743,345.25	278,754.47	0.00	0.00	743,345.25	278,754.47	464,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
<b>TOTAL</b>									<b>3,071,640.80</b>	<b>1,352,942.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,640.80</b>	<b>1,352,942.84</b>	<b>1,718,697.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nota:  
Se deberá reportar todo el Avance del apartado

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

**CONTRALORIA SOCIAL**


	Autorizado	Licitado	Contratado	Fisico	Financiero
	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00
	2,612,411.74	1,306,205.87	1,306,205.87	0.00	0.00
	884,220.11	444,435.06	444,435.06	0.00	0.00
	884,220.11	444,435.06	444,435.06	0.00	0.00


**SUPERVISION TECNICA ADMINISTRACIÓN CEAS**

	Autorizado	Licitado	Contratado	Fisico	Financiero
	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00
	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00
	2,103,726.00	1,051,863.00	1,051,863.00	0.00	0.00
	1,444,995.08	722,222.54	722,222.54	0.00	0.00
	1,444,995.08	722,222.54	722,222.54	0.00	0.00

**SUPERVISION TECNICA ACCIONES MACUSPANA**

	Autorizado	Licitado	Contratado	Fisico	Financiero
	4,217,960.00	2,108,980.00	2,108,980.00	0.00	0.00
	4,217,960.00	2,108,980.00	2,108,980.00	0.00	0.00
	4,204,126.01	2,102,063.00	2,102,063.01	0.00	0.00
	2,942,888.21	1,471,444.10	1,471,444.10	0.00	0.00
	2,669,620.02	1,334,810.01	1,334,810.01	0.00	0.00





ESTADO: TABASCO

ANEXOS DE EJECUCION : SEGUNDO MODIFICATORIO PROAGUA NÚM. 27-01 / 2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCION LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS)

HOJA 7 DE 7

FECHA DE ELABORACION:			
DIA	MES	AÑO	
31	ENERO	2023	

ID ACCION (SISBA)	Nombre del Organismo Operador	Componente	Descripción de la Obra/Subsección	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión Autorizada							Metas por Indicador		
				Municipio	Localidad	Clave de INEQUI (9 Dignos)				Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	CLIC	Otro	Nombre del Indicador	Programada	A alcanzada

TOTAL PROAGUA 2022

Autorizado	464,218,127.14	429,969,834.80	34,248,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licitado	464,218,127.14	429,969,834.80	34,248,292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	462,114,810.63	427,993,228.24	34,121,582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Físico	328,937,766.78	300,877,516.59	28,060,250.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	269,999,724.25	242,788,557.12	27,211,167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
LIC. FRANCISCO ZERADUA ALVA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA  
COMISION NACIONAL DEL AGUA