



COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
PROAGUA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2022
AVANCE DE RECURSOS Y METAS



ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION:

31/01/2023

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS						OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIARIAS		
N° DE CONTRATO	FEDERALIZADOS											Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
PROAGUA APARTADO RURAL 2022	AL ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																	
CEAS- PROAGUA- 006/2022	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE REBOMBEO, INCLUIE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ABAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	190,211.93	380,309.77	0.00	190,211.93	380,309.77	0.00	570,521.70	100%	570,521.70	100%	1	1	1	1	0	0	0
CEAS- PROAGUA- 002/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I, MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	985,301.42	985,301.43	0.00	985,301.42	985,301.43	0.00	1,970,602.85	100%	1,970,468.71	100%	1	1	1	1	243	243	243
CEAS- PROAGUA- 003/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	4,946,976.41	100%	4,946,823.10	100%	1	1	1	1	359	359	359
CEAS- PROAGUA- 004/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.5 LPS. EN FRANCISCO I, MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	5,126,878.37	100%	5,126,878.37	100%	1	1	1	1	243	243	243
CEAS- PROAGUA- 024/2022	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO R/IA MIRAFLORES 3RA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (IRA DE 2 ETAPAS)	1,389,042.60	1,114,639.09	0.00	1,365,945.72	1,096,104.96	0.00	566,271.66	23%	35,506.30	1.44%	1	0	1	0	720	0	0
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	379,410.03	0.00	728,467.26	96%	688,294.65	90.71%							
ATENCION SOCIAL	ADMINISTRACION (CEAS)	271,007.17	271,007.17	0.00	271,007.17	271,007.17	0.00	520,333.77	96%	397,768.32	73.39%							
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SUB TOTAL		650,417.20	650,417.20	0.00	650,417.20	650,417.20	0.00	1,248,801.02	96.00%	1,086,062.97	83.49%	6	5	6	5	1,924	1,204	

De acuerdo al numeral XII del Anexo de Especificación ProAGUA 2022 y al Manual de Operación "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NOTA: * SE AUTORIZA SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NUM. 27-07/2022 DE FECHA 10/10/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA
LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO
ARQ. ARMANDO FADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO