


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance Integr	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance
TAB00180201133231	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apaur)	AS193	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
TAB00180201133275	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apaur) (Ejercicio 2017)	ASF54	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$512,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TAB15170401043713	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Y Captación Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal De Jalapa, Tabasco	ASA84	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,612,424.77	\$12,279,356.66	\$12,279,356.66	\$12,279,356.66	\$12,279,356.66	\$12,279,356.66	\$12,279,356.66	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE AUTORIZO POR LA CANTIDAD DE \$12,279,356.67, QUEDANDO UN SALDO DE \$0.01, EL CUAL SE REDUJO CON EL OFICIO SPF/RL057/2018, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200885704	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Asanado De Agua Limpia Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Rancharía Chichicaste A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco, Específicamente E	AS136	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,400,000.00	\$5,787.88	\$5,787.88	\$5,787.88	\$5,787.88	\$5,787.88	\$5,787.88	\$5,787.88	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401043577	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Rancharía Chichicaste A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco, Específicamente E	ASA96	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,850,000.00	\$1,449,803.95	\$1,449,803.95	\$1,449,803.95	\$1,449,803.95	\$1,449,803.95	\$1,449,803.95	\$1,449,803.95	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE AUTORIZO POR LA CANTIDAD DE \$1,545,002.49, QUEDANDO UN SALDO DE \$95,196.54, EL CUAL SE REDUJO CON EL OFICIO SPF/RL057/2018, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043513	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, En El Periférico Carlos Molina Frente Cárcamo Bajo, Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA93	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,999,728.52	\$1,963,457.04	\$1,963,457.04	\$1,963,457.04	\$1,963,457.04	\$1,963,457.04	\$1,963,457.04	\$1,963,457.04	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043529	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Rancharía Chichicaste A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Ciudad De Frontera, Tabasco, Específicamente E	ASA95	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000.00	\$1,171,284.60	\$1,171,284.60	\$1,171,284.60	\$1,171,284.60	\$1,171,284.60	\$1,171,284.60	\$1,171,284.60	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE AUTORIZO POR LA CANTIDAD DE \$1,244,475.58, QUEDANDO UN SALDO DE \$73,190.98, EL CUAL SE REDUJO CON EL OFICIO SPF/RL057/2018, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043538	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Rancharía Chichicaste A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Ciudad De Frontera, Tabasco, Específicamente E	ASA94	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,000.00	\$1,027,736.85	\$1,027,736.85	\$1,027,736.85	\$1,027,736.85	\$1,027,736.85	\$1,027,736.85	\$1,027,736.85	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE AUTORIZO POR LA CANTIDAD DE \$1,094,381.26, QUEDANDO UN SALDO DE \$56,644.418, EL CUAL SE REDUJO CON EL OFICIO SPF/RL057/2018, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043720	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Captación, En La Ra. Chichicaste Ira. Secc. , De Frontera, Tabasco	ASA82	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$498,788.68	\$477,702.70	\$477,702.70	\$477,702.70	\$477,702.70	\$477,702.70	\$477,702.70	\$477,702.70	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE AUTORIZO POR LA CANTIDAD DE \$482,318.88, QUEDANDO UN SALDO DE \$4,616.18, EL CUAL SE REDUJO CON EL OFICIO SPF/RL057/2018, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018.
TAB18180101065916	Rehabilitación Integral De La Captación Y Planta Potabilizadora, En La Ciudad De Cárdenas, Municipio De Cárdenas, Tabasco	AS166	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$44,000,000.00								0.00	Otros	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
TAB18180101065917	Rehabilitación Integral De La Captación Y Planta Potabilizadora, En La Ciudad De Cunduacán, Municipio De Cunduacán, Tabasco	AS167	Tabasco	Cunduacán	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$14,990,000.00	\$14,990,000.00	\$14,990,000.00	\$14,666,299.72	\$14,666,299.72	\$14,666,299.72	\$14,666,299.72	\$14,666,299.72	97.84	\$0	Otros	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101065918	Aportación Estatal Para El Programa De Infraestructura Indígena	AS189	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,170,556.31	\$7,170,556.31	\$2,552,138.68	\$2,552,138.68	\$2,552,138.68	\$2,552,138.68	\$2,552,138.68	\$2,552,138.68	35.59	\$0	Otros	0	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101068056	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apaur)	ASF53	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$11,650,000.00	\$21,639,845.00	\$9,320,000.00	\$9,320,000.00	\$9,320,000.00	\$9,320,000.00	\$9,320,000.00	\$9,320,000.00	43.07	\$0	Otros	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: EL AUTORIZADO INICIAL DE ESTE PROYECTO ERA \$11,650,000.00, EL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE FIRMO EL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN N.º 27-0118 DEL PROGRAMA PROAGUA EN EL APARTADO URBANO, POR LO QUE SE SOLICITO UNA AMPLIACION A LA SEPLAFIN POR UN IMPORTE DE \$94,799,845.00, AUTORIZANDOLO CON EL OFICIO SPF/AL1258/2018, DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101073449	Previsión Para La Aportación Federal Del Programa De Infraestructura Indígena	ASF50	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$9,589,780.00	\$10,755,834.47	\$3,828,208.02	\$3,828,208.02	\$3,828,208.02	\$3,828,208.02	\$3,828,208.02	\$3,828,208.02	35.59	\$0	Otros	0	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201133158	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado De Agua Limpia	ASF55	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,233,098.00	\$1,233,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Provento	Nombre del Proyecto	Número de Provento	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Provento	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Integr	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance		
TAB18180201133165	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	ASF52	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$ 13,853,292.00	\$ 13,853,292.00	\$ 10,791,666.82	\$ 10,791,666.82	\$ 9,697,304.40	\$ 9,697,304.40	\$ 9,697,304.40	70.00	\$ 0	Otros	0	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201133194	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	AS192	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$ 23,189,965.00	\$ 23,189,965.00	\$ 13,200,120.00	\$ 13,200,120.00	\$ 13,200,120.00	\$ 13,200,120.00	\$ 13,200,120.00	\$ 13,200,120.00	56.92	\$ 0	Otros	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201133260	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Agua Limpia.	AS197	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento09-Dirección de Operación,Mantenimiento y Control de Calidad del AguaDEC- OrganismosDescentralizados Oficio Solicitud CEAS/DG/721/2018 Fech	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$ 863,169.00	\$ 863,169.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA PUENTE GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS