


Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Retenido (Discretado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
TAB15160200671	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	AS122	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$57,267,787	\$57,267,787	\$57,267,787	\$57,267,787	\$57,267,787	\$57,267,787	\$57,267,787	100.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200672 049	Aportación Estatal Al Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan)	AS121	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,368,159	\$14,368,159	\$14,368,159	\$14,368,159	\$14,368,159	\$14,368,159	\$14,368,159	100.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160200672 052	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	AS123	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$32,182,994	\$32,182,994	\$32,182,994	\$32,182,994	\$32,182,994	\$32,182,994	\$32,182,994	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio - Específico	Programa	Fondo	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milistrados)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado		Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acum.
TAB16160100627 012	Rehabilitación De La Línea De Presión Con Tubería De Acero Al Carbón De 24" De Diámetro (By-Pass Con Válvulas De Expulsión De Aire), Del Cárcamo La Ford, En La Carretera Federal 180, Circuito Delgolf	ASA38	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios		U993 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos					23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,745,583	\$1,745,583	\$1,745,583	\$1,700,033	\$1,694,765	\$1,694,765	\$1,694,765	97.09	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: EL CICLO DE RECURSO ES 2015. / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 18

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Programa								Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado		% Avance	Recaudo	Producción		Avance Anual/once Acum.	
TAB16160100627020	Rehabilitación De La Obra De Toma De La Planta Potabilizadora La Isla 1, Del Municipio De Centro, Tabasco	ASA39	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,209,280	\$7,209,280	\$7,209,280	\$7,209,280	92.43	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: EL CICLO DE RECURSO ES 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100627024	Rehabilitación De La Obra De Toma De La Planta Potabilizadora La Isla 2, Del Municipio De Centro, Tabasco	ASA40	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$3,921,531	\$3,921,531	\$3,921,531	\$3,921,531	93.37	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: EL CICLO DE RECURSO ES 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200669118	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo En El Cárcamo Concentrador Tabasco, Cd. De Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco	ASA44	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,713,073	\$8,713,073	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Invertido	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TAB16160200669112	Construcción, Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Del Poblado Tucta, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA43	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13,141,354	\$13,141,354	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 1

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico									Recurrido (Porcentaje)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Posición	Avance Anualizado Acum.
TAB161602006651	Aportación Federal Al Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan)	ASF37	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$21,110,367	\$21,110,367	\$10,643,435	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS




ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto*	Modificado	Recaudado (Millistrados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acum.
TAB16160200665105	Aportación Federal Al Programa Deagua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento(Proagua), Apartado De Agua Limpia (Aal)	ASF40	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$824,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665108	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apaur)	ASF38	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$88,787,124	\$88,787,124	\$61,184,123	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665115	Aportación Federal Al Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	ASF39	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$73,995,273	\$73,995,273	\$65,772,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Repetición	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado
TAB14150100469410	Reposición De Equipo De Bombeo De 100 L.P.S. 40 Cdt Motor De 75 Hp A 220 Volts Y Reposición De Tubería Y Estructura De Descarga De Lodos, De La Planta Potabilizadora, Balancán, Tabasco	F1015	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$716,666	\$495,813	\$495,813	\$495,813	\$495,813	\$495,813	\$495,813	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469562	Reposicion De 1 Equipo De Bombeo Tipo Sumergible De 15 Lps, 90 Mts De Cdt, Reposición De 1 Arrancador Automatico De 30 Hp A 220 Volts, En El Pozo Profundo No. 2, El Triunfo, Balancán, Tabasco.	F1021	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$306,771	\$297,664	\$297,664	\$297,664	\$297,664	\$297,664	\$297,664	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469583	Reposición De Tubería De 234 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diametro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y De Pavimento Hidraulico Y Asfaltico En La Calle Reforma Entre F	F1022	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,846,277	\$1,765,323	\$1,765,323	\$1,765,323	\$1,765,323	\$1,765,323	\$1,765,323	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470461	Reposicion De Tubería De 176 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diametro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y De Pavimento Hidraulico En La Calle Agustín De Iturbide Entre A	F1025	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,150,918	\$1,427,271	\$1,427,271	\$1,427,271	\$1,427,271	\$1,427,271	\$1,427,271	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471131	Reposicion De Tubería De 222 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diametro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y De Pavimento Asfaltico, En La Calle Nicolas Bravo Entre Agustín	F1030	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,685,953	\$1,377,795	\$1,377,795	\$1,377,795	\$1,377,795	\$1,377,795	\$1,377,795	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471760	Reposicion De Tubería De 77 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diametro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y De Pavimento Hidraulico En La Calle Leandro Valle Entre Jose M	F1034	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$898,062	\$628,695	\$628,695	\$628,695	\$628,695	\$628,695	\$628,695	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471802	Reposicion De Tubería De 38 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diametro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, Pavimento Hidraulico, Y 1 Pozo De Visita En La Calle Vicente Gue	F1040	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$439,792	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	\$306,915	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471811	Reposicion De Tubería De 160 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diametro, Incluyen Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y Pavimento Hidraulico En La Calle 27 De Febrero Entre Jose Ma	F1042	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,756,094	\$1,280,783	\$1,280,783	\$1,280,783	\$1,280,783	\$1,280,783	\$1,280,783	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471815	Reposicion De Tubería De 38 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diametro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y Pavimento Hidraulico, En La Calle Francisco I Madero Entre Lea	F1043	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$421,979	\$277,574	\$277,574	\$277,574	\$277,574	\$277,574	\$277,574	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471819	Reposicion De Tubería De 147 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diametro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable En La Calle Brigada Usumacinta Entre 27 De Febrero Y Porfirio	F1044	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$727,647	\$687,548	\$687,548	\$687,548	\$687,548	\$687,548	\$687,548	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471823	Reposicion De Tubería De 107 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diametro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, Pavimento Hidraulico, En La Calle Francisco Sarabia Entre Greg	F1045	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$538,591	\$507,284	\$507,284	\$507,284	\$507,284	\$507,284	\$507,284	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Año Financiero										Avance Físico		Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Recuperado)	Comprometido	Desarrollado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acum.		
TAB14150100469410	Reposición De Equipo De Bombeo De 100 L.P.S. 40 Cdt Motor De 75 Hp A 220 Volts Y Reposición De Tubería Y Estructura De Descarga De Lodos, De La Planta Potabilizadora, Balancan, Tabasco	F1015	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$716,666	\$495,813	\$495,813	\$495,813	\$495,813	\$495,813	\$495,813	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB14150100471827	Reposicion De Tubería De 70 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diámetro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, Pavimento Hidráulico En La Calle Jose Maria Morelos Entre Flore	F1046	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$820,959	\$606,065	\$606,065	\$606,065	\$606,065	\$606,065	\$606,065	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB14150100471832	Reposición De Tubería De 88 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diámetro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, Pavimento Hidráulico Y 2 Pozos De Visita En La Calle Francisco	F1047	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$447,861	\$328,240	\$328,240	\$328,240	\$328,240	\$328,240	\$328,240	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB14150100471843	Reposición De Tubería De 73 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diámetro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y Pavimento Hidráulico En La Calle Porfirio Diaz Entre Av. La	F1048	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,053,883	\$637,884	\$637,884	\$637,884	\$637,884	\$637,884	\$637,884	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB14150100472117	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería Pvc Serie 20 De 97 M. De 12" Ø, Y 30 Descargas Domiciliarias Y Reposición De Concreto Asfáltico, En La Calle Cerrada 27 De Febrero Entre 27	F1049	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,210,518	\$749,850	\$749,850	\$749,850	\$749,850	\$749,850	\$749,850	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB14150100472135	Reposición De Tubería De 128 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diámetro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y Pavimento Hidráulico En La Calle Gregorio Mendez Entre Franc	F1050	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,711,748	\$749,850	\$749,850	\$749,850	\$749,850	\$749,850	\$749,850	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB14150100472144	Reposicion De 2 Equipos De Bombeo Sumergibles De 20 L.P.S 18 Cdt Motor De 10 Hp A 220 Volts, Con Sus Arancadores En La Colonia Carlos A. Madrazo, Balancan, Tabasco.	F1051	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$427,257	\$330,751	\$330,751	\$330,751	\$330,751	\$330,751	\$330,751	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB14150100472156	Reposición De Tubería De 96 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diámetro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias Y Tomas De Agua Potable En La Calle Ignacio Zaragoza Entre Arroyo San Marcos Y Alvar	F1052	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$621,786	\$591,262	\$591,262	\$591,262	\$591,262	\$591,262	\$591,262	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB14150100472169	Reparacion De Area Dañada Del Canal De Distribucion Y Reposición De 3 Cajas Repartidoras De Las Lagunas De Estabilización, Balancan, Tabasco.	F1053	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$470,697	\$396,511	\$396,511	\$396,511	\$396,511	\$396,511	\$396,511	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB14150100472195	Reposicion De La Línea De Presion Con Tubería De Pvc.Rd-26. De 8" De Diámetro De 310.00 M. De Longitud Así Como La Estructura De Descarga En El Carcamo Unico, En El Poblado Netzahualcoyotl, Balancan,	F1055	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$573,686	\$478,376	\$478,376	\$478,376	\$478,376	\$478,376	\$478,376	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB14150100472242	Reposición De Tubería De 111 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diámetro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, Pavimento Hidráulico Y 3 Pozos De Visita En La Calle Miguel H	F1056	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,347,518	\$1,086,736	\$1,086,736	\$1,086,736	\$1,086,736	\$1,086,736	\$1,086,736	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Revisado (Muestreado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual/Avance Anual	
TAB14150100469410	Reposición De Equipo De Bombeo De 100 L.P.S. 40 Cdt Motor De 75 Hp A 220 Volts Y Reposición De Tubería Y Estructura De Descarga De Lodos, De La Planta Potabilizadora, Balancan, Tabasco	F1015	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$716,866	\$495,813	\$495,813	\$495,813	\$495,813	\$495,813	\$495,813	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100472274	Reposición De Tubería De 110 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diámetro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y 2 Pozos De Visita En La Calle Abasolo Entre Niños Heroes Y Mor	F1058	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$612,970	\$485,355	\$485,355	\$485,355	\$485,355	\$485,355	\$485,355	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100472299	Reposicion De 1 Equipo De Bombeo Vertical Flujo Mixto De 150 L.P.S De 18 Cdt Y 60 Hp A 220 Volts Y Su Arrancador En El Carcamo No. 1, Balancan, Tabasco.	F1060	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,200	\$380,279	\$380,279	\$380,279	\$380,279	\$380,279	\$380,279	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100472335	Supervisión Y Seguimiento Técnico En La Ejecución De Las Obras Del Evento "Ocurrencia De Lluvia Severa E Inundación Fluvial Del 14 Y 15 De Diciembre De 2013, En Los Municipios De Balancan, Jaapa Y Te	F1062	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,023,847	\$1,023,410	\$1,023,410	\$1,023,410	\$1,023,410	\$1,023,410	\$1,023,410	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100472368	Reposición De Tubería De 160 M. De Pvc Serie 20 De 12" Diámetro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, Y 4 Pozos De Visita En La Calle Niños Heroes Entre Miramon Y A	F1057	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,105,857	\$931,592	\$931,592	\$931,592	\$931,592	\$931,592	\$931,592	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200864784	Reposicion De Interruptor Termomagnético De 3"50,Reposicion De Centro De Carga, Y Reosicion De 1 Equipos De Bombeo Sumergible De 20 L.P.S. 15 Cdt. Motor De 10 Hp A 220 Volts	F1054	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$332,879	\$316,402	\$316,402	\$316,402	\$316,402	\$316,402	\$316,402	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACION DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 27

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Anexo Financiero										Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resumido (Acreditado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
TAB14150100469320	Reposición De Tubería De 212 M. De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 8" Diámetro De Línea Madrina, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y Pavimento	F2004	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,442,660	\$857,388	\$857,388	\$857,388	\$857,388	\$857,388	\$857,388	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469340	Reposición De Tubería De 18 M. De Asbesto Cemento De 20" Diámetro, Incluye Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Esq. Ignacio Rayon, Cabecera Municipal, Centla,	F2005	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$328,768	\$293,682	\$293,682	\$293,682	\$293,682	\$293,682	\$293,682	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469349	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 147 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico Y	F2006	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,084,726	\$1,803,329	\$1,803,329	\$1,803,329	\$1,803,329	\$1,803,329	\$1,803,329	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469352	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 160 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico Y	F2007	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,710,086	\$1,608,932	\$1,608,932	\$1,608,932	\$1,608,932	\$1,608,932	\$1,608,932	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469374	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 112 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico Y	F2008	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,445,262	\$919,663	\$919,663	\$919,663	\$919,663	\$919,663	\$919,663	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469384	Reposición De 1 Motor Eléctrico Vertical Con Capacidad De 30 H.P. En La Cisterna De La Planta, Reposición De Talud De Arcilla Y Piedra Bola, Registros, Muro De Concreto Armado Y Cerca Perimetral En	F2009	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$618,366	\$479,664	\$479,664	\$479,664	\$479,664	\$479,664	\$479,664	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469402	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 170 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico Y	F2010	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,408,004	\$1,280,398	\$1,280,398	\$1,280,398	\$1,280,398	\$1,280,398	\$1,280,398	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469408	Reposición De 1 Equipo De Bombeo Vertical Tipo Turbina De 126 L.P.S.De La Captación Con Motor Eléctrico Vertical De 75 Hp Así Como Cableado Eléctrico En Planta Chilapa, Centla, Tabasco.	F2011	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$807,341	\$747,109	\$747,109	\$747,109	\$747,109	\$747,109	\$747,109	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469435	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 157 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico Y	F2012	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,939,380	\$1,676,817	\$1,676,817	\$1,676,817	\$1,676,817	\$1,676,817	\$1,676,817	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469444	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 65 M. Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento Concreto Hidráulico Y 20 Des	F2013	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$892,484	\$818,861	\$818,861	\$818,861	\$818,861	\$818,861	\$818,861	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469451	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 71 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento Concreto Hidráulico Y 14 D	F2014	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$941,354	\$877,749	\$877,749	\$877,749	\$877,749	\$877,749	\$877,749	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Reacondicionado)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual (en acum.)	
TAB14150100469320	Reposición De Tubería De 212 M. De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 8" Diámetro De Línea Madrina, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y Pavimento	F2004	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,442,650	\$857,388	\$857,388	\$857,388	\$857,388	\$857,388	\$857,388	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469459	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 162 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento Concreto Hidráulico Y 24	F2015	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,639,678	\$1,474,326	\$1,474,326	\$1,474,326	\$1,474,326	\$1,474,326	\$1,474,326	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469490	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable En 174.30 M. En Colector De 12" Ø Y Línea Madrina De 8" Ø, Con Tubería De Polietileno	F2017	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,136,694	\$1,739,689	\$1,739,689	\$1,739,689	\$1,739,689	\$1,739,689	\$1,739,689	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469500	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable En 193 M. En Colector De 12" Ø Y Línea Madrina De 8" Ø, Con Tubería De Polietileno D	F2018	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,879,106	\$1,716,828	\$1,716,828	\$1,716,828	\$1,716,828	\$1,716,828	\$1,716,828	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469506	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 286 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico Y	F2019	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,269,030	\$2,760,409	\$2,760,409	\$2,760,409	\$2,760,409	\$2,760,409	\$2,760,409	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469518	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 224 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento Terracería Y 21 Descargas	F2020	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,147,296	\$1,002,231	\$1,002,231	\$1,002,231	\$1,002,231	\$1,002,231	\$1,002,231	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469547	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 160 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento Concreto Hidráulico Y 30	F2021	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,811,622	\$1,335,303	\$1,335,303	\$1,335,303	\$1,335,303	\$1,335,303	\$1,335,303	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469553	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 77 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico Y	F2022	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,026,602	\$906,141	\$906,141	\$906,141	\$906,141	\$906,141	\$906,141	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469571	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 143 M. En Colector De 18" Ø Y Línea Madrina De 8" Ø, Con Tubería De Polietileno D	F2023	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,249,268	\$1,566,701	\$1,566,701	\$1,566,701	\$1,566,701	\$1,566,701	\$1,566,701	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469574	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 121.40 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico	F2024	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,618,698	\$1,320,658	\$1,320,658	\$1,320,658	\$1,320,658	\$1,320,658	\$1,320,658	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469577	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 247.40 M. En Colector De 18" Ø Y Línea Madrina De 8" Ø, Con Tubería De Polietileno	F2025	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios		N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,307,848	\$3,668,708	\$3,668,708	\$3,668,708	\$3,668,708	\$3,668,708	\$3,668,708	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones								
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reasignado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acum.	
TAB14150100469320	Reposición De Tubería De 212 M. De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 8" Diámetro De Línea Madrina, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y Pavimento	F2004	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)					23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,442,650	\$87,388	\$87,388	\$87,388	\$87,388	\$87,388	\$87,388	\$87,388	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469586	Reposicion De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 90 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidraulico Y	F2026	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)					23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$910,584	\$877,309	\$877,309	\$877,309	\$877,309	\$877,309	\$877,309	\$877,309	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469619	Reposicion De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 148 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidraulico Y	F2027	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)					23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,937,466	\$1,502,041	\$1,502,041	\$1,502,041	\$1,502,041	\$1,502,041	\$1,502,041	\$1,502,041	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470171	Reposicion De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 325 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento Concreto Hidraulico Y 65	F2028	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)					23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,354,164	\$3,193,347	\$3,193,347	\$3,193,347	\$3,193,347	\$3,193,347	\$3,193,347	\$3,193,347	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470173	Reposicion De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 181.50 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidraulico	F2029	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)					23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,530,784	\$1,067,472	\$1,067,472	\$1,067,472	\$1,067,472	\$1,067,472	\$1,067,472	\$1,067,472	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470176	Reposicion De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 112 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento Concreto Hidraulico Y 22	F2030	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)					23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,495,836	\$1,200,569	\$1,200,569	\$1,200,569	\$1,200,569	\$1,200,569	\$1,200,569	\$1,200,569	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470181	Reposicion De La Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad Rd-26 Termofusionable De 192 M. En Línea Madrina De 8" Ø, Reposición De Pavimento De Concreto Hidraulico Y	F2031	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)					23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,408,186	\$1,589,718	\$1,589,718	\$1,589,718	\$1,589,718	\$1,589,718	\$1,589,718	\$1,589,718	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


 LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS


 ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conector - Específico	Programa Fondo Conector - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anual	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Disembolsado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	
TAB14150100470189	Reposición De 100 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y La Reposición De Pavimento Hidráulico, E	F2032	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$435,394	\$427,964	\$427,964	\$427,964	\$427,964	\$427,964	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB14150100470193	Reposición De 300 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: 4 Pozos De Visita, Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y La Reposición Del Pavime	F2033	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,285,871	\$732,732	\$732,732	\$732,732	\$732,732	\$732,732	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB14150100470200	Reposición De 50 M. De Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería Pvc Serie 20 De 18" Ø Y 50 M De 12" Ø De Línea Madrina, 2 Pozos De Visita, Incluye: Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable	F2034	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$462,834	\$237,225	\$237,225	\$237,225	\$237,225	\$237,225	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB14150100470295	Reposición De 138 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, 5 Pozos De Visita, Y La Reposición Del Pav	F2035	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$935,845	\$350,718	\$350,718	\$350,718	\$350,718	\$350,718	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB14150100470346	Reposición De 250 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias Y La Reposición Del Pavimento Asfáltico En La Calle Malecón Leandro R	F2037	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$735,087	\$522,470	\$522,470	\$522,470	\$522,470	\$522,470	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB14150100470348	Reposición De 100 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias Y La Reposición Del Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Jos	F2038	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$314,357	\$314,357	\$314,357	\$314,357	\$314,357	\$314,357	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB14150100470369	Reposición De 300 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y La Reposición Del Pavimento De Concreto Hidr	F2039	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$979,238	\$781,803	\$781,803	\$781,803	\$781,803	\$781,803	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB14150100470386	Reposición De 100 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y La Reposición Del Pavimento De Concreto Hidr	F2040	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$342,889	\$324,339	\$324,339	\$324,339	\$324,339	\$324,339	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB14150100470411	Reposición De 200 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias Y La Reposición Del Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Limb	F2041	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$692,845	\$493,042	\$493,042	\$493,042	\$493,042	\$493,042	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB14150100470431	Reposición De 250 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y La Reposición Del Pavimento De Concreto Hidr	F2042	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$876,910	\$716,102	\$716,102	\$716,102	\$716,102	\$716,102	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
						Amplitud	Tipo de Recursos	Programa	Fondo	Cuenta - Especifico						Presupuesto	Modificado	Reservado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	
TAB14150100470189	Reposición De 100 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y La Reposición De Pavimento Hidráulico, E	F2032	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$435,394	\$427,964	\$427,964	\$427,964	\$427,964	\$427,964	\$427,964	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470444	Reposición De 200 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y La Reposición Del Pavimento De Concreto Hidr	F2043	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$714,763	\$602,721	\$602,721	\$602,721	\$602,721	\$602,721	\$602,721	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470529	Reposición De 60m. De Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, 2 Pozos De Visita, Y La Reposición Del Pavimento De	F2044	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$410,829	\$364,047	\$364,047	\$364,047	\$364,047	\$364,047	\$364,047	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470557	Reposición De 80 M. De La Red De Alcantarillado Sanitario, Con Tubería De Pvc Serie 20 De 12" Ø, Incluye: Descargas Domiciliarias Y La Reposición Del Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Calle	F2045	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$298,219	\$221,404	\$221,404	\$221,404	\$221,404	\$221,404	\$221,404	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470677	Reposición De 2 Equipos De Bombeo Sumergible De 40 Lps Y 2 Equipos De Bombeo Sumergible De 10 Lps, Transformador, Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En Media Y Baja Tensión. Ubicado Sobre La Carrete	F2047	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,110,090	\$937,533	\$937,533	\$937,533	\$937,533	\$937,533	\$937,533	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GUÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 32

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Anexo Financiero							Anexo Físico		Observaciones	
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ram	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Desarrollado	Ejercido	Pagado	% Anexo		Reintegro
TAB14150100469121	Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 1.5 L.P.S. 60 Cdt De 2 H.P. Sistema De Cloración, Tanque Hidroneumático, Subestación De 10 K.V.A. Línea Y Cableado Eléctrico, En El Ejido La Montaña, Jala	F1003	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$196,114	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469138	Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 1.5 L.P.S. 60 Cdt De 2 H.P., Sistema De Cloración, Tanque Hidroneumático, Subestación De 10 K.V.A. Línea Y Cableado Eléctrico, En La Rancharía La Montaña	F1004	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$196,114	\$148,904	\$148,904	\$148,904	\$148,904	\$148,904	\$148,904	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469147	Reposición De 2 Equipos De Bombeo De 50 L.P.S Con Sus Respectivos Arrancadores, Reposición De Transformador, Base De Medición, Cableado General, Reposición De Estructuras Mecánica, Rejilla Ipr, Reten	F1005	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,077,486	\$982,591	\$982,591	\$982,591	\$982,591	\$982,591	\$982,591	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469172	Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 1.5 L.P.S. 60 Cdt De 2 H.P., Sistema De Cloración, Tanque Hidroneumático, Subestación De 10 K.V.A. Línea Y Cableado Eléctrico, Huapacal 2da. Sección, Jala	F1006	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$196,114	\$118,768	\$118,768	\$118,768	\$118,768	\$118,768	\$118,768	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469193	Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 1.5 L.P.S. 60 Cdt De 2 H.P., Sistema De Cloración, Tanque Hidroneumático, Subestación De 10 K.V.A. Línea Y Cableado Eléctrico, En La Ra. San Miguel Adentr	F1007	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$196,114	\$193,864	\$193,864	\$193,864	\$193,864	\$193,864	\$193,864	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469212	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo Y Sello Sanitario, Dado De Ademe, Registros Y Caseta De Operación, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 5 L.P.S. 80 Cdt De 10 H.P. De Valvulas De Paso Y Ch	F1008	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$608,102	\$478,622	\$478,622	\$478,622	\$478,622	\$478,622	\$478,622	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469274	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo Y Sello Sanitario, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 10 L.P.S. 100 Cdt De 25 H.P., De Valvulas De Paso Y Check, Subestación Eléctrica De 30 K.V.A., Case	F1009	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$677,682	\$584,983	\$584,983	\$584,983	\$584,983	\$584,983	\$584,983	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469288	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo Y Sello Sanitario, Dado De Ademe, Registros Y Caseta De Operación, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 5 L.P.S. 100 Cdt De 10 H.P., De Valvulas De Paso Y C	F1010	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$626,806	\$542,397	\$542,397	\$542,397	\$542,397	\$542,397	\$542,397	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469295	Reposición De Tubería De 111 M De P.V.C. Serie 20 De 8" De Diámetro De Línea Madrina Y 12" De Diámetro De Colector, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y De Pavimento	F1011	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,967,604	\$1,183,670	\$1,183,670	\$1,183,670	\$1,183,670	\$1,183,670	\$1,183,670	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469307	Reposición De 3 Equipos De Bombeo De 5 L.P.S. Cada Uno Y Arrancadores, Reposición De Cableado General, Transformador, Alumbrado Interior Y Exterior, Reposición De Estructura Ipr, Asi Como De La Estr	F1012	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$556,152	\$426,403	\$426,403	\$426,403	\$426,403	\$426,403	\$426,403	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469375	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 30 L.P.S. 120 Cdt De 25 H.P. De Valvulas De Paso Check, Subestación Eléctrica De 75 K.V.A., Caseta De Operación Y Line	F1013	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,357,163	\$855,165	\$855,165	\$855,165	\$855,165	\$855,165	\$855,165	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 32

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Recurrido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
TAB14150100469121	Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 1.5 L.P.S. 60 Cdt De 2 H.P. Sistema De Cloración, Tanque Desinfectante, Subestación De 10 K.V.A. Línea Y Cableado Eléctrico, En El Ejido La Montana, Jala	F1003	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$196,114	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469401	Reconstrucción De Brocal Del Pozo Y Sello Sanitario, Dado De Ademe, Equipo De Bombeo Sumergible De 15 L.P.S. 100 Cdt De 40 H.P., Registros Y Caseta De Operación E Válvulas De Paso Y Check, Subestación	F1014	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,058,938	\$876,078	\$876,078	\$876,078	\$876,078	\$876,078	\$876,078	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469440	Reposición De Estructura Ipr, Así Como De La Estructura Mecánica Del Cabezal De Descarga, Reposición De Válvulas De Diferentes Diámetros Y Piezas Especiales, Reposición De 3 Equipos De Bombeo De 5 L.	F1016	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$591,962	\$552,874	\$552,874	\$552,874	\$552,874	\$552,874	\$552,874	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469458	Reposición De Tubería De 55 M. De Pvc Serie 20 De 8" Diámetro De Línea Madrina Y De 12" Diámetro De Colector, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, 2 Pozos De Visita	F1017	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$778,243	\$452,594	\$452,594	\$452,594	\$452,594	\$452,594	\$452,594	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469546	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo Y Sello Sanitario, Dado De Ademe, Registros Y Caseta De Operación, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 10 L.P.S., 120 Cdt De 25 H.P., De Válvulas De Paso Y	F1019	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$838,225	\$665,063	\$665,063	\$665,063	\$665,063	\$665,063	\$665,063	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469550	Revestimiento Del Patio De Maniobras Con Grava, Reposición De Ambos Muros Del Tanque Bioenzimático, Reequipamiento Electromecánico Incluye: 2 Equipos De Bombeo De 3 L.P.S., Separador De Sólidos Yarr	F1020	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$850,126	\$784,414	\$784,414	\$784,414	\$784,414	\$784,414	\$784,414	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469598	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo Y Sello Sanitario, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 7.5 L.P.S., 80 Cdt De 15 H.P., De Válvulas De Paso Y Check, Subestación Eléctrica De 15 K.V.A., Lin	F1023	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$488,204	\$483,544	\$483,544	\$483,544	\$483,544	\$483,544	\$483,544	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470452	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo Y Sello Sanitario, Dado De Ademe, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 1.5 L.P.S., 60 Cdt De 2 H.P., Caseta De Operación, Arreglo Mecánico Y Cableado Eléctrico	F1024	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$370,421	\$232,834	\$232,834	\$232,834	\$232,834	\$232,834	\$232,834	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470475	Reposición De Equipo De Bombeo Sumergible De 5 Lps. 290 Cdt 40h.P., Transformador De 45 Kva, Línea Y Cableado Eléctrico, Ra, Lomas De Vidal, Jalapa, Tabasco	F1026	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$598,797	\$440,751	\$440,751	\$440,751	\$440,751	\$440,751	\$440,751	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470507	Reposición De Tubería De 58 M.Pvc Serie 20 De 8" Diámetro De Línea Madrina Y De 12" Diámetro De Colector, Reposición De Descargas Domiciliarias, 2 Tapas De Pozo De Visita, Tomas De Agua Potable Y D	F1027	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$943,702	\$718,550	\$718,550	\$718,550	\$718,550	\$718,550	\$718,550	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470649	Reposición De Tubería De 72 M.De Pvc Serie 20 De 8" Diámetro De Línea Madrina Y De 12" Diámetro De Colector, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, 2 Pozos De Visita Y	F1028	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,160,866	\$967,170	\$967,170	\$967,170	\$967,170	\$967,170	\$967,170	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 32


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Anexo Financiero										Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Desarrollado	Ejercido	Pagado		% Avance	Salvaje	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acum.	
TAB14150100469121	Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 1.5 L.P.S. 60 Cdt De 2 H.P. Sistema De Cloración, Tanque Hidroneumático, Subestación De 10 K.V.A. Línea Y Cableado Eléctrico, En El Ejido La Montana, Jala	F1003	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$196,114	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100470967	Reequipamiento Eléctrico, Reposición De Cerca Perimetral, Arreglo Mecánico, Caseta De Operación, Puyacatengo Sur, Jalapa, Tabasco	F1029	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$901,178	\$572,996	\$572,996	\$572,996	\$572,996	\$572,996	\$572,996	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471197	Reposición De Tubería De 80 M. De Pvc Serie 20 De 8" Diámetro De Línea Madrina Y De 12" Diámetro De Colector, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y De Pavimento Hidra	F1031	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,126,832	\$815,062	\$815,062	\$815,062	\$815,062	\$815,062	\$815,062	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471751	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 2 L.P.S. 80 Cdt De 2 H.P., De Valvulas De Paso Y Check, Subestación Eléctrica De 10 K.V.A., Caseta De Operación Y Lin	F1032	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,127	\$113,176	\$113,176	\$113,176	\$113,176	\$113,176	\$113,176	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471757	Reposición De Tubería De 132 M. Pvc Serie 20 De 8" Diámetro De Línea Madrina Y De 12" Diámetro De Colector, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y De Pavimento Hidrau	F1033	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,983,886	\$2,439,787	\$2,439,787	\$2,439,787	\$2,439,787	\$2,439,787	\$2,439,787	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471776	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo Y Sello Sanitario, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 10 L.P.S. 120 Cdt De 25 H.P., De Valvulas De Paso Y Check, Subestación Eléctrica De 30 K.V.A., Case	F1035	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,041,778	\$728,138	\$728,138	\$728,138	\$728,138	\$728,138	\$728,138	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471781	Reposición De Tubería De 38 M. De Pvc Serie 20 De 8" Diámetro De Línea Madrina, Incluye Reposición De Revestimiento Con Grava, 2 Tapas De Concreto De Pozos De Visita En La Calle Carretera Principal D	F1036	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$376,428	\$333,963	\$333,963	\$333,963	\$333,963	\$333,963	\$333,963	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471786	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo Y Sello Sanitario, Dado De Ademe, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 2 L.P.S. 90 Cdt De 2 H.P., Transformador De 10 Kva, Línea Y Cableado Eléctrico, Ra.	F1037	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$106,026	\$102,107	\$102,107	\$102,107	\$102,107	\$102,107	\$102,107	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471794	Reconstrucción Del Brocal Del Pozo Y Sello Sanitario, Dado De Ademe, Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 10 L.P.S. 90 Cdt De 20 H.P., Transformador De 30 Kva, Caseta De Operación, Arreglo M	F1038	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$684,335	\$626,987	\$626,987	\$626,987	\$626,987	\$626,987	\$626,987	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
TAB14150100471797	Reposición De Tubería De 30 M.L. De Pvc Serie 20 De 8" Diámetro De Línea Madrina Y De 12" Diámetro De Colector, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, Pavimento Hidrau	F1039	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$608,951	\$532,316	\$532,316	\$532,316	\$532,316	\$532,316	\$532,316	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100471806	Reposición De Tubería De 100 M. De Pvc Serie 20 De 8" Diámetro De Línea Madrina Y De 12" Diámetro De Colector, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable, Pavimento Hidrau	F1041	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$673,926	\$157,822	\$157,822	\$157,822	\$157,822	\$157,822	\$157,822	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 32

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convencio	Programa	Fondo	Convencio	República	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población
TAB14160100469121	Reposición Del Equipo De Bombeo Sumergible De 1.5 L.P.S. 60 Cdt De 2 H.P. Sistema De Cloración, Tanque Hidroneumático, Subestación De 10 K.V.A. Línea Y Cableado Eléctrico, En El Ejido La Montana, Jala	F1003	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)						23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$196,114	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	\$167,858	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14160200672092	Reposición De 3 Equipos De Bombeo De 5 L.P.S. Cada Uno Y Arrancadores, Reposición De Cableado General, Transformador, Alumbrado Interior Y Exterior, Reposición De Estructura Ipr, Así Como De La Estr	F1018	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)						23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$584,255	\$548,927	\$548,927	\$548,927	\$548,927	\$548,927	\$548,927	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 2

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Amplitud	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Ramero	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual sobre Actual	
TAB14150100469	Reposición De Tubería De 104 M. De Pvc Serie 20 De 18" Diámetro, Incluye Reposición De Descargas Domiciliarias, Tomas De Agua Potable Y Pavimento Hidraulico En La Calle Herradura, Colonia Santa Cruz	F2002	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,375,928	\$908,161	\$908,161	\$908,161	\$908,161	\$908,161	\$908,161	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469 305	Reposicion De Equipo De Bombeo De 10 L.P.S., 20 H.P., 90 Mts. De Cdt, 10 Tramos De Columna De 3.05 Mts X 4"Ø, Transformador Electrico Y Rehabilitacion De Subestacion Electrica Tipo Poste De 30 Kva. En	F2003	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$437,748	\$407,630	\$407,630	\$407,630	\$407,630	\$407,630	\$407,630	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonada)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico									Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
TAB14150100469085	Reposición Del Brocal Del Pozo Profundo, Reposicion De Un Equipo De Bombeo Sumergible De 10 L.P.S. 80 C.D.T. De 20 Hp, En La Localidad De Santa Rosa, Tenosique.	F1001	Tabasco	Tenosique	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$278,888	\$278,278	\$278,278	\$278,278	\$278,278	\$278,278	\$278,278	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14150100469112	Reposicion De 1 Equipo De 1.6 L.P.S. 180 C.D.T. De 5 H.P., Reposicion De Equipo De Cloracion, Reparacion De Muros Laterales En Caseta De Operacion Con Base De Estructura Metálica Y Lámina, En La Local	F1002	Tabasco	Tenosique	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$131,430	\$131,430	\$131,430	\$131,430	\$131,430	\$131,430	\$131,430	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



LIC. JUSTO ALBERTO ANDRADE AGUIRRE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA CEAS



ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS