


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220202059656	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondos para el desarrollo económico y social de los municipios	1,200,000.00	1,134,006.31	(#1) [ciclo_recurso: 2022, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500040.0, modificado: 472640.43], #2 [ciclo_recurso: 2022, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 53, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 699960.0, modificado: 661465.88]	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCION QUE ABASTECERA LA OBRA DE CABEZA (CISTERNA) Y RED DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE LA CD DE PARAISO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Planeación	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU021	N	0	0	0	0	[meta1 [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta 1.0, meta_modificada: 1.0]]
2022	4	TAB220202059660	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondos para el desarrollo económico y social de los municipios	33,500,986.00	28,794,822.10	(#1) [ciclo_recurso: 2022, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 18449841367, modificado: 141332579567], #2 [ciclo_recurso: 2022, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 53, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 17620018167, modificado: 1485694467]	ADECUACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EXISTENTE EN EL RIO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUJUCAN, MUNICIPIO DE CUJUCAN, TABASCO (1ERA ETAPA)	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU022	N	0	0	0	21,003	[meta1 [unidad_medida: Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada: 1.0]]
2022	4	TAB220202059693	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondos para el desarrollo económico y social de los municipios	16,677,818.00	14,046,323.81	(#1) [ciclo_recurso: 2022, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8127107.4, modificado: 685201.39], #2 [ciclo_recurso: 2022, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 53, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8540710.6, modificado: 7193122.42]	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUJUCAN A 300 LPS, MUNICIPIO DE CUJUCAN, TABASCO (1ERA DE 3 ETAPAS)	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU023	N	0	0	0	7,000	[meta1 [unidad_medida: Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada: 1.0]]
2022	4	TAB220202059721	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondos para el desarrollo económico y social de los municipios	600,000.00	539,974.43	(#1) [ciclo_recurso: 2022, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 200040.0, modificado: 180026.81], #2 [ciclo_recurso: 2022, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 53, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 399960.0, modificado: 359945.62]	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PLUVIAL EN EL DIO LOMTAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Planeación	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU027	N	0	0	0	0	[meta1 [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta 1.0, meta_modificada: 1.0]]
2022	4	TAB220202059725	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondos para el desarrollo económico y social de los municipios	800,000.00	743,345.25	(#1) [ciclo_recurso: 2022, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 300000.0, modificado: 278754.47], #2 [ciclo_recurso: 2022, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 53, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500000.0, modificado: 464590.78]	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUJAHUATMO DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Planeación	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU028	N	0	0	0	0	[meta1 [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta 1.0, meta_modificada: 1.0]]
2022	4	TAB220202059754	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondos para el desarrollo económico y social de los municipios	298,328,625.00	190,084,724.85	(#1) [ciclo_recurso: 2022, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 298328625, modificado: 19094724868]	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE, EDIFICIOS, CASITAS, LINEA DE INTERCONEXION A MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO CISTERNA PERIADA, AEROSO MEDIANCO, CLORACION, DOSIFICACION, LECHO DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELECTRICOS Y DE FUERZA PLANTA, EN BENITO JUAREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE NACLUSPAN, TABASCO (2DA ETAPA DE 2)	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU031	N	0	0	0	14,400	[meta1 [unidad_medida: Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada: 1.0]]



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTAT US		OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
746202002098793	1	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	15-07-2022	11-12-2022	1 208 735.52	1 208 735.52	1 208 735.52	1 208 735.52	1 208 735.52	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	En proceso	Validado	[det] [observacion] [PREGUNTA] [EJERCICIO] [TRIMESTRE] 4.0. Usuario jtabascom. Fecha 2023-01-18	[det] [observacion] [PREGUNTA] [EJERCICIO] [TRIMESTRE] 4.0. Usuario jtabascom. Fecha 2023-01-18
746202002098792	1	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	15-07-2022	11-12-2022	1 219 209.96	1 219 209.96	1 219 209.96	1 219 209.96	1 219 209.96	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	En proceso	Validado	[det] [observacion] [PREGUNTA] [EJERCICIO] [TRIMESTRE] 4.0. Usuario jtabascom. Fecha 2023-01-18	[det] [observacion] [PREGUNTA] [EJERCICIO] [TRIMESTRE] 4.0. Usuario jtabascom. Fecha 2023-01-18
746202002098791	1	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	15-07-2022	11-12-2022	1 219 209.96	1 219 209.96	1 219 209.96	1 219 209.96	1 219 209.96	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	En proceso	Validado	[det] [observacion] [PREGUNTA] [EJERCICIO] [TRIMESTRE] 4.0. Usuario jtabascom. Fecha 2023-01-18	[det] [observacion] [PREGUNTA] [EJERCICIO] [TRIMESTRE] 4.0. Usuario jtabascom. Fecha 2023-01-18
746202002098790	1	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	15-07-2022	11-12-2022	1 219 209.96	1 219 209.96	1 219 209.96	1 219 209.96	1 219 209.96	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	[geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000], [geol] [geo_municipio 12, localidad 18, no 92 4520000, lat 17.0425000]	En proceso	Validado	[det] [observacion] [PREGUNTA] [EJERCICIO] [TRIMESTRE] 4.0. Usuario jtabascom. Fecha 2023-01-18	[det] [observacion] [PREGUNTA] [EJERCICIO] [TRIMESTRE] 4.0. Usuario jtabascom. Fecha 2023-01-18

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD TABASCO
 PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO																										
CICLO	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	74622010206584	Proyecto de inversión	15-Medio Ambiente y Recursos Naturales	15-Agua	15-1-1-1	15-1-1-1-1	10,376,386.41	10,125,107.51	01 [Caro, recursos 2022, año 16, modalidad 5, monto 10,376,386.41 modificado 10,125,107.51]	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CHANDULAHUAPÁN, TABASCO (PA. DE ETAPAS)	27	TAB	0	Gobierno Estatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y Saneamiento	27	0	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AJ06	N	0	0	1,485 [meta]	0 [meta]
2022	4	74622010206584	Proyecto de inversión	15-Medio Ambiente y Recursos Naturales	15-Agua	15-1-1-1	15-1-1-1-1	8,194,045.66	7,839,261.52	02 [Caro, recursos 2022, año 16, modalidad 5, monto 8,194,045.66 modificado 7,839,261.52]	Rehabilitación de la primera planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de San Antonio, municipio de Chandulahuapán, Tabasco (PA. DE ETAPAS)	27	TAB	0	Gobierno Estatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y Saneamiento	27	0	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AJ06	S	553,537	331,090	0 [meta]	0 [meta]
2022	4	74622010206581	Proyecto de inversión	23-Salud y Bienestar	23-Salud y Bienestar	23-1-1-1	23-1-1-1-1	21,376,564.11	20,956,817.42	01 [Caro, recursos 2022, año 23, modalidad 1, monto 21,376,564.11 modificado 20,956,817.42]	Mejoramiento de la infraestructura de saneamiento en la zona rural de San Antonio, municipio de Chandulahuapán, Tabasco (PA. DE ETAPAS)	27	TAB	0	Gobierno Estatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y Saneamiento	27	0	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AJ03	N	0	0	0 [meta]	0 [meta]
2022	4	74622010206581	Proyecto de inversión	23-Salud y Bienestar	23-Salud y Bienestar	23-1-1-1	23-1-1-1-1	2,483,981.00	0.00	02 [Caro, recursos 2022, año 23, modalidad 1, monto 2,483,981.00 modificado 0.00]	Mejoramiento de la infraestructura de saneamiento en la zona rural de San Antonio, municipio de Chandulahuapán, Tabasco (PA. DE ETAPAS)	27	TAB	0	Gobierno Estatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y Saneamiento	27	0	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AJ03	N	0	0	0 [meta]	0 [meta]
2022	4	74622010206584	Proyecto de inversión	23-Salud y Bienestar	23-Salud y Bienestar	23-1-1-1	23-1-1-1-1	700,000.00	650,527.26	01 [Caro, recursos 2022, año 23, modalidad 1, monto 700,000.00 modificado 650,527.26]	Mejoramiento de la infraestructura de saneamiento en la zona rural de San Antonio, municipio de Chandulahuapán, Tabasco (PA. DE ETAPAS)	27	TAB	0	Gobierno Estatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y Saneamiento	27	0	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AJ03	N	0	0	0 [meta]	0 [meta]



DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
74820202099104	1	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	12-12-2022	31-12-2022	3,865,207.61	3,174,381.09	489,422.36	489,422.36	489,422.36	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	[2022] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	En proceso	Validado	[64] [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres en el total de beneficiarios. Mensaje 4.0. Usario y contraseña: fecha 2023-01-18, iddd 6422	[64] [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres en el total de beneficiarios. Mensaje 4.0. Usario y contraseña: fecha 2023-01-18, iddd 6422
74820202099104	1	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	12-12-2022	31-12-2022	10,156,107.56	10,156,107.56	4,888,411.77	4,888,411.77	4,888,411.77	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	[2022] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	En proceso	Validado	[64] [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres en el total de beneficiarios. Mensaje 4.0. Usario y contraseña: fecha 2023-01-18, iddd 6422	[64] [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres en el total de beneficiarios. Mensaje 4.0. Usario y contraseña: fecha 2023-01-18, iddd 6422
74820202099104	1	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	12-12-2022	31-12-2022	7,839,254.52	7,839,254.52	7,839,254.52	7,839,254.52	7,839,254.52	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	[2022] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	En proceso	Validado	[64] [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres en el total de beneficiarios. Mensaje 4.0. Usario y contraseña: fecha 2023-01-18, iddd 6422	[64] [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres en el total de beneficiarios. Mensaje 4.0. Usario y contraseña: fecha 2023-01-18, iddd 6422
74820202099104	1	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	12-12-2022	31-12-2022	20,996,817.42	20,996,817.42	20,996,817.42	20,996,817.42	20,996,817.42	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	[proj] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	[2022] [pre_municipio 4, localidad 1, direccion_Villahermosa, km 18 (425291)]	En proceso	Validado	[64] [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres en el total de beneficiarios. Mensaje 4.0. Usario y contraseña: fecha 2023-01-18, iddd 6422	[64] [Observación: No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres en el total de beneficiarios. Mensaje 4.0. Usario y contraseña: fecha 2023-01-18, iddd 6422

[Handwritten signature]



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	7146202020096862	Proyecto de inversión	23	U031 Fondo 2022	16	S014	4,217,390.00	4,217,390.00	[1] (con recursos 2022) mes 23, modalidad U (PROYECTOS DE INICIATIVA PRESUPUESTARIA) mes 10, modificación 1 (0)	EXPANSION TECNICA FINANCIERA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE RIEGO POR LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE TABASCO	27	TAB 0	8820	0	Proyecto de Inversión de Iniciativa Presupuestaria	Agua y Saneamiento	Sin	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	A039	N	0	0	0	0	[1] (con recursos 2022) mes 10, modificación 1 (0)
2022	4	7146202020096862	Proyecto de inversión	23	U031 Fondo 2022	16	S014	2,493,467.70	1,970,468.71	[1] (con recursos 2022) mes 23, modalidad U (PROYECTOS DE INICIATIVA PRESUPUESTARIA) mes 10, modificación 1 (0)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE TABASCO	27	TAB 0	8820	0	Proyecto de Inversión de Iniciativa Presupuestaria	Agua y Saneamiento	Sin	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	A039	N	0	0	0	0	[1] (con recursos 2022) mes 10, modificación 1 (0)
2022	4	7146202020096862	Proyecto de inversión	23	U031 Fondo 2022	16	S014	5,984,447.31	4,946,823.01	[1] (con recursos 2022) mes 23, modalidad U (PROYECTOS DE INICIATIVA PRESUPUESTARIA) mes 10, modificación 1 (0)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE TABASCO	27	TAB 0	8820	0	Proyecto de Inversión de Iniciativa Presupuestaria	Agua y Saneamiento	Sin	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	A039	N	0	0	0	0	[1] (con recursos 2022) mes 10, modificación 1 (0)
2022	4	7146202020096862	Proyecto de inversión	23	U031 Fondo 2022	16	S014	5,661,064.30	5,126,813.71	[1] (con recursos 2022) mes 23, modalidad U (PROYECTOS DE INICIATIVA PRESUPUESTARIA) mes 10, modificación 1 (0)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE TABASCO	27	TAB 0	8820	0	Proyecto de Inversión de Iniciativa Presupuestaria	Agua y Saneamiento	Sin	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	A039	N	0	0	0	0	[1] (con recursos 2022) mes 10, modificación 1 (0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTAT US		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
FOLIO															
1462020209814	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	27-06-2022	23-11-2022	1,107,800.14	1,107,800.14	1,107,800.14	1,107,800.14	1,107,800.14	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	En proceso	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]
1462020209852	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	01-08-2022	31-12-2022	4,271,860.00	4,204,176.01	2,369,520.02	2,888,620.02	2,888,620.02	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	En proceso	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]
1462020209810	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	12-06-2022	09-12-2022	1,370,468.71	1,370,468.71	1,370,468.71	1,370,468.71	1,370,468.71	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	En proceso	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]
1462020209818	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	12-06-2022	09-12-2022	4,546,823.10	4,546,823.10	4,546,823.10	4,546,823.10	4,546,823.10	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	En proceso	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]
1462020209842	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	12-06-2022	09-12-2022	5,126,878.37	5,126,878.37	5,126,878.37	5,126,878.37	5,126,878.37	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	En proceso	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]
1462020209895	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	12-06-2022	09-12-2022	4,573,073.38	4,573,073.38	4,573,073.38	4,573,073.38	4,573,073.38	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	En proceso	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]	[pro] [low_municipio 12, localidad 6, direccion Francisco I Madero km 17 819793]

[Handwritten signature]



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	1462200218602	Proyecto de inversión	23	05	U003 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura	23	05	U003 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura	1,865,622.10	1,835,622.38	pl (actu. recursos 2022, memo 23, modalidad U, prog. para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura, modificado 171952 288)	REPARACION INTEGRAL EN LA PLANTA DE MANEJO DE LA COLOM DE TAPPA, MUNICIPIO DE TAPPA, TABASCO	27	TAB 0	2820	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de desarrollo Económica	Agua y saneamiento	Sin subclasificar	Comisión Estatal de Atención al Ciudadano	11310282	5	13,197	12,338	0	0 (meta) (modif. metas Ega permito, meta 10, modificado 10)
2022	4	1462200218602	Proyecto de inversión	23	05	U003 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura	23	05	U003 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura	1,358,428.99	1,331,183.69	pl (actu. recursos 2022, memo 23, modalidad U, prog. para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura, modificado 1391191 89)	REPARACION INTEGRAL EN LA PLANTA DE MANEJO DE LA COLOM DE TAPPA, MUNICIPIO DE TAPPA, TABASCO	27	TAB 0	2820	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de desarrollo Económica	Agua y saneamiento	Sin subclasificar	Comisión Estatal de Atención al Ciudadano	11310283	5	27,241	26,314	0	0 (meta) (modif. metas Ega permito, meta 10, modificado 10)
2022	4	1462200218602	Proyecto de inversión	23	05	U003 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura	23	05	U003 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura	2,340,902.33	2,232,521.16	pl (actu. recursos 2022, memo 23, modalidad U, prog. para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura, modificado 223271 15)	REPARACION DE HUBO EN LOS CAJONES DE LA COLOM DE TAPPA, MUNICIPIO DE TAPPA, TABASCO	27	TAB 0	2820	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de desarrollo Económica	Agua y saneamiento	Sin subclasificar	Comisión Estatal de Atención al Ciudadano	11310281	5	273	265	0	0 (meta) (modif. metas Ega permito, meta 10, modificado 10)
2022	4	1462200218604	Proyecto de inversión	23	05	U003 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura	23	05	U003 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura	397,075.63	381,333.21	pl (actu. recursos 2022, memo 23, modalidad U, prog. para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura, modificado 301383 24)	REPARACION DE HUBO EN LOS CAJONES DE LA COLOM DE TAPPA, MUNICIPIO DE TAPPA, TABASCO	27	TAB 0	2820	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de desarrollo Económica	Agua y saneamiento	Sin subclasificar	Comisión Estatal de Atención al Ciudadano	11310284	5	273	265	0	0 (meta) (modif. metas Ega permito, meta 10, modificado 10)
2022	4	1462200218604	Proyecto de inversión	23	05	U003 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura	23	05	U003 Fondo para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura	2,334,427.00	2,265,377.01	pl (actu. recursos 2022, memo 23, modalidad U, prog. para el desarrollo de las zonas rurales y municipios Económica y municipios de Infraestructura, modificado 283277 10)	REPARACION DE HUBO EN LOS CAJONES DE LA COLOM DE TAPPA, MUNICIPIO DE TAPPA, TABASCO	27	TAB 0	2820	Gobierno del Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de desarrollo Económica	Agua y saneamiento	Sin subclasificar	Comisión Estatal de Atención al Ciudadano	11310214	5	162	197	0	0 (meta) (modif. metas Ega permito, meta 10, modificado 10)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
1462040219469	1	[pro] [low_municipio] 1, localidad 1, direccion Los Frailes, km 83.979793, tel 17 8166060	01-12-2022	30-12-2022	2,287,122.23	2,287,122.23	0.00	0.00	0.00	[cat] [low_municipio] 1, localidad 1, direccion Los Frailes, km 83.979793, tel 17 8166060	[pro] [low_municipio] 1, localidad 1, direccion Los Frailes, km 83.979793, tel 17 8166060	[21960] [proyecto]_MUNDO	En proceso de registro	Validado Sin observaciones		Sin observaciones
1462040219460	1	[pro] [low_municipio] 17, localidad 52, direccion El Nido, km 41.626717, tel 17 4825480	01-12-2022	30-12-2022	2,229,816.50	2,229,816.50	0.00	0.00	0.00	[cat] [low_municipio] 17, localidad 52, direccion El Nido, km 41.626717, tel 17 4825480	[pro] [low_municipio] 17, localidad 52, direccion El Nido, km 41.626717, tel 17 4825480	[21960] [proyecto]_MUNDO	En proceso de registro	Validado Sin observaciones		Sin observaciones
1462040219463	1	[pro] [low_municipio] 1, localidad 1, direccion Jose Maria Pino Suarez, km 92.859992, tel 18 2811290	01-12-2022	30-12-2022	1,152,709.02	1,152,709.02	0.00	0.00	0.00	[cat] [low_municipio] 1, localidad 1, direccion Jose Maria Pino Suarez, km 92.859992, tel 18 2811290	[pro] [low_municipio] 1, localidad 1, direccion Jose Maria Pino Suarez, km 92.859992, tel 18 2811290	[21960] [proyecto]_MUNDO	En proceso de registro	Validado Sin observaciones		Sin observaciones
1462040219476	2	[pro] [low_municipio] 15, localidad 1, direccion Tuxtla, km 92.80251, tel 17 5292791	01-12-2022	30-12-2022	1,614,149.35	1,614,149.35	0.00	0.00	0.00	[cat] [low_municipio] 15, localidad 1, direccion Tuxtla, km 92.80251, tel 17 5292791	[pro] [low_municipio] 15, localidad 1, direccion Tuxtla, km 92.80251, tel 17 5292791	[21960] [proyecto]_MUNDO	En proceso de registro	Validado Sin observaciones		Sin observaciones
14620402194914	2	[pro] [low_municipio] 2, localidad 1, direccion Caliente, km 93.363372, tel 17 8191201	01-12-2022	30-12-2022	1,368,135.00	1,368,135.00	0.00	0.00	0.00	[cat] [low_municipio] 2, localidad 1, direccion Caliente, km 93.363372, tel 17 8191201	[pro] [low_municipio] 2, localidad 1, direccion Caliente, km 93.363372, tel 17 8191201	[21960] [proyecto]_MUNDO	En proceso de registro	Validado Sin observaciones		Sin observaciones
14620402194917	1	[pro] [low_municipio] 17, localidad 1, direccion Tuxtla, km 91.430121, tel 17 8166060	01-12-2022	30-12-2022	1,862,022.82	1,862,022.82	0.00	0.00	0.00	[cat] [low_municipio] 17, localidad 1, direccion Tuxtla, km 91.430121, tel 17 8166060	[pro] [low_municipio] 17, localidad 1, direccion Tuxtla, km 91.430121, tel 17 8166060	[21960] [proyecto]_MUNDO	En proceso de registro	Validado Sin observaciones		Sin observaciones



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	F11 - CICLO DE RECURSO	F11 - RAMO	F11 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12 - CICLO DE RECURSO	F12 - RAMO	F12 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	14822642719312	23	0655 Fondo	UOSS Fondo				4348 113 98	3 856 963 34	f11 [Ciclo, ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U (PROYECTOS DE INICIATIVAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 14821613188, modificado 3156280334]	Rehabilitación para el Mejoramiento de la Eficiencia en el Transporte para el Departamento de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Gómez, Tabasco y Km. 6+00 del transecto del Camino Tabasco	27	180	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y Saneamiento básico	09 Agua y Saneamiento básico	Comisión Estatal de Planeación	11810218	5	41 878	38 578	0 [Meta 1, unidades Esq. presento, mes 1, 0. meta, modificadas 1, 0]	
2022	4	14822642719314	23	0655 Fondo	UOSS Fondo				2 024 596 99	1 868 779 74	f11 [Ciclo, ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U (PROYECTOS DE INICIATIVAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 202459699, modificado 186877974]	Rehabilitación para el Mejoramiento de la Eficiencia en el Transporte para el Departamento de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Tuxtilla, Tabasco	27	180	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y Saneamiento básico	09 Agua y Saneamiento básico	Comisión Estatal de Planeación	11810215	5	17 566	16 590	0 [Meta 1, unidades Esq. presento, mes 1, 0. meta, modificadas 1, 0]	
2022	4	14822642719318	23	0655 Fondo	UOSS Fondo				1 450 000 00	1 455 653 52	f11 [Ciclo, ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U (PROYECTOS DE INICIATIVAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 1450000, modificado 145565352]	Rehabilitación para el Mejoramiento de la Eficiencia en el Transporte para el Departamento de Tuxtilla, Tabasco	27	180	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y Saneamiento básico	09 Agua y Saneamiento básico	Comisión Estatal de Planeación	11810216	5	46 656	56 370	0 [Meta 1, unidades Esq. presento, mes 1, 0. meta, modificadas 1, 0]	
2022	4	14822642719318	23	0655 Fondo	UOSS Fondo				12 171 000 71	12 171 000 71	f11 [Ciclo, ejercicio 2022, ramo 23, modalidad U (PROYECTOS DE INICIATIVAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto: 1217100071, modificado 1217100071]	Rehabilitación para el Mejoramiento de la Eficiencia en el Transporte para el Departamento de Tuxtilla, Tabasco	27	180	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y Saneamiento básico	09 Agua y Saneamiento básico	Comisión Estatal de Planeación	11810219	5	4 775	4 385	0 [Meta 1, unidades Esq. presento, mes 1, 0. meta, modificadas 1, 0]	



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
7462040709308	1	[por] [low_municipio 13, localidad 3, direccion Alvarado, km. 01 307626, M 17 842077]	01-12-2022	30-12-2022	1,132,219.82	1,132,219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	[unidad] [medida] Equipamen to (0)	[219313] [tipo] [unidad] [medida] Equipamen to (0)	En proceso de avance	Validado	[Se] [determina] Sin determinaciones	[Se] [determina] Sin determinaciones	[Se] [determina] Sin determinaciones
7462040709309	1	[por] [low_municipio 13, localidad 3, direccion Alvarado, km. 01 307626, M 18 100533]	01-12-2022	30-12-2022	1,465,653.52	1,465,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	[unidad] [medida] Equipamen to (0)	[219313] [tipo] [unidad] [medida] Equipamen to (0)	En proceso de avance	Validado	[Se] [determina] Sin determinaciones	[Se] [determina] Sin determinaciones	[Se] [determina] Sin determinaciones
7462040709310	1	[por] [low_municipio 13, localidad 02, direccion Escopete de Saltillo, km. 02 306173, M 18 017021]	01-12-2022	30-12-2022	1,465,653.52	1,465,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	[unidad] [medida] Equipamen to (0)	[219313] [tipo] [unidad] [medida] Equipamen to (0)	En proceso de avance	Validado	[Se] [determina] Sin determinaciones	[Se] [determina] Sin determinaciones	[Se] [determina] Sin determinaciones
7462040709311	1	[por] [low_municipio 13, localidad 02, direccion Escopete de Saltillo, km. 02 306173, M 18 017021]	01-12-2022	30-12-2022	1,465,653.52	1,465,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	[unidad] [medida] Equipamen to (0)	[219313] [tipo] [unidad] [medida] Equipamen to (0)	En proceso de avance	Validado	[Se] [determina] Sin determinaciones	[Se] [determina] Sin determinaciones	[Se] [determina] Sin determinaciones
7462040709312	1	[por] [low_municipio 13, localidad 02, direccion Escopete de Saltillo, km. 02 306173, M 18 017021]	01-12-2022	30-12-2022	1,465,653.52	1,465,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	[unidad] [medida] Equipamen to (0)	[219313] [tipo] [unidad] [medida] Equipamen to (0)	En proceso de avance	Validado	[Se] [determina] Sin determinaciones	[Se] [determina] Sin determinaciones	[Se] [determina] Sin determinaciones



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	R11_CICLO DE RECURSO	R11_RAMO	R12_CICLO DE RECURSO	R12_RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS				
2022	4	1463204023445	25	011	25	011	2,503,881.89	2,503,881.89	progr. para 51 vos recursos ESPECIALES (ARTICULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1146390.00 modificados 1146390.00	CONSTRUCCION DE PIZCO PANTANO BAJO LAS CORDILLERAS NOROCCIDENTALES DEL MUNICIPIO DE ZEMPAZI	27	TAB	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Desarrollo Económico	Agua y saneamiento	Sin	Comunitaria	AB24	N	0	0	0	0	720 [meta] unidades de construcción monto 1146390.00 modificados 1146390.00			
2022	4	1463204023444	25	011	25	011	883,960.00	883,960.00	progr. para 15 vos recursos ESPECIALES (ARTICULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 41980.00 modificados 41980.00	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y VENTA DE COMALCOCO DEL MUNICIPIO DE COMALCOCO TABASCO	27	TAB	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Desarrollo Económico	Agua y saneamiento	Sin	Comunitaria	AB24	N	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4	1463204023444	25	011	25	011	1,800,000.00	1,800,000.00	progr. para 51 vos recursos ESPECIALES (ARTICULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 900000.00 modificados 900000.00	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES MENORADO HIBRO Y MUNICIPIO DE MICHAPAN, TABASCO	27	TAB	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Desarrollo Económico	Agua y saneamiento	Sin	Comunitaria	AB24	N	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4	1463204023444	25	011	25	011	470,000.00	470,000.00	progr. para 1 vos recursos ESPECIALES (ARTICULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 25000.00 modificados 25000.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE SERVICIO EN LA PLANTA MUNICIPAL DE CHIMULAN	27	TAB	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Desarrollo Económico	Agua y saneamiento	Sin	Comunitaria	PRO08	S	10369	10364	0	0	0	0	0	0
2022	4	1463204023444	25	011	25	011	420,000.00	420,000.00	progr. para 1 vos recursos ESPECIALES (ARTICULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 21000.00 modificados 21000.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE SERVICIO EN LA PLANTA MUNICIPAL DE MANUJUA	27	TAB	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Desarrollo Económico	Agua y saneamiento	Sin	Comunitaria	PRO08	S	1016	1017	0	0	0	0	0	0
2022	4	1463204023444	25	011	25	011	680,000.00	680,000.00	progr. para 1 vos recursos ESPECIALES (ARTICULACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 34000.00 modificados 34000.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE SERVICIO EN LA PLANTA MUNICIPAL DE HILAMHUILLO	27	TAB	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Desarrollo Económico	Agua y saneamiento	Sin	Comunitaria	PRO08	S	14325	12857	0	0	0	0	0	0



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	T1_CICLO DE RECURSO	T1_RAMO	T1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	T2_CICLO DE RECURSO	T2_RAMO	T2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	14622040220131	Adquisición	ESTATAL	INGRESOS	PROYECTOS	ESTATAL	INGRESOS	PROYECTOS	4,700,000.00	4,700,000.00	(1) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 4,700,000.00, modificado 4,700,000.00 (2) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 4,700,000.00, modificado 4,700,000.00 (3) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 4,700,000.00, modificado 4,700,000.00	ADQUISICION DE CAMIONES PARA CONDUCCION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	27	TAB	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Programa de Adquisición	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PROY02	5	748,794	721,364	0	(1) Instal, unidades para el ciclo mes 10, meta, modificada 1 (1)	
2022	4	14622040220132	Adquisición	ESTATAL	INGRESOS	PROYECTOS	ESTATAL	INGRESOS	PROYECTOS	601,460.00	601,460.00	(1) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 601,460.00, modificado 601,460.00 (2) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 601,460.00, modificado 601,460.00 (3) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 601,460.00, modificado 601,460.00	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COSTERA DE BOMBEO COMARCADO TABASCO	27	TAB	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Programa de Adquisición	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PROY02	5	3,951	3,729	0	(1) Instal, unidades para el ciclo mes 10, meta, modificada 1 (1)	
2022	4	14622040220134	Adquisición	ESTATAL	INGRESOS	PROYECTOS	ESTATAL	INGRESOS	PROYECTOS	713,450.00	713,450.00	(1) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 713,450.00, modificado 713,450.00 (2) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 713,450.00, modificado 713,450.00 (3) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 713,450.00, modificado 713,450.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COSTERA DE BOMBEO COMARCADO TABASCO	27	TAB	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Programa de Adquisición	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PROY02	5	3,381	3,729	0	(1) Instal, unidades para el ciclo mes 10, meta, modificada 1 (1)	
2022	4	14622040220134	Adquisición	ESTATAL	INGRESOS	PROYECTOS	ESTATAL	INGRESOS	PROYECTOS	733,646.00	733,646.00	(1) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 733,646.00, modificado 733,646.00 (2) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 733,646.00, modificado 733,646.00 (3) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 733,646.00, modificado 733,646.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COSTERA DE BOMBEO COMARCADO TABASCO	27	TAB	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Programa de Adquisición	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PROY02	5	4,004	3,646	0	(1) Instal, unidades para el ciclo mes 10, meta, modificada 1 (1)	
2022	4	14622040220134	Adquisición	ESTATAL	INGRESOS	PROYECTOS	ESTATAL	INGRESOS	PROYECTOS	2,459,514.00	2,459,514.00	(1) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 2,459,514.00, modificado 2,459,514.00 (2) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 2,459,514.00, modificado 2,459,514.00 (3) Local, recursos 2022, tipo, recursos ESTATAL, prog, estatal para INGRESOS PROYECTOS, monto 2,459,514.00, modificado 2,459,514.00	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COSTERA DE BOMBEO COMARCADO TABASCO	27	TAB	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Programa de Adquisición	Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	PROY02	5	804	733	0	(1) Instal, unidades para el ciclo mes 10, meta, modificada 1 (1)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
7462040202081	1	[pro] [low municipio 4, localidad 1, direccion Valerenses km 32 592041, m 12 005202]	01-12-2022	15-03-2023	542,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[pre]1 [med]1 [materiales Temporal] [moneda 0]	Z20137 [Impresora, JI/DCI]	En proceso de avance	[Valido] Sin observaciones	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]
7462040202088	1	[pro]1 [low municipio 4, localidad 1, direccion Valerenses km 32 592041, m 12 005202]	01-12-2022	31-03-2023	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[pre]1 [med]1 [materiales, Materiales, Impresora]	Z20137 [Impresora, JI/DCI]	En proceso de avance	[Valido] Sin observaciones	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]
7462040202121	1	[pro]1 [low municipio 4, localidad 1, direccion Comandante km 33 172044, m 12 255270]	01-12-2022	15-03-2023	300,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[pre]1 [med]1 [materiales Equipamiento]	Z20137 [Impresora, JI/DCI]	En proceso de avance	[Valido] Sin observaciones	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]
7462040202147	1	[pro]1 [low municipio 5, localidad 20, direccion Teocitlan km 33 172044, m 12 255270]	01-12-2022	15-03-2023	336,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[pre]1 [med]1 [materiales Equipamiento]	Z20137 [Impresora, JI/DCI]	En proceso de avance	[Valido] Sin observaciones	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]
7462040202194	1	[pro]1 [low municipio 15, localidad 1, direccion Teocitlan km 33 223276, m 12 2581120]	01-12-2022	15-03-2023	304,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[pre]1 [med]1 [materiales Equipamiento]	Z20137 [Impresora, JI/DCI]	En proceso de avance	[Valido] Sin observaciones	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]
7462040202197	1	[pro]1 [low municipio 13, localidad 1, direccion Hualcahual km 32 592041, m 12 1179270]	01-12-2022	15-03-2023	1,264,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[pre]1 [med]1 [materiales Equipamiento]	Z20137 [Impresora, JI/DCI]	En proceso de avance	[Valido] Sin observaciones	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]	[del]1 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, fecha 2023-01-12], [del]2 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]3 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12], [del]4 [observacion a solicitud del receptor, trimestre 4, usuario yslabonp@ceas, fecha 2023-01-12]

DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			
2022	4	1462020203038	Adquisición de equipo de cómputo	ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	15	710,000.00	710,000.00	1001	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION EN EL MUNICIPIO DE CHENUBA	27	180	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Apoyo a la Actividad Económica	Agua y Saneamiento	03030	PROJ030	5	41,878	36,519	78,397	0	0	0	0	0
2022	4	1462020203038	Adquisición de equipo de cómputo	ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	15	1,400,000.00	1,111,814.77	1001	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA CONDUCA EN LA ZONA DE LA SIERRA NEBLANCA, MUNICIPIO DE CHENUBA	27	180	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Apoyo a la Actividad Económica	Agua y Saneamiento	03030	PROJ030	5	11,569	11,105	16,572	14,520	0	0	0	0
2022	4	1462020203038	Adquisición de equipo de cómputo	ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	15	24,033,533.96	20,397,267.61	1001	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA CONDUCA EN LA ZONA DE LA SIERRA NEBLANCA, MUNICIPIO DE CHENUBA	27	180	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Apoyo a la Actividad Económica	Agua y Saneamiento	03030	PROJ030	5	16,572	14,520	23,987	21,103	0	0	0	0
2022	4	1462020203038	Adquisición de equipo de cómputo	ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	15	28,863,057.59	28,863,057.59	1001	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA CONDUCA EN LA ZONA DE LA SIERRA NEBLANCA, MUNICIPIO DE CHENUBA	27	180	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Apoyo a la Actividad Económica	Agua y Saneamiento	03030	PROJ030	5	23,987	21,103	28,863	28,863	0	0	0	0
2022	4	1462020203038	Adquisición de equipo de cómputo	ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	15	35,154,868.91	31,529,277.91	1001	REHABILITACION E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION EN EL MUNICIPIO DE CHENUBA	27	180	0	Gobierno del Estado de Tabasco	Programa de Apoyo a la Actividad Económica	Agua y Saneamiento	03030	PROJ030	5	18,954	12,070	31,529	29,240	0	0	0	0



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
FOLIO															
1	descom Aldea de Mexico; km 30.94722; km 18.3719041	01-12-2022	15-03-2023	573,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Avance	Validado Sin observaciones		01) Observación a solicitud de revisión: Ingresos a 0.00, actual de ejecución: Ingresos: 4.0, usuario yalmahongue; fecha: 2023-01-12; 02) Observación a solicitud de revisión: Ingresos: 4.0, usuario yalmahongue; fecha: 2023-01-12; 03) Observación a solicitud de revisión: Ingresos: 4.0, usuario yalmahongue; fecha: 2023-01-12;
1	descom El DORADO; HERRERA DUAL LO; km 33.82328; km 17.642911	01-12-2022	30-07-2022	1,111,814.77	1,111,814.77	1,111,814.77	1,111,814.77	1,111,814.77	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Avance	Validado Sin observaciones		01) Observación: Sin registro que en la actualidad se encuentre en proceso de liquidación, debido a que la Operación de Agua Chula está pendiente de la Ej. Ejecución, ya que en este momento se está realizando el proceso de licitación para la adquisición de la Planta Potabilización ubicada en el Ej. Ejecución, y que forma de todo el convenio de esta Operación (actualmente: fecha: 2023-01-12)
2	descom Fianesta; km 29.651922; km 18.429114; geo2; km 18.198781; geo2; km 17.592591; descom Rueda a Ancho; km 29.564916; km 18.118927	01-12-2022	31-08-2022	30,597,267.61	30,597,267.61	30,597,267.61	30,597,267.61	30,597,267.61	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Avance	Validado Sin observaciones		
2	descom Rueda a Ancho; km 29.564916; km 18.198781; geo2; km 17.592591; descom Rueda a Ancho; km 29.564916; km 18.118927	01-12-2022	31-08-2022	28,863,051.56	28,863,051.56	22,346,838.53	22,346,838.53	22,346,838.53	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Avance	Validado Sin observaciones		
1	descom Tuxtla; km 27.81796; km 18.5327191	01-12-2022	31-08-2022	31,297,377.19	31,297,377.19	31,297,377.19	31,297,377.19	31,297,377.19	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Avance	Validado Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	R11_CICLO DE RECURSO	R11_RAMO	R11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_RAMO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	17432000000048	Proyecto de inversión	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	2,863,232.00	2,155,383.18	proy_ges_23_2022 recurso FEDERALES (CORTA EJECUCION) monto: 2820220 (modificado 2155383.18)	Rehabilitación y mejoramiento del Camino de Aguas Residual de la zona de San Mateo de Centro de San Mateo	27	180	0	Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento	11310243	5	1,772	1,034	0 (metas) modificado Car. monto: 1772 modificado 1034
2022	4	17432000000079	Proyecto de inversión	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	36,154,627.48	28,945,897.81	proy_ges_23_2022 recurso FEDERALES (CORTA EJECUCION) monto: 36154627 (modificado 28945897.81)	Construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residual de la zona de San Mateo de Centro de San Mateo	27	180	0	Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento	11310239	5	1,226	1,212	0 (metas) modificado Car. monto: 36154627 modificado 28945897.81
2022	4	17432000000043	Proyecto de inversión	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	69,800,000.00	45,948,979.81	proy_ges_23_2022 recurso FEDERALES (CORTA EJECUCION) monto: 69800000 (modificado 45948979.81)	Construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residual de la zona de San Mateo de Centro de San Mateo	27	180	0	Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento	11310242	5	2,652	2,349	0 (metas) modificado Car. monto: 69800000 modificado 45948979.81
2022	4	17432000000043	Proyecto de inversión	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	9,211,000.00	6,669,025.91	proy_ges_23_2022 recurso FEDERALES (CORTA EJECUCION) monto: 9211000 (modificado 6669025.91)	Construcción de 3 (tres) tanques en la línea de abastecimiento de agua potable en la zona de San Mateo de Centro de San Mateo	27	180	0	Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento	11310244	5	2,058	1,836	0 (metas) modificado Car. monto: 9211000 modificado 6669025.91
2022	4	17432000000043	Proyecto de inversión	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	26,016,167.35	26,796,523.91	proy_ges_23_2022 recurso FEDERALES (CORTA EJECUCION) monto: 26016167 (modificado 26796523.91)	Rehabilitación y mejoramiento del Camino de Agua Residual de la zona de San Mateo de Centro de San Mateo	27	180	0	Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento	11310247	5	3,196	2,590	0 (metas) modificado Car. monto: 26016167 modificado 26796523.91
2022	4	17432000000049	Proyecto de inversión	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	23	U031 Fondo para el desarrollo sustentable y mejoras de infraestructura	5,342,591.09	4,522,755.46	proy_ges_23_2022 recurso FEDERALES (CORTA EJECUCION) monto: 5342591 (modificado 4522755.46)	Construcción de línea de presión de aguas residuales en la zona de San Mateo de Centro de San Mateo	27	180	0	Estado de Tabasco	Proyecto de inversión de mejoramiento de infraestructura	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento	11310248	5	12,870	10,954	0 (metas) modificado Car. monto: 5342591 modificado 4522755.46



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO				ESTATUS FLUJO		OBSERVACIONES						
TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
FOLIO														
1	[geo1] [pre_municipio 3] [localidad 15]	10-05-2022	30-08-2022	2,155,533.16	2,155,533.16	2,155,533.16	2,155,533.16	2,155,533.16	[geo1] [pre_jefe de obra]	[pre1] [medida de avance 1.0]	[20220825] [proyecto JI/CD]	En periodo de avance		[det 1] [observación modificada]
2	[geo1] [pre_municipio 13] [localidad 24]	10-05-2022	30-11-2022	28,965,595.86	28,965,595.86	15,818,149.50	15,818,149.50	15,818,149.50	[geo1] [pre_jefe de obra]	[pre1] [medida de avance 1.0]	[20220825] [proyecto JI/CD]	En periodo de avance		[det 1] [observación modificada]
3	[geo1] [pre_municipio 3] [localidad 15]	10-05-2022	30-09-2022	6,669,095.58	6,669,095.58	470,614.72	470,614.72	470,614.72	[geo1] [pre_jefe de obra]	[pre1] [medida de avance 1.0]	[20220825] [proyecto JI/CD]	En periodo de avance		[det 1] [observación modificada]



DETALLE PROYECTO

2022	4	71832020284612		71832020284612																																			
CICLO		TRIMESTRE		FOLIO	CATEGORIA	#11_CICLO DE RECURSO	#11_RAMO	#11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12_CICLO DE RECURSO	#12_RAMO	#12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOбал_APROBADO	MONTO_GLOбал_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS										

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTAT' US	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220220304012	FOLIO												
	TIPO_GEOREFERENCIA												
	GEOREFERENCIAS												
	FECHA_INICIO	30/06/2022											
	FECHA_TERMINO	30/06/2022											
	RECAUDADO	34,790,796.83											
	COMPROMETIDO	34,790,796.83											
	DEVENGADO	31,573,103.27											
	EJERCIDO	31,573,103.27											
	PAGADO	31,573,103.27											
	CONTRATOS	[Incluye información de contratos, como: 'Incluye: don de agua, S.A. de C.V. Comisiona Grupo Sistem. de Agua y Saneamiento, modelo 3 87919385E171997 868E17']											
	AVANCES FISICOS	[Incluye información de avances físicos, como: 'Incluye: Instalación de Equipam. O: 2020/12/Proyecto_PROCES 0296/12/Proyecto_PROCES 0296/12/Proyecto_PROCES 01']											
	CARPETA_FOTOS	[Incluye información de carpeta de fotos, como: '0296/12/Proyecto_PROCES 0296/12/Proyecto_PROCES 0296/12/Proyecto_PROCES 01']											
	ESTATUS	[Incluye información de estatus, como: 'En proceso']											
	FLUJO	[Incluye información de flujo, como: 'Validado sin observaciones']											
	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	[Incluye información de observaciones de captura]											
	OBSERVACIONES_REVISION	[Incluye información de observaciones de revisión, como: 'Sin observaciones']											

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

ING. RAÚL PALMERIA GONZALEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION DE LA CEAS