


ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR


ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31/03/2022

PROYECTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS				OBSERVACIONES		
			CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS	N° DE LOCALIDADES	PERSONAS BENEFICIARIAS				
			CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																			
PROAGUA APARTADO RUBAL 2022																			
A) ORGANIZACION OPERADORA - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -																			
		ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA GISTERNA DE REBOMBEO, INCLUYE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	200,040.00	399,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	EN TRAMITE PARA LICITAR
		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADRERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1,249,735.85	1,249,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	EN TRAMITE PARA LICITAR
		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3,578,668.39	2,385,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	EN TRAMITE PARA LICITAR
		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS. EN FRANCISCO I. MADRERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,825,027.15	2,825,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	EN TRAMITE PARA LICITAR
		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.5 LPS. EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,986,817.21	1,991,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	EN TRAMITE PARA LICITAR
SUPERVISION TECNICA		ADMINISTRACION (CEAS)	381,840.00	381,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
ATENCION SOCIAL		ADMINISTRACION (CEAS)	286,380.00	286,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
DESARROLLO INSTITUCIONAL		NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES		ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO		ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%							
S U B T O T A L			668,220.00	668,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	
TOTAL			11,508,506.60	9,519,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	

De acuerdo al Numeral XII del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
 *SE AUTORIZA AGENO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NOM.- 27-01/2022 DE FECHA 03/03/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA
Y. O. B. O.

LIC. FRANCISCO ZERADILLA ALVA
 DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
 COMISION NACIONAL AGUA

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
I N F O R M Ó

ARMANDO PADILLA HERRERA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
 ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO