

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)


PROAGUA - ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2022


Formato F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	CLAVE ACCION	ANEJO TÉCNICO										AVANCE EN EL MES										AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA									
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)						FISICO		FINANCIERO						FISICO		FINANCIERO											
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO FEDERAL	ESTATAL	MINISTRADO FEDERAL	ESTATAL	EJERCIDO FEDERAL	ESTATAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO FEDERAL	ESTATAL	MINISTRADO FEDERAL	ESTATAL	EJERCIDO FEDERAL	ESTATAL									
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24									
MAYO	TABASCO	Reposicion de Clorador EQ4	Equipo	6	686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,522.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,522.00	550,000.00	0.00	0.00									
SUMAS					686,522.00	733,869.00	1,420,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,522.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,522.00	550,000.00	0.00	0.00										

OBSERVACIONES: (25) LICITACION EN PROCESO

Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento  
  
 Ing. José Humberto Aguilar Damiani  
 Jefe de Proyecto

Director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento  
  
 Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua  
  
 Ing. Gildardo García Rodríguez