



COMISION NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO  
PROAGUA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2022  
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION:

31/10/2022



PROYECTO CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS						OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIARIAS		
												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
REC-001	FEDE REALIZADOS PROAGUA APARTADO RURAL 2022 AL ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																	
CEAS-006/2022	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE REBOMBEO, INCLUYE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	190,211.93	380,309.77	0.00	190,211.93	380,309.77	0.00	370,839.11	65%	0.00	0.00%	1	0	1	0	0	0	0
CEAS-007/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	985,301.42	985,301.43	0.00	985,301.42	985,301.43	0.00	1,832,660.65	93%	1,676,234.04	85.06%	1	0	1	0	243	0	0
CEAS-003/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	4,798,567.12	97%	4,217,037.49	85.24%	1	0	1	0	359	0	0
CEAS-004/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS, EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	3,896,427.56	76%	3,161,653.94	61.67%	1	0	1	0	243	0	0
CEAS-005/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS, EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	3,795,655.06	83%	3,103,188.24	67.86%	1	0	1	0	359	0	0
SUPERVISION TECNICA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO R/A MIRAFLORES 3RA SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (IRA DE 2 ETAPAS)	1,389,186.07	1,114,754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%	0	0	0	0	720	0	0
ATENCIÓN SOCIAL	ADMINISTRACION (CEAS)	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	379,410.03	0.00	667,761.65	88%	462,390.53	60.94%							
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
MONITORIO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
<b>TOTAL</b>		<b>11,490,588.68</b>	<b>9,502,243.72</b>	<b>0.00</b>	<b>10,101,402.61</b>	<b>8,387,489.51</b>	<b>0.00</b>	<b>15,838,883.77</b>	<b>85.67%</b>	<b>12,953,439.72</b>	<b>70.06%</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1,924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De acuerdo al Numeral XII del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

\*SE AUTORIZA ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NUM.- 27-01/2022 DE FECHA 04/04/2022  
\*SE AUTORIZA PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NUM.- 27-01/2022 DE FECHA 10/04/2022  
\*SE AUTORIZA SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NUM.- 27-01/2022 DE FECHA 10/04/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
LIC. FRANCISCO ZEBADUA ALVA  
DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
INFORMO

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION  
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO

HODIA 1 DE 1