

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REMISION
2022	3	TAB220202036625	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007- FAM Infraestructura Educativa Básica				1,912,350.90	1,909,048.25	(F1: ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 1912350.9, modificado 1909048.25))	07000450 Adquisición de Equipamiento Educativo, para 18 Plantales en 11 municipios (Nivel Básico 2022) en el Estado de Tabasco. Aportación Estatal FAM BASICO 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000450	N	0	0	2,650	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta 15 00, meta_modificada 1500))	1	(geo1: (ove_municipio 4, localidad 1, direccion Héroes del 47 SIN, lon - 92.939948, lat 17.988074))	08/07/2022	06/08/2022	1,909,048.25	1,909,048.25	1,909,048.25	1,909,048.25	1,909,048.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 150.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302138149	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007- FAM Infraestructura Educativa Básica				5,885,835.39	5,885,835.39	(F1: ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 5885835.39, modificado 5885835.39))	07000423 Construcción de los Edificios A y B, Subestación eléctrica de 75 KVA y Obra Externo, en el J. N. Vicente Guerrero, con clave 27DUN100M. Comacalco, Mpio. Comacalco, Tabasco FAM Básico 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000423	S	119	119	0	(meta1: (unidad_medida Metro s Cuadrados, meta 10 0, meta_modificada 10 0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 1, direccion C onstitución 307 Vicente Guerrero, lon - 93.225, lat 18.266))	24/05/2022	30/10/2022	5,782,254.35	5,782,254.35	4,548,990.72	4,548,990.72	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 9.2))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación observación, Imeas 3 A, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-14), obs2: (observación observación, Imeas 3 A, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-14), obs3: (observación observación, Imeas 3 A, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-14), obs4: (observación observación, Imeas 3 A, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-14))	
2022	3	TAB220302138265	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007- FAM Infraestructura Educativa Básica				6,141,769.69	6,141,769.69	(F1: ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 6141769.69, modificado 6141769.69))	07000522 Mantenimiento de los Edificios C, D, H, J y Obra Complementaria en la Escuela Secundaria Emiliano Zapata, con clave 27DES00211. Guatacalca, Mpio. de Nacajuca, Tabasco FAM Básico 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000522	N	0	0	500	(meta1: (unidad_medida Metro s Cuadrados, meta 5 0, meta_modificada 5 0))	1	(geo1: (ove_municipio 13, localidad 4 1, direccion S econdaria s/n Guatacalca, lon - 92.981278, lat 18.16367))	03/10/2022	31/12/2022	6,018,769.69	6,018,769.69	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, Imeas 3.0, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-19), obs2: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, Imeas 3.0, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-19), obs3: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, Imeas 3.0, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-19), obs4: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, Imeas 3.0, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-19), obs5: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, Imeas 3.0, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-19), obs6: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, Imeas 3.0, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-19), obs7: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, Imeas 3.0, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-19), obs8: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, Imeas 3.0, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-19), obs9: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, Imeas 3.0, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-19), obs10: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, Imeas 3.0, usuario y diligenciar, fecha 2022-10-19))	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																													AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	3	TAB220302138780	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			12,670,881.18	12,670,881.18	{ft1_ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12670881187, modificado:12670881187}}	07000524 Construcción de 2 Aulas, Dirección, Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica de 100 kva, y Obra Externa (Incluye Demol.), en la Prim. Ricardo Flores Magón, con clave 2708991649X, Vicente Guerrero, Mpio. de Centro, Tabasco FAM Básico 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000524	N	0	0	334	{meta:1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio:3, localidad:6, direccion: Calle Morelos y Camaranzah, lon: -92.893225 lat:18.3870008)}}	03/10/2022	31/12/2022	11,594,425.67	11,594,425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.1)}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{dest:1: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianapleguez, fecha:2022-10-13), obs:2: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianapleguez, fecha:2022-10-13), obs:3: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianapleguez, fecha:2022-10-13), obs:4: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianapleguez, fecha:2022-10-13))}	
2022	3	TAB220302138796	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			8,351,786.98	8,351,786.98	{ft1_ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835178698, modificado:835178698}}	07000525 Construcción de 10 Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario y Obra Externa (Incluye Demolición) en el Jardín de Niños Rosa Aurora Caldesa de León, con clave 27EJND100L, Ocuitzapotlán, Mpio. de Centro, Tabasco FAM Básico 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000525	N	0	0	242	{meta:1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0)}	1	{geo:1: (cve_municipio:4, localidad:2, direccion: Calle Benito Juárez, Lomas de Ocuitzapotlán, lon: -92.863056 lat:18.136278)}}	03/10/2022	31/12/2022	8,220,574.98	8,220,574.98	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.1)}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{dest:1: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianapleguez, fecha:2022-10-13), obs:2: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianapleguez, fecha:2022-10-13), obs:3: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianapleguez, fecha:2022-10-13), obs:4: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:yulianapleguez, fecha:2022-10-13))}	

84

13

4

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																					AVANCE FINANCIERO							AVANCE \$ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1_CICLO DE RECURSO	R1_RAMO	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIST A	OBSERVACIONES REVISION			
2022	3	TAB220302138955	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			5,308,444.88	5,308,444.88	(R1: ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5308444.88, modificado 5308444.88))	07000526 Construcción de 6 Aulas, Escalera, Subestación Eléctrica de 75 kva y Obra Exterior en la Escuela Primaria Lic. Carlos A. Madrazo, con clave 270FR1418F, Comalcalco, Tabasco FAM Básico 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000526	N	0	0	0	406	{meta1: (unidad_medida Metro s Cuadras, meta 9.0, meta_modificada 9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 1 direccion Calle Santos Degollado numero 6, San Silvano, km 93 222194 lat 18 27625)}	03/10/2022	31/12/2022	5,242,700.12	5,242,700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1)}	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario yulianapleguez, fecha 2022-10-18), obs2: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario yulianapleguez, fecha 2022-10-18), obs3: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario yulianapleguez, fecha 2022-10-18), obs4: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario yulianapleguez, fecha 2022-10-18), obs5: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario yulianapleguez, fecha 2022-10-18))}
2022	3	TAB220302138955	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,280,629.53	2,280,629.53	(R1: ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2280629.53, modificado 2280629.53))	07000527 Mantenimiento en los Edificios A,B,C,D y Obra Complementaria en la Escuela Telesecundaria Hermenegildo Galeana, con clave 27ETV0067J, Tierra Adentro 1ra Sección, Mpio de Jalpa de Méndez, Tabasco FAM Básico 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000527	N	0	0	0	102	{meta1: (unidad_medida Metro s Cuadras, meta 5.0, meta_modificada 5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 10, localidad 3 direccion R a. Sierra adentro 1ra secc., km 93 0275 lat 18 0975)}	03/10/2022	31/12/2022	2,200,728.21	2,200,728.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1)}	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario yulianapleguez, fecha 2022-10-18), obs2: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario yulianapleguez, fecha 2022-10-18), obs3: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario yulianapleguez, fecha 2022-10-18), obs4: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario yulianapleguez, fecha 2022-10-18), obs5: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario yulianapleguez, fecha 2022-10-18))}

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_SCOREFERENCIA	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	3	TAB202302140219	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,253,822.77	1,253,822.77	{#1: {ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1253822.77, modificado: 1253822.77}}	07000523 Construcción de Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en la Primaria Juan García García, con clave 27DPR0360P Cuntupá, 1ra Sección, Mpio. Cuntupá, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000523	N	0	0	342	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 3.0, meta_modificado: 3.0}}	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 17, direccion: Calle Ranchería Cuntupá, 1ra. Sección, lon: -93.135159 lat: 17.98125}}	03/10/2022	31/12/2022	1,152,634.48	1,152,634.48	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario: yulianaplegre, fecha: 2022-10-18}, obs2: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario: yulianaplegre, fecha: 2022-10-18}, obs3: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario: yulianaplegre, fecha: 2022-10-18}, obs4: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.0, usuario: yulianaplegre, fecha: 2022-10-18}}	
2022	3	TAB202302086924	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			945,573.90	945,573.90	{#1: {ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 945573.9, modificado: 945573.9}}	07000461 Mantenimiento de los Edificios A, B, D, en la Primaria 1972 Año de Juárez, con clave 27DPR1110K Los Camotes, Mpio. Balancán, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000461	N	0	0	189	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 4.0, meta_modificado: 4.0}}	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 9, direccion: Calle Ejido Los Camotes, lon: -91.0381, lat: 17.6334}}	08/07/2022	04/12/2022	933,780.27	933,780.27	446,887.86	446,887.86	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	de observaciones	
2022	3	TAB202302089543	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			406,794.38	406,794.38	{#1: {ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 406794.38, modificado: 406794.38}}	07000467 Construcción de Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior, (Incluye Demolición del Edificio C), en el Jardín de Niños Derrilla Rivera Calvo, con clave 27DPR0402H El Capulín, Mpio. Balancán, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000467	N	0	0	29	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadros, meta: 4.0, meta_modificado: 4.0}}	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 15, direccion: Calle Ejido El Capulín, lon: -91.087, lat: 17.707}}	11/07/2022	08/09/2022	394,584.61	394,584.61	361,455.22	361,455.22	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.96}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

84

12

12

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO															AVANCE FINANCIERO										AVANCE \$ FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IP1_CICLO DE RECURSO	IP1_RAMO	IP1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IP2_CICLO DE RECURSO	IP2_RAMO	IP2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_DEREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	TAB2020202089549	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa				576,388.37	576,388.37	IP1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:576388.37, modificado:576388.37]]	07000468 Mantenimiento en los Edificios A, B y Obra Complementaria, en el Jardín de Niños Derrilla Rivera Calvo, con clave 27DUN0402H. El Capulín, Mpio. Balancán, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	1	Balancán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000468	N	0	0	0	29	(meta:1, unidad:1, medida:1, meta:2, meta:3, meta:4, meta:5, meta:6, meta:7, meta:8, meta:9, meta:10, meta:11, meta:12, meta:13, meta:14, meta:15, meta:16, meta:17, meta:18, meta:19, meta:20, meta:21, meta:22, meta:23, meta:24, meta:25, meta:26, meta:27, meta:28, meta:29, meta:30, meta:31, meta:32, meta:33, meta:34, meta:35, meta:36, meta:37, meta:38, meta:39, meta:40, meta:41, meta:42, meta:43, meta:44, meta:45, meta:46, meta:47, meta:48, meta:49, meta:50, meta:51, meta:52, meta:53, meta:54, meta:55, meta:56, meta:57, meta:58, meta:59, meta:60, meta:61, meta:62, meta:63, meta:64, meta:65, meta:66, meta:67, meta:68, meta:69, meta:70, meta:71, meta:72, meta:73, meta:74, meta:75, meta:76, meta:77, meta:78, meta:79, meta:80, meta:81, meta:82, meta:83, meta:84, meta:85, meta:86, meta:87, meta:88, meta:89, meta:90, meta:91, meta:92, meta:93, meta:94, meta:95, meta:96, meta:97, meta:98, meta:99, meta:100, meta:101, meta:102, meta:103, meta:104, meta:105, meta:106, meta:107, meta:108, meta:109, meta:110, meta:111, meta:112, meta:113, meta:114, meta:115, meta:116, meta:117, meta:118, meta:119, meta:120, meta:121, meta:122, meta:123, meta:124, meta:125, meta:126, meta:127, meta:128, meta:129, meta:130, meta:131, meta:132, meta:133, meta:134, meta:135, meta:136, meta:137, meta:138, meta:139, meta:140, meta:141, meta:142, meta:143, meta:144, meta:145, meta:146, meta:147, meta:148, meta:149, meta:150, meta:151, meta:152, meta:153, meta:154, meta:155, meta:156, meta:157, meta:158, meta:159, meta:160, meta:161, meta:162, meta:163, meta:164, meta:165, meta:166, meta:167, meta:168, meta:169, meta:170, meta:171, meta:172, meta:173, meta:174, meta:175, meta:176, meta:177, meta:178, meta:179, meta:180, meta:181, meta:182, meta:183, meta:184, meta:185, meta:186, meta:187, meta:188, meta:189, meta:190, meta:191, meta:192, meta:193, meta:194, meta:195, meta:196, meta:197, meta:198, meta:199, meta:200, meta:201, meta:202, meta:203, meta:204, meta:205, meta:206, meta:207, meta:208, meta:209, meta:210, meta:211, meta:212, meta:213, meta:214, meta:215, meta:216, meta:217, meta:218, meta:219, meta:220, meta:221, meta:222, meta:223, meta:224, meta:225, meta:226, meta:227, meta:228, meta:229, meta:230, meta:231, meta:232, meta:233, meta:234, meta:235, meta:236, meta:237, meta:238, meta:239, meta:240, meta:241, meta:242, meta:243, meta:244, meta:245, meta:246, meta:247, meta:248, meta:249, meta:250, meta:251, meta:252, meta:253, meta:254, meta:255, meta:256, meta:257, meta:258, meta:259, meta:260, meta:261, meta:262, meta:263, meta:264, meta:265, meta:266, meta:267, meta:268, meta:269, meta:270, meta:271, meta:272, meta:273, meta:274, meta:275, meta:276, meta:277, meta:278, meta:279, meta:280, meta:281, meta:282, meta:283, meta:284, meta:285, meta:286, meta:287, meta:288, meta:289, meta:290, meta:291, meta:292, meta:293, meta:294, meta:295, meta:296, meta:297, meta:298, meta:299, meta:300, meta:301, meta:302, meta:303, meta:304, meta:305, meta:306, meta:307, meta:308, meta:309, meta:310, meta:311, meta:312, meta:313, meta:314, meta:315, meta:316, meta:317, meta:318, meta:319, meta:320, meta:321, meta:322, meta:323, meta:324, meta:325, meta:326, meta:327, meta:328, meta:329, meta:330, meta:331, meta:332, meta:333, meta:334, meta:335, meta:336, meta:337, meta:338, meta:339, meta:340, meta:341, meta:342, meta:343, meta:344, meta:345, meta:346, meta:347, meta:348, meta:349, meta:350, meta:351, meta:352, meta:353, meta:354, meta:355, meta:356, meta:357, meta:358, meta:359, meta:360, meta:361, meta:362, meta:363, meta:364, meta:365, meta:366, meta:367, meta:368, meta:369, meta:370, meta:371, meta:372, meta:373, meta:374, meta:375, meta:376, meta:377, meta:378, meta:379, meta:380, meta:381, meta:382, meta:383, meta:384, meta:385, meta:386, meta:387, meta:388, meta:389, meta:390, meta:391, meta:392, meta:393, meta:394, meta:395, meta:396, meta:397, meta:398, meta:399, meta:400, meta:401, meta:402, meta:403, meta:404, meta:405, meta:406, meta:407, meta:408, meta:409, meta:410, meta:411, meta:412, meta:413, meta:414, meta:415, meta:416, meta:417, meta:418, meta:419, meta:420, meta:421, meta:422, meta:423, meta:424, meta:425, meta:426, meta:427, meta:428, meta:429, meta:430, meta:431, meta:432, meta:433, meta:434, meta:435, meta:436, meta:437, meta:438, meta:439, meta:440, meta:441, meta:442, meta:443, meta:444, meta:445, meta:446, meta:447, meta:448, meta:449, meta:450, meta:451, meta:452, meta:453, meta:454, meta:455, meta:456, meta:457, meta:458, meta:459, meta:460, meta:461, meta:462, meta:463, meta:464, meta:465, meta:466, meta:467, meta:468, meta:469, meta:470, meta:471, meta:472, meta:473, meta:474, meta:475, meta:476, meta:477, meta:478, meta:479, meta:480, meta:481, meta:482, meta:483, meta:484, meta:485, meta:486, meta:487, meta:488, meta:489, meta:490, meta:491, meta:492, meta:493, meta:494, meta:495, meta:496, meta:497, meta:498, meta:499, meta:500, meta:501, meta:502, meta:503, meta:504, meta:505, meta:506, meta:507, meta:508, meta:509, meta:510, meta:511, meta:512, meta:513, meta:514, meta:515, meta:516, meta:517, meta:518, meta:519, meta:520, meta:521, meta:522, meta:523, meta:524, meta:525, meta:526, meta:527, meta:528, meta:529, meta:530, meta:531, meta:532, meta:533, meta:534, meta:535, meta:536, meta:537, meta:538, meta:539, meta:540, meta:541, meta:542, meta:543, meta:544, meta:545, meta:546, meta:547, meta:548, meta:549, meta:550, meta:551, meta:552, meta:553, meta:554, meta:555, meta:556, meta:557, meta:558, meta:559, meta:560, meta:561, meta:562, meta:563, meta:564, meta:565, meta:566, meta:567, meta:568, meta:569, meta:570, meta:571, meta:572, meta:573, meta:574, meta:575, meta:576, meta:577, meta:578, meta:579, meta:580, meta:581, meta:582, meta:583, meta:584, meta:585, meta:586, meta:587, meta:588, meta:589, meta:590, meta:591, meta:592, meta:593, meta:594, meta:595, meta:596, meta:597, meta:598, meta:599, meta:600, meta:601, meta:602, meta:603, meta:604, meta:605, meta:606, meta:607, meta:608, meta:609, meta:610, meta:611, meta:612, meta:613, meta:614, meta:615, meta:616, meta:617, meta:618, meta:619, meta:620, meta:621, meta:622, meta:623, meta:624, meta:625, meta:626, meta:627, meta:628, meta:629, meta:630, meta:631, meta:632, meta:633, meta:634, meta:635, meta:636, meta:637, meta:638, meta:639, meta:640, meta:641, meta:642, meta:643, meta:644, meta:645, meta:646, meta:647, meta:648, meta:649, meta:650, meta:651, meta:652, meta:653, meta:654, meta:655, meta:656, meta:657, meta:658, meta:659, meta:660, meta:661, meta:662, meta:663, meta:664, meta:665, meta:666, meta:667, meta:668, meta:669, meta:670, meta:671, meta:672, meta:673, meta:674, meta:675, meta:676, meta:677, meta:678, meta:679, meta:680, meta:681, meta:682, meta:683, meta:684, meta:685, meta:686, meta:687, meta:688, meta:689, meta:690, meta:691, meta:692, meta:693, meta:694, meta:695, meta:696, meta:697, meta:698, meta:699, meta:700, meta:701, meta:702, meta:703, meta:704, meta:705, meta:706, meta:707, meta:708, meta:709, meta:710, meta:711, meta:712, meta:713, meta:714, meta:715, meta:716, meta:717, meta:718, meta:719, meta:720, meta:721, meta:722, meta:723, meta:724, meta:725, meta:726, meta:727, meta:728, meta:729, meta:730, meta:731, meta:732, meta:733, meta:734, meta:735, meta:736, meta:737, meta:738, meta:739, meta:740, meta:741, meta:742, meta:743, meta:744, meta:745, meta:746, meta:747, meta:748, meta:749, meta:750, meta:751, meta:752, meta:753, meta:754, meta:755, meta:756, meta:757, meta:758, meta:759, meta:760, meta:761, meta:762, meta:763, meta:764, meta:765, meta:766, meta:767, meta:768, meta:769, meta:770, meta:771, meta:772, meta:773, meta:774, meta:775, meta:776, meta:777, meta:778, meta:779, meta:780, meta:781, meta:782, meta:783, meta:784, meta:785, meta:786, meta:787, meta:788, meta:789, meta:790, meta:791, meta:792, meta:793, meta:794, meta:795, meta:796, meta:797, meta:798, meta:799, meta:800, meta:801, meta:802, meta:803, meta:804, meta:805, meta:806, meta:807, meta:808, meta:809, meta:810, meta:811, meta:812, meta:813, meta:814, meta:815, meta:816, meta:817, meta:818, meta:819, meta:820, meta:821, meta:822, meta:823, meta:824, meta:825, meta:826, meta:827, meta:828, meta:829, meta:830, meta:831, meta:832, meta:833, meta:834, meta:835, meta:836, meta:837, meta:838, meta:839, meta:840, meta:841, meta:842, meta:843, meta:844, meta:845, meta:846, meta:847, meta:848, meta:849, meta:850, meta:851, meta:852, meta:853, meta:854, meta:855, meta:856, meta:857, meta:858, meta:859, meta:860, meta:861, meta:862, meta:863, meta:864, meta:865, meta:866, meta:867, meta:868, meta:869, meta:870, meta:871, meta:872, meta:873, meta:874, meta:875, meta:876, meta:877, meta:878, meta:879, meta:880, meta:881, meta:882, meta:883, meta:884, meta:885, meta:886, meta:887, meta:888, meta:889, meta:890, meta:891, meta:892, meta:893, meta:894, meta:895, meta:896, meta:897, meta:898, meta:899, meta:900, meta:901, meta:902, meta:903, meta:904, meta:905, meta:906, meta:907, meta:908, meta:909, meta:910, meta:911, meta:912, meta:913, meta:914, meta:915, meta:916, meta:917, meta:918, meta:919, meta:920, meta:921, meta:922, meta:923, meta:924, meta:925, meta:926, meta:927, meta:928, meta:929, meta:930, meta:931, meta:932, meta:933, meta:934, meta:935, meta:936, meta:937, meta:938, meta:939, meta:940, meta:941, meta:942, meta:943, meta:944, meta:945, meta:946, meta:947, meta:948, meta:949, meta:950, meta:951, meta:952, meta:953, meta:954, meta:955, meta:956, meta:957, meta:958, meta:959, meta:960, meta:961, meta:962, meta:963, meta:964, meta:965, meta:966, meta:967, meta:968, meta:969, meta:970, meta:971, meta:972, meta:973, meta:974, meta:975, meta:976, meta:977, meta:978, meta:979, meta:980, meta:981, meta:982, meta:983, meta:984, meta:985, meta:986, meta:987, meta:988, meta:989, meta:990, meta:991, meta:992, meta:993, meta:994, meta:995, meta:996, meta:997, meta:998, meta:999, meta:1000, meta:1001, meta:1002, meta:1003, meta:1004, meta:1005, meta:1006, meta:1007, meta:1008, meta:1009, meta:1010, meta:1011, meta:1012, meta:1013, meta:1014, meta:1015, meta:1016, meta:1017, meta:1018, meta:1019, meta:1020, meta:1021, meta:1022, meta:1023, meta:1024, meta:1025, meta:1026, meta:1027, meta:1028, meta:1029, meta:1030, meta:1031, meta:1032, meta:1033, meta:1034, meta:1035, meta:1036, meta:1037, meta:1038, meta:1039, meta:1040, meta:1041, meta:1042, meta:1043, meta:1044, meta:1045, meta:1046, meta:1047, meta:1048, meta:1049, meta:1050, meta:1051, meta:1052, meta:1053, meta:1054, meta:1055, meta:1056, meta:1057, meta:1058, meta:1059, meta:1060, meta:1061, meta:1062, meta:1063, meta:1064, meta:1065, meta:1066, meta:1067, meta:1068, meta:1069, meta:1070, meta:1071, meta:1072, meta:1073, meta:1074, meta:1075, meta:1076, meta:1077, meta:1078, meta:1079, meta:1080, meta:1081, meta:1082, meta:1083, meta:1084, meta:1085, meta:1086, meta:1087, meta:1088, meta:1089, meta:1090, meta:1091, meta:1092, meta:1093, meta:1094, meta:1095, meta:1096, meta:1097, meta:1098, meta:1099, meta:1100, meta:1101, meta:1102, meta:1103, meta:1104, meta:1105, meta:1106, meta:1107, meta:1108, meta:1109, meta:1110, meta:1111, meta:1112, meta:1113, meta:1114, meta:1115, meta:1116, meta:1117, meta:1118, meta:1119, meta:1120, meta:1121, meta:1122, meta:1123, meta:1124, meta:1125, meta:1126, meta:1127, meta:1128, meta:1129, meta:1130, meta:1131, meta:1132, meta:1133, meta:1134, meta:1135, meta:1136, meta:1137, meta:1138, meta:1139, meta:1140, meta:1141, meta:1142, meta:1143, meta:1144, meta:1145, meta:1146, meta:1147, meta:1148, meta:1149, meta:1150, meta:1151, meta:1152, meta:1153, meta:1154, meta:1155, meta:1156, meta:1157, meta:1158, meta:1159, meta:1160, meta:1161, meta:1162, meta:1163, meta:1164, meta:1165, meta:1166, meta:1167, meta:1168, meta:1169, meta:1170, meta:1171, meta:1172, meta:1173, meta:1174, meta:1175, meta:1176, meta:1177, meta:1178, meta:1179, meta:1180, meta:1181, meta:1182, meta:1183, meta:1184, meta:1185, meta:1186, meta:1187, meta:1188, meta:1189, meta:1190, meta:1191, meta:1192, meta:1193, meta:1194, meta:1195, meta:1196, meta:1197, meta:1198, meta:1199, meta:1200, meta:1201, meta:1202, meta:1203, meta:1204, meta:1205, meta:1206, meta:1207, meta:1208, meta:1209, meta:1210, meta:1211, meta:1212, meta:1213, meta:1214, meta:1215, meta:1216, meta:1217, meta:1218, meta:1219, meta:1220, meta:1221, meta:1222, meta:1223, meta:1224, meta:1225, meta:1226, meta:1227, meta:1228, meta:1229, meta:1230, meta:1231, meta:1232, meta:1233, meta:1234, meta:1235, meta:1236, meta:1237, meta:1238, meta:1239, meta:1240, meta:1241, meta:1242, meta:1243, meta:1244, meta:1245, meta:1246, meta:1247, meta:1248, meta:1249, meta:1250, meta:1251, meta:1252, meta:1253, meta:1254, meta:1255, meta:1256, meta:1257, meta:1258, meta:1259, meta:1260, meta:1261, meta:1262, meta:1263, meta:1264, meta:1265, meta:1266, meta:1267, meta:1268, meta:1269, meta:1270, meta:1271, meta:1272, meta:1273, meta:1274, meta:1275, meta:1276, meta:1277, meta:1278, meta:1279, meta:1280, meta:1281, meta:1282, meta:1283, meta:1284, meta:1285, meta:1286, meta:1287, meta:1288, meta:1289, meta:1290, meta:1291, meta:1292, meta:1293, meta:1294, meta:1295, meta:1296, meta:1297, meta:1298, meta:1299, meta:1300, meta:1301, meta:1302, meta:1303, meta:1304, meta:1305, meta:1306, meta:1307, meta:1308, meta:1309, meta:1310, meta:1311, meta:1312, meta:1313, meta:1314, meta:1315, meta:1316, meta:1317, meta:1318, meta:1319, meta:1320, meta:1321, meta:1322, meta:1323, meta:1324, meta:1325, meta:1326, meta:1327, meta:1328, meta:1329, meta:1330, meta:1331, meta:1332, meta:1333, meta:1334, meta:1335, meta:1336, meta:1337, meta:1338, meta:1339, meta:1340, meta:1341, meta:1342, meta:1343, meta:1344, meta:1345, meta:1346, meta:1347, meta:1348, meta:1349, meta:1350, meta:1351, meta:1352, meta:1353, meta:1354, meta:1355, meta:1356, meta:1357, meta:1358, meta:1359, meta:1360, meta:1361, meta:1362, meta:1363, meta:1364, meta:1365, meta:1366, meta:1367, meta:1368, meta:1369, meta:1370, meta:1371, meta:1372, meta:1373, meta:1374, meta:1375, meta:1376, meta:1377, meta:1378, meta:1379, meta:1380, meta:1381, meta:1382, meta:1383, meta:1384, meta:1385, meta:1386, meta:1387, meta:1388, meta:1389, meta:1390, meta:1391, meta:1392, meta:1393, meta:1394, meta:1395, meta:1396, meta:1397, meta:1398, meta:1399, meta:1400, meta:1401, meta:1402, meta:1403, meta:1404, meta:1405, meta:1406, meta:1407, meta:1408, meta:1409, meta:1410, meta:1411, meta:1412, meta:1413, meta:1414, meta:1415, meta:1416, meta:1417, meta:1418, meta:1419, meta:1420, meta:1421, meta:1422, meta:1423, meta:1424, meta:1425, meta:1426, meta:1427, meta:1428, meta:1429, meta:1430, meta:1431, meta:1432, meta:1433, meta:1434, meta:1435, meta:1436, meta:1437, meta:1438, meta:1439, meta:1440, meta:1441, meta:1442, meta:1443, meta:1444, meta:1445, meta:1446, meta:1447, meta:1448, meta:1449, meta:1450, meta:1451, meta:1452, meta:1453, meta:1454, meta:1455, meta:1456, meta:1457, meta:1458, meta:1459, meta:1460, meta:1461, meta:1462, meta:1463, meta:1464, meta:1465, meta:1466, meta:1467, meta:1468, meta:1469, meta:1470, meta:1471, meta:1472, meta:1473, meta:1474, meta:1475, meta:1476, meta:1477, meta:1478, meta:1479, meta:1480, meta:1481, meta:1482, meta:1483, meta:1484, meta:1485, meta:1486, meta:1487, meta:1488, meta:1489, meta:1490, meta:1491, meta:1492, meta:1493, meta:1494, meta:1495, meta:1496, meta:1497, meta:1498, meta:1499, meta:1500, meta:1501, meta:1502, meta:1503, meta:1504, meta:1505, meta:1506, meta:1507, meta:1508, meta:1509, meta:1510, meta:1511, meta:1512, meta:1513, meta:1514, meta:1515, meta:1516, meta:1517, meta:1518, meta:1519, meta:1520, meta:1521, meta:1522, meta:1523, meta:1524, meta:1525, meta:1526, meta:1527, meta:1528, meta:1529, meta:1530, meta:1531, meta:1532, meta:1533, meta:1534, meta:1535, meta:1536, meta:1537, meta:1538, meta:1539, meta:1540, meta:1541, meta:1542, meta:1543, meta:1544, meta:1545, meta:1546, meta:1547, meta:1548, meta:1549, meta:1550, meta:1551, meta:1552, meta:1553, meta:1554, meta:1555, meta:1556, meta:1557, meta:1558, meta:1559, meta:1560, meta:1561, meta:1562, meta:1563, meta:1564, meta:1565, meta:1566, meta:1567, meta:1568, meta:1569, meta:1570, meta:1571, meta:1572, meta:1573, meta:1574, meta:1575, meta:1576, meta:1577, meta:1578, meta:1579, meta:1580, meta:1581, meta:1582, meta:1583, meta:1584, meta:1585, meta:1586, meta:1587, meta:1588, meta:1589, meta:1590, meta:1591, meta:1592, meta:1593, meta:1594, meta:1595, meta:1596, meta:1597, meta:1598, meta:1599, meta:1600, meta:1601, meta:1602, meta:1603, meta:1604, meta:1605, meta:1606, meta:1607, meta:1608, meta:1609, meta:1610, meta:1611, meta:1612, meta:1613, meta:1614, meta:1615, meta:1616, meta:1617, meta:1618, meta:1619, meta:1620, meta:1621, meta:1622, meta:1623, meta:1624, meta:1625, meta:1626, meta:1627, meta:1628, meta:1629, meta:1630, meta:1631, meta:1632, meta:1633, meta:1634, meta:1635, meta:1636, meta:1637, meta:1638, meta:1639, meta:1640, meta:1641, meta:1642, meta:1643, meta:1644, meta:1645, meta:1646, meta:1647, meta:1648, meta:1649, meta:1650, meta:1651, meta:1652, meta:1653, meta:1654, meta:1655, meta:1656, meta:1657, meta:1658, meta:1659, meta:1660, meta:1661, meta:1662, meta:1663, meta:1664, meta:1665, meta:1666, meta:1667, meta:1668, meta:1669, meta:1670, meta:1671, meta:1672, meta:1673, meta:1674, meta:1675, meta:1676, meta:1677, meta:1678, meta:1679, meta:1680, meta:1681, meta:1682, meta:1683, meta:1684, meta:1685, meta:1686, meta:1687, meta:1688, meta:1689, meta:1690, meta:1691, meta:1692, meta:1693, meta:1694, meta:1695, meta:1696, meta:1697, meta:1698, meta:1699, meta:1700, meta:1701, meta:1702, meta:1703, meta:1704, meta:1705, meta:1706, meta:1707, meta:1708, meta:1709, meta:1710, meta:1711, meta:1712, meta:1713, meta:1714, meta:1715, meta:1716, meta:1717, meta:1718, meta:1719, meta:1720, meta:1721, meta:1722, meta:172															

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCERO							AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	TAB220202088882	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			3,638,226.37	3,638,226.37	[#1: (ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad L, prog_pres 7, tipo_recurso FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3638226.37, modificado 3638226.37)]	07000428 Construcción de Subestación Eléctrica de 150 KVA, en la Primaria Domingo Faustino Sarmiento, con clave 27DPR1136V, Ignacio Alende, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000428	N	0	0	180	{meta1: (unidad_medida Metro s Cuadros, meta 1 0, meta_modificada 1 0)}	1	{geo1: (cve_municipio 3, localidad 3 5, direccion Calle Tomás Garrido, lon - 92.847758, lat 18.383211)}	08/06/2022	21/08/2022	3,554,583.64	3,554,583.64	3,113,006.50	3,113,006.50	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.79)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220202088929	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			3,331,647.21	3,331,647.21	[#1: (ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad L, prog_pres 7, tipo_recurso FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), con clave 27ETV0258Z, Caparroso, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2022.	07000431 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario, Cerca de Malla y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Telesecundaria Venustiano Carranza, con clave 27ETV0258Z, Caparroso, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000431	N	0	0	105	{meta1: (unidad_medida Metro s Cuadros, meta 7 0, meta_modificada 7 0)}	1	{geo1: (cve_municipio 3, localidad 3 31, direccion Calle Leandro Rovinsky, lon - 92.8035, lat 18.3451)}	20/05/2022	31/06/2022	3,295,014.24	3,295,014.24	3,152,445.41	3,152,445.41	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 7.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220202088936	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			463,703.56	463,703.56	[#1: (ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad L, prog_pres 7, tipo_recurso FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 463703.56, modificado 463703.56)]	07000432 Mantenimiento en los Edificios C y D, en la Telesecundaria Venustiano Carranza, con clave 27ETV0258Z, Caparroso, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000432	N	0	0	105	{meta1: (unidad_medida Metro s Cuadros, meta 9 0, meta_modificada 9 0)}	1	{geo1: (cve_municipio 3, localidad 3 31, direccion Calle Leandro Rovinsky, lon - 92.8035, lat 18.3451)}	20/05/2022	05/08/2022	458,467.09	458,467.09	408,514.29	408,514.29	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 9.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220202089102	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,265,965.33	1,242,028.43	[#1: (ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad L, prog_pres 7, tipo_recurso FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1265965.33, modificado 1242028.43)]	07000443 Construcción de Un Aula Didáctica, Dirección y Obra Exterior, en el Jardín de Niño Indígena Luis Donaldo Colásio Murrta, con clave 27DCC0051E, Simón Sarfati, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000443	N	0	0	103	{meta1: (unidad_medida Metro s Cuadros, meta 3 0, meta_modificada 3 0)}	1	{geo1: (cve_municipio 3, localidad 3 6, direccion Calle Sector El Jobo, lon - 92.8103, lat 18.3444)}	06/06/2022	19/08/2022	1,242,028.43	1,242,028.43	1,242,028.43	1,242,028.43	1,242,028.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCE \$ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_UNICO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIST A	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	TAB2202020089306	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			3,358,299.63	3,358,299.63	{FFI: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3358299.63, modificado: 3358299.63}}	07000447 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Serv. Sant. Subestación Eléctrica de 75 KVA y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Primaria Profr. María del Carmen Paredes S., con clave 270PR13322. El Bellote, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000447	N	0	0	0	155	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 70, direccion: Calle Colonia El Bellote, lon: -92.9742, lat: 18.4144}}	01/06/2022	29/08/2022	3,239,731.08	3,239,731.08	2,928,144.40	2,928,144.40	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020089314	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			715,860.82	715,860.82	{FFI: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 715860.82, modificado: 715860.82}}	07000448 Construcción de Dirección y Obra Exterior, en la Primaria Simón Sarfat, con clave 270PR1459F Cuauhtémoc, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000448	N	0	0	0	273	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 15, direccion: Calle 2 de Abril, lon: -92.9539, lat: 18.4011}}	01/06/2022	30/07/2022	704,602.88	704,602.88	609,431.51	609,431.51	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020089339	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,656,004.39	1,656,004.39	{FFI: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1656004.39, modificado: 1656004.39}}	07000471 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye demolición), en la Primaria Pablo Rodríguez Aviles, con clave 270PR091TV Chilapa 2da. Sección, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000471	N	0	0	0	50	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 20, direccion: Carretera Tramo Buena Vista 2da sección-Boca de Chilapa Kilometro 13+700, lon: -92.676002, lat: 19.232758}}	06/07/2022	05/10/2022	1,639,483.97	1,639,483.97	491,845.19	491,845.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 0.5}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020088890	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			5,124,941.84	5,124,941.84	{FFI: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5124941.84, modificado: 5124941.84}}	07000429 Mantenimiento (Tra. Epas) de los Edificios B, D, G y Obra Complementaria, en la Secundaria Jasta Reyes Heróles, con clave 27DES0023H, Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000429	N	0	0	0	637	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Calle Madrid Pérez Frías, lon: -92.923323, lat: 18.025729}}	13/06/2022	09/12/2022	4,996,031.12	4,996,031.12	3,156,231.57	3,156,231.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 16.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO					AVANCE \$ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	TAB220202089031	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			6,630,204.33	6,630,204.33	{#1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6630204.33, modificado: 6630204.33}}	07000439 Construcción de 6 Aulas, Direc. Serv. Sanit. Lab-Taller, Banda y O. E. Red. Drenot. de los Edif. A.B.C, en la Tsvsc. Jesús Antonio Sibilla Zurita, con clave 27ETV0480Z. Medellín y Madero 2da. Secc. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000439	N	0	0	164	{meta1: {unidad_medida: Metro s, Cuadras dos, meta: 12.0, meta_modificada: 12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 129, direccion: Calle Elena Garro, lon: -92.856993, lat: 18.105065}}	01/06/2022	27/11/2022	6,297,873.24	5,297,873.24	2,788,964.91	2,788,964.91	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220202089095	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			970,235.19	952,857.69	{#1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 970235.19, modificado: 952857.69}}	07000440 Construcción de 2 Aulas Didácticas y Otra Exterior, en la Telesecundaria Graciela Pintado de Madrazo, con clave 27ETV0039N. Río Viejo 1ra. Sección. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000440	N	0	0	201	{meta1: {unidad_medida: Metro s, Cuadras dos, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 183, direccion: Calle Ranchería Río Viejo primera sección carretera Villahermosa Reforma km 800, lon: -92.9801, lat: 17.9386}}	20/05/2022	02/08/2022	952,857.69	952,857.69	952,857.69	952,857.69	952,857.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220202089098	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,513,691.68	1,483,339.91	{#1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1513691.68, modificado: 1483339.91}}	07000441 Mantenimiento de los Edificios A, B y C, en la Telesecundaria Graciela Pintado de Madrazo, con clave 27ETV0039N. Río Viejo 1ra. Sección. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000441	N	0	0	201	{meta1: {unidad_medida: Metro s, Cuadras dos, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 183, direccion: Calle Ranchería Río Viejo primera sección carretera Villahermosa Reforma km 800, lon: -92.9801, lat: 17.9386}}	01/06/2022	23/06/2022	1,483,339.91	1,483,339.91	1,483,339.91	1,483,339.91	1,483,339.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220202089098	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,655,918.22	1,612,106.25	{#1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1655918.22, modificado: 1612106.25}}	07000446 Mantenimiento del Edificio A y Otra Complementaria, en el Centro de Atención Múltiple Número 21, con clave 27DMA0022Y. Villahermosa. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000446	N	0	0	97	{meta1: {unidad_medida: Metro s, Cuadras dos, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Avenida 27 de Febrero, lon: -92.944634, lat: 17.984108}}	13/06/2022	31/08/2022	1,612,106.25	1,612,106.25	1,612,106.25	1,612,106.25	1,612,106.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO								AVANCE S... FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RF_CICLO DE RECURSO	RF_RAMO	RF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF_CICLO DE RECURSO	RF_RAMO	RF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORAL	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	TAB2202020093846	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			7,220,610.32	7,220,610.32	{[f1: ciclo_recursos 2022, ramo 33, modalidad L, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7220610.32, modificado 7220610.32]}	07000472 Construcción de 9 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-2c y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Primaria José Morgas García, con clave 27DPR1389B Villahermosa. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000472	N	0	0	459	{[meta1: (unidad_medida Metro s Cuadras dos, meta 13.0, meta_modificada 13.0)]}	1	{[geo1: (cve_municipio 4, localidad 1 dirección Calle Ignacio Güterrez, lon - 92 9194, lat 17 9878)]}	08/07/2022	31/12/2022	6,787,205.45	6,787,205.45	2,794,412.35	2,794,412.35	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.3)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020093924	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,152,696.99	1,152,696.99	{[f1: ciclo_recursos 2022, ramo 33, modalidad L, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1152696.99, modificado 1152696.99]}	07000473 Mantenimiento en el Edificio A, en la Escuela Secundaria Técnica No. 1, con clave 27DST00010 Villahermosa. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000473	N	0	0	1,430	{[meta1: (unidad_medida Metro s Cuadras dos, meta 10.0, meta_modificada 10.0)]}	1	{[geo1: (cve_municipio 4, localidad 1 dirección Calle Heroico Colegio Militar, lon - 92 9194, lat 17 9878)]}	11/07/2022	23/09/2022	1,112,358.89	1,112,358.89	753,117.04	753,117.04	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 9.0)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020093935	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,958,858.81	2,958,858.81	{[f1: ciclo_recursos 2022, ramo 33, modalidad L, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2958858.81, modificado 2958858.81]}	07000475 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Escalera en Estructura U-2c Planta Alta y Obra Exterior, en la Secundaria Valentín Gómez Farías, con clave 27DES0015Z Tumbulushai. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000475	N	0	0	268	{[meta1: (unidad_medida Metro s Cuadras dos, meta 5.0)]}	1	{[geo1: (cve_municipio 4, localidad 1 dirección Calle Venus, lon - 92 926928, lat 17 8094 28)]}	08/07/2022	04/11/2022	2,920,517.18	2,920,517.18	2,331,987.02	2,331,987.02	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.75)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020088823	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			5,885,839.39	0.00	{[f1: ciclo_recursos 2022, ramo 33, modalidad L, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5885839.39, modificado 0.00]}	07000423 Construcción de los Edificios A y B, Subestación Eléctrica de 75 KVA y Obra Exterior, en el J. N. Vicente Guerrero, con clave 27DJND00M Comalcalco. Mpio. Comalcalco, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000423	S	116	119	0	{[meta1: (unidad_medida Metro s Cuadras dos, meta 10.0, meta_modificada 10.0)]}	1	{[geo1: (cve_municipio 5, localidad 1 dirección ALLE ZARAGOZA, lon - 93 225, lat 19 285)]}	24/05/2022	30/10/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0)]}		Cancelado	Cancelación validada	{[obs1: (observación Se cancela proyecto por que esta mal capturado en el importe Aprobado y se dará seguimiento con el Folio TAB22030021 38149, trimestre 3.0, usuario reyna psalazurc, fecha 2022-10-14)]}	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLER_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	TAB22020202088973	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,206,047.62	1,206,047.62	IF1: [ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS), monto: 1206047.62, modificado: 1206047.62]	07000426 Construcción de la Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior, en la Primaria Cipriano López Escobar, con clave 27DPR0368H, Humango 3ra Sección, (Los Cerros), Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000426	N	0	0	202	(meta1: (unidad_medida: Metro a Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 6, localidad: 2, direccion: C ALLE RANCHERIA HUMANGO TERCERA SECCION (LOS CERROS), lon: -93.1803	27/05/2022	31/07/2022	1,069,258.30	1,069,258.30	747,125.39	747,125.39	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.8))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB22020202089554	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				3,995,919.26	3,995,919.26	IF1: [ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS), monto: 3995919.26, modificado: 3995919.26]	07000469 Mantenimiento en los Edificios A, B, y Obra Complementaria, en la Primaria Profr. Rosendo Tancende Padón, con clave 27DPR1176Z, Cunduacán, Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000469	N	0	0	709	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 16.0, meta_modificada: 16.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: C alle Vivencia Fernández Sastre, lon: 93.17331, lat: 18.067797))	11/07/2022	07/11/2022	3,901,454.59	3,901,454.59	3,087,985.88	3,087,985.88	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.42))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB22020202089690	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,985,114.40	1,985,114.40	IF1: [ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS), monto: 1985114.4, modificado: 1985114.4]	07000470 Construcción de 4 Aulas Didácticas y Obra Exterior, en la Primaria Profr. Amores Presenda Valdes, con clave 27DPR1641E, Cunduacán, Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000470	N	0	0	218	(meta1: (unidad_medida: Metro a Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: C alle Viviano García, lon: -93.161606, lat: 18.066792))	03/07/2022	04/11/2022	1,929,530.79	1,929,530.79	1,182,176.32	1,182,176.32	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.25))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB22020202089918	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,510,965.05	1,510,965.05	IF1: [ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS), monto: 1510965.05, modificado: 1510965.05]	07000430 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario de 3 Módulos y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Primaria José María Pino Suárez, con clave 27DPR0465J, Obra Banda 1ra Sección, Mpio. Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000430	N	0	0	33	(meta1: (unidad_medida: Metro a Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 8, localidad: 6, direccion: C alle Rancheria Obra Banda Primera Sección, lon: -93.3685, lat: 17.8458))	20/05/2022	31/07/2022	1,481,843.13	1,481,843.13	1,432,480.07	1,432,480.07	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUNISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB22020202089461	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa y Biblioteca			10,115,876.82	10,115,876.82	{f1: {ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 10115876827, modificado: 10115876827}}	07000463 Construcción de 9 Aulas, Taller de Dibujo, Serv. Sanit. (Inc. Demol. del Edif. Q. Sub. Eléctrica de 112.5 kV y Obra Exterior, en la Secundaria Lic. Benito Juárez, con clave 27EE80052B. La Venta Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000463	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida: Metro s, Cuadras dos, meta: 150, meta_modificada: 150}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: Calle Zaragoza, lon: -94.048, lat: 18.0988}}	08/07/2022	31/12/2022	9,746,940.70	9,746,940.70	4,127,539.44	4,127,539.44	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 53}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB22020202089469	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa y Biblioteca			594,195.26	594,195.26	{f1: {ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 59419526, modificado: 59419526}}	07000464 Construcción de Un Aula Didáctica y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Beatriz Eugenia Herrera Cárdenas, con clave 27DJN07482. Gualmal 1ra Sección. Mpio. Jalapa, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000464	N	0	0	45	{meta1: {unidad_medida: Metro s, Cuadras dos, meta: 20, meta_modificada: 20}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 44, direccion: Calle Ninguno, lon: -92.853474, lat: 17.646936}}	11/07/2022	23/09/2022	579,340.71	579,340.71	442,170.42	442,170.42	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 19}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB22020202088877	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa y Biblioteca			1,993,392.49	1,993,392.49	{f1: {ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 199339249, modificado: 199339249}}	07000427 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demol.), en la Primaria Portino González Romero, con clave 27DPRO554C. Benito Juárez 3ra. Sección. Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000427	N	0	0	149	{meta1: {unidad_medida: Metro s, Cuadras dos, meta: 60, meta_modificada: 60}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 6, direccion: Calle Ranchería Benito Juárez tercera sección, lon: -93.1541, lat: 18.163}}	20/05/2022	31/07/2022	1,953,125.94	1,953,125.94	1,861,803.23	1,861,803.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 60}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB22020202089285	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa y Biblioteca			530,714.79	530,714.79	{f1: {ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 53071479, modificado: 53071479}}	07000444 Construcción de Un Aula Didáctica y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jorge Eddier Sosa Espadas, con clave 27EJN02480. Reforma 2da. Sección (Santa María) Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000444	N	0	0	103	{meta1: {unidad_medida: Metro s, Cuadras dos, meta: 20, meta_modificada: 20}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 29, direccion: Calle Ranchería Reforma segunda sección-EI Coquilo, lon: -93.0465, lat: 18.3348}}	06/06/2022	21/08/2022	523,032.49	523,032.49	415,227.92	415,227.92	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 198}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S. FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RF1_CICLO DE RECURSO	RF1_RAMO	RF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF2_CICLO DE RECURSO	RF2_RAMO	RF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERCCO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB22020202089536	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,276,747.69	1,276,747.69	[#1: (ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS), monto: 1276747.69, modificado 1276747.69)]	07000466 Construcción de Subestación Eléctrica de 75 Kva, en la Primaria Ana María Vidal Vda. de C. con clave 27DPR0585W, Jonuta. Mpio. Jonuta, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000466	N	0	0	345	(meta1 (unidad_medida Metro s Cuadrados, meta1 0, meta_modificada 1.0))	1	[geo1: (cve_municipio 11, localidad 1 direccion: Calle Zaragoza, lon: -92.1387, lat 18.0907)]	11/07/2022	23/09/2022	1,228,153.10	1,228,153.10	1,074,026.47	1,074,026.47	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.99))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB22020202089897	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			530,145.89	521,376.23	[#1: (ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS), monto: 530145.89, modificado 521376.23)]	07000433 Construcción de Un Aula Didáctica y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rosendo Tanciana Padón, con clave 27DJUN0397M, Arroyo. Mpio. Nacajuca, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000433	N	0	0	89	(meta1 (unidad_medida Metro s Cuadrados, meta2 0, meta_modificada 2.0))	1	[geo1: (cve_municipio 13, localidad 2 direccion: Calle Ninguno, lon: -92.949759, lat 18.087514)]	08/06/2022	21/08/2022	521,376.23	521,376.23	521,376.23	521,376.23	521,376.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 2.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB22020202089994	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			602,518.69	602,518.69	[#1: (ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS), monto: 602518.69, modificado 602518.69)]	07000434 Construcción de Un Aula Didáctica y Obra Exterior, en la Primaria Indígena José Concepción Leyva, con clave 27DPR0096D, Tapotzingo. Mpio. Nacajuca, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000434	N	0	0	307	(meta1 (unidad_medida Metro s Cuadrados, meta2 0, meta_modificada 2.0))	1	[geo1: (cve_municipio 13, localidad 6 direccion: Calle Poblado Tapotzingo, lon: -93.0146, lat 18.2045)]	08/06/2022	21/08/2022	590,813.74	590,813.74	548,099.48	548,099.48	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 2.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB22020202089477	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0007-FAM Infraestructura Educativa Básica			513,782.77	513,782.77	[#1: (ciclo_recurso 2 022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS), monto: 513782.77, modificado 513782.77)]	07000465 Construcción de Un Aula Didáctica y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Indígena Juan Piaget, con clave 27DCC0135M, San Marcos. Mpio. Nacajuca. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000465	N	0	0	104	(meta1 (unidad_medida Metro s Cuadrados, meta2 0, meta_modificada 2.0))	1	[geo1: (cve_municipio 13, localidad 9 direccion: Calle Ninguno, lon: -93.033962, lat 18.219456)]	11/07/2022	23/09/2022	500,902.40	500,902.40	444,275.41	444,275.41	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 2.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

84

AD

4

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE FINANCIERO						AVANCE S _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1 _CICLO DE RECURSO	IF1 _RAMO	IF1 _PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2 _CICLO DE RECURSO	IF2 _RAMO	IF2 _PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST A	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB2202020039328	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007- FAMI Infraestructura Educativa y Básica				284,342.22	284,342.22	IF1 (ciclo_recursos 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 284342.22, modificado 284342.22)	07000474 Mantenimiento en los Edificios A, B y Obra Complementaria, en el Jardín de Niños Indígena Carlos Pellicer Cámara, con clave 27DCC00012C. El Pastal, Mpio. Nacajuca, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000474	N	0	0	27	(meta1 (unidad _medida Metro s Cuadros, meta 3 0, meta _modificada 3 0))	1	(geo1 (cve_municipio 13, localidad 2 1, direccion Calle Rancharía Pastal, lon- 92.9329, lat 18.2016))	08/07/2022	04/11/2022	279,516.93	279,516.93	193,165.21	193,165.21	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad _medida Metros Cuadrados, avance 2.94))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020089101	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007- FAMI Infraestructura Educativa y Básica				3,272,956.31	3,272,956.31	IF1 (ciclo_recursos 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3272956.31, modificado 3272956.31)	07000442 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior (incluye Demolición), en la Primaria Emiliano Zapata, con clave 27DPRO987Q. Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección), Mpio. Tacotalpa, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000442	N	0	0	184	(meta1 (unidad _medida Metro s Cuadros, meta 7 0, meta _modificada 7 0))	1	(geo1 (cve_municipio 15, localidad 3 5, direccion Calle NINGUNO, lon- 92.803397, lat 17.5438 52))	01/06/2022	29/08/2022	3,225,469.67	3,225,469.67	2,895,008.76	2,895,008.76	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad _medida Metros Cuadrados, avance 7.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020088854	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007- FAMI Infraestructura Educativa y Básica				5,714,259.21	5,714,259.21	IF1 (ciclo_recursos 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5714259.21, modificado 5714259.21)	07000424 Mantenimiento en los Edificios A,B,C,E en el Centro de Atención Múltiple Número 7, con clave 27DML0005H. Tenosique de Pino Suárez, Mpio. Tenosique, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000424	N	0	0	44	(meta1 (unidad _medida Metro s Cuadros, meta 27 0, meta _modificada 27 0))	1	(geo1 (cve_municipio 17, localidad 1 1, direccion Calle 44, lon- 91.419966, lat 17.4680 9))	24/05/2022	20/09/2022	5,547,620.30	5,547,620.30	4,937,082.49	4,937,082.49	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad _medida Metros Cuadrados, avance 2.65))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020088862	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007- FAMI Infraestructura Educativa y Básica				2,054,749.10	2,054,749.10	IF1 (ciclo_recursos 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2054749.1, modificado 2054749.1)	07000425 Construcción de la Obra Exterior en el Centro de Atención Múltiple Número 7, con clave 27DML0005H. Tenosique de Pino Suárez, Mpio. Tenosique, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000425	N	0	0	44	(meta1 (unidad _medida Metro s Cuadros, meta 1 0, meta _modificada 1 0))	1	(geo1 (cve_municipio 17, localidad 1 1, direccion Calle 44, lon- 91.419966, lat 17.4680 9))	24/05/2022	30/10/2022	2,013,709.53	2,013,709.53	1,634,413.75	1,634,413.75	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad _medida Metros Cuadrados, avance 0.84))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST A	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB2202020089016	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-	FAM	Infraestructura Educativa Básica	1,770,865.20	1,770,865.20	{#1: {ciclo_recursos2022_ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770865.2, modificado:1770865.2}}	07000435 Construcción de Un Aula Didáctica, Servicio Sanitario, Cerca de Malla y Obra Exterior (incluye Demol.), en el Jardín de Niños Nueva Creación, con clave 27D.JUN0809X Tenosique de Pino Suárez, Mpio. Tenosique, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000435	N	0	0	18	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:50, meta_modificada:50)}	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Calle Manuel Largo Heredia, lon:-91.403712, lat:17.469561)}	06/06/2022	19/08/2022	1,716,846.59	1,716,846.59	1,693,845.87	1,693,845.87	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:5.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020089020	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-	FAM	Infraestructura Educativa Básica	1,239,611.19	1,239,611.19	{#1: {ciclo_recursos2022_ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239611.19, modificado:1239611.19}}	07000436 Construcción de Un Aula Didáctica, Muro de Contención y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Emiliano Zapata, con clave 27D.JUN0551P, Tenosique de Pino Suárez, Mpio. Tenosique, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000436	N	0	0	173	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:30, meta_modificada:30)}	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Calle Colonia Pueblo Unido, lon:-91.4259, lat:17.4775)}	06/06/2022	31/08/2022	1,213,683.72	1,213,683.72	1,144,772.59	1,144,772.59	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:3.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB2202020089025	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-	FAM	Infraestructura Educativa Básica	1,342,534.43	1,342,534.43	{#1: {ciclo_recursos2022_ramo33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recursos FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342534.43, modificado:1342534.43}}	07000437 Mantenimiento en los Edificios A,B,C,D, en el Jardín de Niños Emiliano Zapata, con clave 27D.JUN0551P, Tenosique de Pino Suárez, Mpio. Tenosique, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000437	N	0	0	173	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, meta:80, meta_modificada:80)}	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Calle Colonia Pueblo Unido, lon:-91.4259, lat:17.4775)}	06/06/2022	31/08/2022	1,308,700.79	1,308,700.79	1,299,912.67	1,299,912.67	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:8.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. EG. A. CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDUARDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						AVANCES _ FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_ CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_SEGREFERENCIA	SEGREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	TAB220302139083	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	199,445.14	199,400.52	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199445.14, modificado:199400.52}}	07000478 Adquisición de Mobiliario Escolar para el Colegio de Bachilleres Plantel No.26, con clave 27ECB00340 Filadelfo y Cacao 2da Sección La Estrella, Mpio Centro, Tabasco FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000478	N	0	0	704	{meta1: {unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:152, direccion:Carrera Viesca-Cárdenas KM 500 2da sección, Filadelfo y Cacao 4a. Parangola II etapa, lon:-93.136389, lat:17.9725}}	08/08/2022	31/08/2022	199,400.52	199,400.52	199,400.52	199,400.52	199,400.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302139091	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior	-	-	199,445.14	199,400.52	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199445.14, modificado:199400.52}}	07000479 Adquisición de Mobiliario Escolar para el Colegio de Bachilleres Plantel No.35, con clave 27ECB0038K Clavero, Mpio Cárdenas, Tabasco FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000479	N	0	0	1,138	{meta1: {unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Periferico La Caba, Harbola Cárdenas, lon:-93.382806, lat:17.97975}}	08/08/2022	31/08/2022	199,400.52	199,400.52	199,400.52	199,400.52	199,400.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302139109	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	1,428,250.70	1,412,455.23	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428250.7, modificado:1412455.23}}	07000489 Adquisición de Mobiliario y Equipo Escolar para el Subsistema del Colegio de Bachilleres de Tabasco con clave 27ACB0001A Villahermosa, Mpio Centro, Tabasco FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000489	N	0	0	844	{meta1: {unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:68, direccion:Raíces del Maíz, lon:-93.3335687, lat:19.2830706}}	15/07/2022	18/08/2022	1,412,455.23	1,412,455.23	1,412,455.23	1,412,455.23	1,412,455.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{#01: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, avance:3.0, usuario:yhanapropio, fecha:2022-10-19}, {#02: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, avance:2.0, usuario:yhanapropio, fecha:2022-10-19}, {#03: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, avance:3.0, usuario:yhanapropio, fecha:2022-10-19}, {#04: {observación:A SOLICITUD DEL EJECUTOR, avance:3.0, usuario:yhanapropio, fecha:2022-10-19}}}

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																																		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	R1_CICLO DE RECURSO	R1_RAMO	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_RAMO	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELIJCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	TAB220302139125	Adquisición	2022	33-Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				45,197.68	45,197.08	[R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45197.68, modificado: 45197.08)]	07000490 Adquisición de Equipo de Cómputo para el Colegio de Bachilleres Plantel Núm.14, con clave 27ECB0016Z, Jalpa de Méndez, Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco.FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	sin identificar	Secretaría de Educación	07000490	N	0	0	47	[metas: (unidad_medida:Equipo, monto, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza sh, Barrio de San Luis, lon:-93.059697, lat:18.190917)]	20/07/2022	18/08/2022	45,197.08	45,197.08	45,197.08	45,197.08	45,197.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)]		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	TAB220302139187	Proyecto de inversión	2022	33-Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				967,665.17	967,665.17	[R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967665.17, modificado:967665.17)]	07000491 Construcción de Unidad didáctica y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm.35, con clave 27ECB0038K, Cd. Cárdenas, Mpio. de Cárdenas, Tabasco.FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Secretaría de Educación	07000491	N	0	0	1,138	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Periferico la Ceiba, Hte. Cárdenas, lon:-93.382806, lat:17.97875)]	09/08/2022	22/10/2022	943,520.48	943,520.48	448,096.25	448,096.25	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	TAB220302139255	Proyecto de inversión	2022	33-Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				933,256.56	933,256.56	[R1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933256.56, modificado:933256.56)]	07000492 Construcción de Unidad didáctica y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm.26, con clave 27ECB00040, Pinaro y Casco 2da Sección (La Ista), Mpio. de Centro, Tabasco.FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Secretaría de Educación	07000492	N	0	0	704	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:152, direccion:Carretera Vhscárdenas KM 900 2da Sección, Pádena y Casco 48, la Istapa, lon:-93.130389, lat:17.9725)]	09/08/2022	22/10/2022	926,270.63	926,270.63	407,633.11	407,633.11	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
				#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA
2022	3	TAB220302139241	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		449,865.86	449,865.86	(#1: ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_prea 8, tipo_recurso FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 449865.86, modificado: 449865.86)	07000493	Mantenimiento en el Edificio A en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 163 con clave 27DC10004K Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000493	N	0	0	1,868	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 4, localidad 1, direccion: Av. Revolución 1102, 18 de Marzo, km - 92 965194, lat: 17.973583)]	15/08/2022	28/10/2022	441,068.57	441,068.57	238,352.33	238,352.33	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.6)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302139262	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		1,169,392.14	1,169,392.14	(#1: ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_prea 8, tipo_recurso FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1169392.14, modificado: 1169392.14)	07000494	Construcción de Subestación Eléctrica de 300 Kva en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 163 con clave 27DC10004K Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000494	N	0	0	1,868	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 4, localidad 1, direccion: Av. Revolución 1102, 18 de Marzo, km - 92 965194, lat: 17.973583)]	09/08/2022	22/10/2022	1,134,390.99	1,134,390.99	640,263.85	640,263.85	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 0.72)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302139267	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		848,435.47	848,435.47	(#1: ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_prea 8, tipo_recurso FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 848435.47, modificado: 848435.47)	07000495	Mantenimiento en Áreas Experimentales Gráficas, Cobertizo y Unidad Luchera en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 254 con clave 27D1A054U Villa Unión, Mpio. de Centro, Tabasco Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000495	N	0	0	1,308	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 4, localidad 273, direccion: KM 14 CARRETERA VISA-FRONTIERA km - 92 866202, lat: 18.102483)]	17/08/2022	30/10/2022	827,261.20	827,261.20	294,313.20	294,313.20	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance 1.1)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO			AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES														
												FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB220302139072	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,301,000.00	1,301,000.00	#1- (ciclo_recursos 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1301000.0, modificado 1301000.0)	07000487 Mantenimiento de los Edificios A.C y Obra Complementaria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.093 con clave 27DTA0093W, Cebit 1ra Sección, Mpio de Tacotalpa, Tabasco, Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000487	N	0	0	236	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta=3.0, meta_modificada 3.0)]	1	[geo1: (cve_municipio, 15, localidad 12, direccion KM 1 Carretera Jalapa, lon= -92 833333, lat 17.601667)]	09/08/2022	22/10/2022	1,284,330.77	1,284,330.77	1,025,054.39	1,025,054.39	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.7)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302139382	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,145,279.00	1,145,279.00	#1- (ciclo_recursos 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1145279.0, modificado 1145279.0)	07000488 Mantenimiento de los Edificios A y D en el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios No.70 con clave 27DCT0005J Villahermosa, Mpio de Centro, Tabasco Fam Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000488	N	0	0	1,703	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta=2.0, meta_modificada 2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Blvd. Industrial Nacional Mexicana, Villa Las Flores, lon= -92 903194, lat 19.029472)]	09/08/2022	22/10/2022	1,110,929.87	1,110,929.87	789,562.77	789,562.77	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.8)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. EOLIA FERNELMO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.A.F.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S EJECUCION	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2022	3	TAB220302136504	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				3,089,490.00	190,119.36	{#1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F, tipo_programa: F, tipo_entidad: 27, monto: 3089490.00, modificado: 190119.36}}	07000452 Adquisición de Equipamiento para el Centro de Desarrollo de Tecnología de la Información para el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave 27MSU001421 Frontera, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000452	N	0	0	1,560	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Calle ejido sin Col. Siglo XXI, lon: -92.63343, lat: 18.53225}}	15/07/2022	31/08/2022	190,119.36	190,119.36	190,119.36	190,119.36	190,119.36	190,119.36	1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302139509	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,442,623.00	1,442,623.00	{#1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F, tipo_programa: F, tipo_entidad: 27, monto: 1442623.00, modificado: 1442623.00}}	07000453 Equipamiento para el Diagnóstico Ambiental del Laboratorio de Química Ambiental del Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave 27MSU001421 Frontera, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000453	N	0	0	1,560	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Calle Ejido Sin Col. Siglo XXI, lon: -92.63343, lat: 18.53225}}	20/07/2022	17/10/2022	1,442,523.65	1,442,523.65	560,675.37	560,675.37	0.00	1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 0.43}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	3	TAB220302139519	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				4,000,000.00	4,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F, tipo_programa: F, tipo_entidad: 27, monto: 4000000.00, modificado: 4000000.00}}	07000482 Construcción de Techumbre en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU00201, Ocultzapotlán, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Nivel Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000482	N	0	0	436	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 21, direccion: Ig. nacio Zaragoza sin lomas de Ocultzapotlán uno, lon: -92.861667, lat: 18.1451}}	09/08/2022	05/12/2022	3,784,367.85	3,784,367.85	1,903,200.24	1,903,200.24	0.00	1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.63}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S_ FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RT1_CICLO DE RECURSO	RT1_RAMO	RT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RT2_CICLO DE RECURSO	RT2_RAMO	RT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAR220302136563	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	12,320,169.00	12,320,169.00	(RT1: [ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 12320169.00, modificado: 12320169.00])	07000485 Construcción de una Biblioteca para 300 lecciones en el Instituto Tecnológico de Huamanguillo, con Clave 27MSU0056Y. En La Cd. de Huamanguillo, Mpio. de Huamanguillo Tabasco, Fam Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000485	N	0	0	245	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: Cd de Huamanguillo, lon: -93.3008, lat: 17.8352)]	10/08/2022	31/12/2022	11,443,649.21	11,443,649.21	4,884,018.25	4,884,018.25	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.22)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAR220302136576	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	9,000,000.00	9,000,000.00	(RT1: [ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9000000.00, modificado: 9000000.00])	07000487 Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo III en Planta Alta y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca con Clave 27MSU0020J. Ocutzapatlán, Mpio. Centro, Tabasco, FAM Nivel Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000487	N	0	0	436	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0)]	1	[geo1: (cve_municipio: 4, localidad: 21, direccion: Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon: -92.856488, lat: 18.135365)]	08/08/2022	31/12/2022	8,752,542.41	8,752,542.41	2,993,646.28	2,993,646.28	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.8)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

4 DE 13

29



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCERO					AVANCE S_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB220302138611	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior				6,406,113.00	6,221,640.44	(F1: [ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6406113.00, modificado 622164044)	07000509 Construcción de Rampa, Cúpula de escaleras y O.E. en la Unidad Académica Sede Villa Vicente Guerrero de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27E100002E, Vicente Guerrero, Mpio. de Centla, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000509	N	0	0	343	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Vicente Guerrero, lon: -92.830424, lat: 18.388097]}	17/08/2022	29/12/2022	6,221,640.44	6,221,640.44	1,866,949.13	1,866,948.13	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.18]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302138617	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				19,894,282.00	18,216,980.67	(F1: [ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: F] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1989428200, modificado 1821698067)	07000510 Construcción de Banda Perimetral e Iluminación, Banqueta y Quamiación (1ra. Etapa) en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave 27MSU00142, 82E7, modificado 1821698067)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000510	N	0	0	1,590	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0]}	1	{geo1: [cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Frontera, lon: -92.633733, lat: 18.532185]}	02/09/2022	30/12/2022	18,216,980.67	18,216,980.67	5,465,094.26	5,465,094.26	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.44]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CICLO		DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO				AVANCE S. FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES																		
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB220302139622	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			608,470.97	808,470.97	{IF1: {ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: F, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 608470.97, modificado: 608470.97}}	07000511 Equipamiento de Mobiliario y Equipo de Oficina para el Área Administrativa en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, con clave 27MSU0007P, Villa la Venta, Mpio. de Humanguillo, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000511	N	0	0	1,448	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 27, localidad: 98, direccion: Calle carretera la Venta Sánchez Magallanes (km-84.048, lat: 18.0968)}}	08/08/2022	20/09/2022	300,721.88	300,721.88	43,288.88	43,288.88	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 0.4}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	En observaciones
2022	3	TAB220302139813	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1006-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			1,875,108.69	1,282,368.54	{IF1: {ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: F, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1875108.69, modificado: 1282368.54}}	07000512 Equipamiento de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo II para el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J, Coahuila de Zaragoza, Mpio. Centro, Tabasco FAM Nivel Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000512	N	0	0	436	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 27, localidad: 214, direccion: Carretera Olmeca, Zaragoza, Mpio. Centro, Tabasco, con una, km 92.858498, lat: 18.135365}}	08/08/2022	20/09/2022	1,262,368.54	1,262,368.54	594,399.20	594,399.20	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 0.44}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	En observaciones

94

4

4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CICLO		TRIMESTRE		FOLIO		CATEGORIA		#1_CICLO DE RECURSO		#1_RAMO		#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO		#2_CICLO DE RECURSO		#2_RAMO		#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MONTO_GLOBAL_APROBADO		MONTO_GLOBAL_MODIFICADO		FUENTES FINANCIAMIENTO		NOMBRE		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES													
																														ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022		3		TAB220302139833		Adquisición		2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios								7,026,943.59		1,887,505.60		{IF1 ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: U, prog_pres: 8, tipo_recurso: F} FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7026943.59, modificado: 1887505.60		07000513 Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Fortalecimiento de Laboratorios, Mobiliario para Aulas, Auditorio y otros espacios educativos en la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave: 27MSU0025E, Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2022		27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000513	N	0	0	4,049	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: Carretera Cardenas-Huamanguillo Km 2.5m Rancheria Invitab Paso Playa, lon: -93.3760, lat: 17.9894}}	08/08/2022	20/08/2022	1,887,505.60	1,887,505.60	1,887,505.60	1,887,505.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 0.27}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022		3		TAB220302139894		Adquisición		2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios								244,710.05		244,597.60		{IF1 ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: U, prog_pres: 8, tipo_recurso: F} FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 244710.05, modificado: 244597.60		07000516 Adquisición de Aulas Acondicionadas en Aulas, Talleres y Laboratorios para el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, con clave: 27MSU0023G, Cd. de Balancán Mpio. de Balancán, Tabasco. FAM Superior 2022		27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000516	N	0	0	2,188	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: Carretera Balancán 3, El Carmen, lon: -91.5338, lat: 17.8004}}	08/08/2022	19/08/2022	244,597.60	244,597.60	244,597.60	244,597.60	244,597.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTTO_GLOBAL_APROBADO	MONTTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJO	OBSERVACIONES											
														ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB220302139016	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Municipios	-	-	-	500,000.00	500,000.00	(FT1: [ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: F] EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500000.0, modificado: 500000.0)	07000535 Rehabilitación del Teatro al aire libre de la Universidad Intercultural de Tabasco Sede de Oxokotlán, con clave 27MSU00009N Oxokotlán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco, FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000535	N	0	0	428	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 15, localidad: 41, direccion: Carretera Oxokotlán-Tacotalpa KM 1 SAN POLOS Oxokotlán, lon: -92.743385, lat: 17.383622))	12/09/2022	10/11/2022	493,105.87	493,105.87	147,931.76	147,931.76	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.4))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	TAB220302139050	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Superior y Municipios	-	-	-	1,868,850.62	1,868,917.89	(FT1: [ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recursos: F] EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1868850.62, modificado: 1868917.89))	07000536 Mantenimiento de Caminos de Acceso y Paso Peatonal (Banquillas) los Edificios de Talleres y Laboratorios en el Inst. Tac Superior de Macuspana con clave 27E100040.L, ando de Tajada tra Sección Mpio Macuspana, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000536	N	0	0	1,172	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 12, localidad: 16, direccion: CARRETERA MACUSPANA-BELEN, lon: -92.639, lat: 17.7929))	12/09/2022	31/12/2022	1,868,917.89	1,868,917.89	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.3))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(dest: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.6, usuario: yulianapleguez, fecha: 2022-10-14), obs2: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.6, usuario: yulianapleguez, fecha: 2022-10-14), obs3: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.6, usuario: yulianapleguez, fecha: 2022-10-14), obs4: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.6, usuario: yulianapleguez, fecha: 2022-10-14), obs5: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.6, usuario: yulianapleguez, fecha: 2022-10-14), obs6: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.6, usuario: yulianapleguez, fecha: 2022-10-14), obs7: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.6, usuario: yulianapleguez, fecha: 2022-10-14), obs8: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.6, usuario: yulianapleguez, fecha: 2022-10-14), obs9: (observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 3.6, usuario: yulianapleguez, fecha: 2022-10-14))

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CICLO		TRIMESTRE		FOLIO		CATEGORIA		#1_CICLO DE RECURSO		#1_RAMO		#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO		#2_CICLO DE RECURSO		#2_RAMO		#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MONTO_GLOBAL_APROBADO		MONTO_GLOBAL_MODIFICADO		FUENTES FINANCIAMIENTO		NOMBRE		DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES													
																														ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB220302140035		Proyecto de inversión		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior					2,673,058.38	2,673,058.38													27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000537	N	0	0	1,172	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 69, direccion: Calle Lerdo de Tejada 1ra Sección, lon: -92.639, lat: 17.7929}}}	12/09/2022	31/12/2022	2,590,844.10	2,590,844.10	777,253.23	777,253.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.2}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2022	3	TAB220302140141		Adquisición		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior					2,327,599.48	2,327,599.48													27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000514	N	0	0	1,386	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 72, direccion: Carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez, Km. 0+800, lon: -93.01062, lat: 18.1697426}}}	08/08/2022	06/09/2022	12,835.40	12,835.40	12,835.40	12,835.40	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 0.01}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

F
d

12

4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CICLO		TRIMESTRE		FOLIO		CATEGORIA		IF1_CICLO DE RECURSO		IF1_RAMO		IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO		IF2_CICLO DE RECURSO		IF2_RAMO		IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MONTO_GLOBAL_APROBADO		MONTO_GLOBAL_MODIFICADO		FUENTES_FINANCIAMIENTO		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				AVANCE S FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																																											
2022	3	TAB220302140170		Adquisición		2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios								1,000,000.00		1,000,000.00				IF1: (ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1000000.00, modificado: 1000000.00)		07000515 Adquisición de Un Tractor para la Limpieza de las Áreas verdes del Instituto Tecnológico de la Chontalpa, Con Clave 27181000490, Riviera Alta, Mpio. De Nacajuca, Tabasco FAM Superior 2022		27		Tabasco		0		Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones		Educación		Sin identificar		Secretaría de Educación		07000515		N		0		0		1,366		{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}		1		{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 72, direccion: Carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez Km. 0+800, lon: -93.010692, lat: 18.1697426}}		22/08/2022		20/09/2022		998,000.00		998,000.00		0.00		0.00		0.00		Sin contrato a nuevos en el trimestre		{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 0.01}}				En Ejecución		Validado / Registrado avances		Sin observaciones		{obs1: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 3.0, unidad_y_fecha_registro: fecha: 2022-10-19}, obs2: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 3.0, unidad_y_fecha_registro: fecha: 2022-10-19}, obs3: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 3.0, unidad_y_fecha_registro: fecha: 2022-10-19}, obs4: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 3.0, unidad_y_fecha_registro: fecha: 2022-10-19}}}	
2022	3	TAB220302140174		Proyecto de inversión		2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios		1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios								711,517.44		711,517.44				IF1: (ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 711517.44, modificado: 711517.44)		07000630 Construcción de Estanque de Geomembrana para la Producción Acuícola en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave 27181000142, Frontera, Mpio. Centla, Tabasco FAM Superior 2022.		27		Tabasco		0		Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Educación		Sin identificar		Secretaría de Educación		07000630		N		0		0		1,560		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}		1		{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 1, direccion: Carretera al Centro del Siglo XXI, lon: -92.63343, lat: 18.53225}}		15/09/2022		28/11/2022		697,267.12		697,267.12		209,186.14		209,186.14		0.00		Sin contrato a nuevos en el trimestre		{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}				En Ejecución		Validado / Registrado avances		Sin observaciones		{obs1: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 3.0, unidad_y_fecha_registro: fecha: 2022-10-19}, obs2: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 3.0, unidad_y_fecha_registro: fecha: 2022-10-19}, obs3: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 3.0, unidad_y_fecha_registro: fecha: 2022-10-19}, obs4: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 3.0, unidad_y_fecha_registro: fecha: 2022-10-19}}}	

8 4

AB

CF

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

f_d

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

8 4

Handwritten signature

Handwritten signature

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CICLO		TRIMESTRE		FOLIO		CATEGORIA	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB220202094009		Proyecto de inversión		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	07000455 Mantenimiento Corredor y Estructural de la Infraestructura del Edificio E2 en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, con clave 27MBU0007P, Villa la Venta, Mpio. de Huixtanguillo, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	8	Huixtanguillo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000455	N	0	0	888	(meta:1 (unidad, medida: Metros Cuadrados a meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1 (cve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: C. Emilio Tecnológico, lon: -94.048, lat: 18.0988))	12-07-2022	44,873.00	4,125,217.67	4,125,217.67	2,366,609.28	2,366,609.28	0.00	Sin contrato nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad, medida: Metros Cuadrados, avance: 0.69))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							

DRA. EGA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL IT.I.F.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2022

RAMO 11
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	3	TAB220302136677	Adquisición	2022	11- Educación Pública	S300- Fortalecimiento a la Excelencia Educativa				556,800.00	556,800.00	{(H1 [ciclo_recurso 2022, ramo 11, modalidad S, prog_pra 300, tipo_recurso FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 556800.0, modificado 556800.0])}	07000583 Adquisición de un sistema a través de una plataforma APP para las 5 Instituciones formadoras de docentes a cargo de la Secretaría de Educación de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000583	S	1000	1500	0	{meta1: [unidad_medida Equipamiento, meta 1 0, meta_modificada 1 0]}	1	{geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion Barrios del 47 S/N, lon -92.639948, lat 17.988074]}	08/06/2022	31/12/2022	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Equipamiento, avance 0 0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


DRA. CLARA LUZ LAMOYI BORANEGRA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


DRA. CLARA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


M.A.P. MARIA DEL CARMEN SANDOVAL ESTRADA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN