

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUNISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB20302138149	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,885,835.39	5,781,584.39	#1: (ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FE) DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5885835.39, modificado:5781584.39))	07000423	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000423	8	116	119	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:10.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Constitución 307 Vicente Guerrero, lon:-93.225, lat:18.266))	24-05-2022	30-10-2022	5,781,584.39	5,781,584.39	5,781,584.39	5,781,584.39	5,781,584.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0))		En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación: Los beneficiados son: 120 Hombres y 117 Mujeres., trimestre:4.0, usuario:reyna palazarc, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones
2022	4	TAB20302138265	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				6,141,769.69	6,141,769.69	#1: (ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FE) DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6141769.69, modificado:6141769.69))	07000522	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000522	N	0	0	509	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:41, direccion:Secundaria s/n Guatacalca, lon:-92.981278, lat:18.18367))	03-10-2022	31-12-2022	6,018,705.32	6,018,705.32	3,827,840.85	3,827,840.85	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.25))		En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación: Los beneficiados son: 252 hombres y 247 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna palazarc, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones

d

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	FAM BASICO									
MODULO: DESTINO DEL GASTO	AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022									
ENTIDAD: TABASCO										
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022										

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECORSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_CICLO DE RECORSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB20302138760	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Básicas	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				12,670,881.18	12,670,881.18	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE, DERESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267088118E7, modificado:1267088118E7})}	07000524	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000524	N	0	0	334	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Calle Morelos y Carranza s/n, lon:-92.893225, lat:18.3870008})}	03-10-2022	31-12-2022	12,670,880.93	12,670,880.93	8,341,424.19	8,341,424.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.3})}	En Ejecución	Validado avances	{(obs:1: {observación: Los beneficiados son: 159 hombres y 175 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyne psalazarc, fecha:2023-01-08})}	Sin observaciones	
2022	4	TAB20302138766	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Básicas	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				8,351,786.98	8,351,786.98	{(f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE, DERESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835178698, modificado:835178698})}	07000525	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000525	N	0	0	242	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Benito Juárez, Lomas de Ocuilapottian, lon:-92.863056, lat:18.136278})}	03-10-2022	31-12-2022	8,351,786.98	8,351,786.98	7,802,737.60	7,802,737.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.1})}	En Ejecución	Validado avances	{(obs:1: {observación: Los beneficiados son: 138 Hombres y 104 Mujeres(2), trimestre:4.0, usuario:reyne psalazarc, fecha:2023-01-11})}	Sin observaciones	



4

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	FAM BASICO									
MODULO: DESTINO DEL GASTO	AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022									
ENTIDAD: TABASCO										
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022										

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIQUIDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB2030213895	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,308,444.88	5,308,444.88	(MT: ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5308444.88, modificado:5308444.88)	07000526	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000526	N	0	0	406	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0))	1	(geo:1 (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Santos Degollado numero 6, San Silverio, lon: 93.222194, lat:18.27625))	03-10-2022	31-12-2022	5,242,700.12	5,242,700.12	4,205,639.87	4,205,639.87	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.4))	En Ejecución	Validado avances	(obs:1 (observación: Los beneficiados son: 232 Hombres y 174 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones	
2022	4	TAB2030213895	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,280,629.53	2,280,629.53	(MT: ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280629.53, modificado:2280629.53)	07000527	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000527	N	0	0	102	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	1	(geo:1 (cve_municipio:10, localidad:38, direccion:Carretera adentro tra. secc., lon: 93.0275, lat:18.0975))	03-10-2022	31-12-2022	2,200,728.21	2,200,728.21	1,646,349.97	1,646,349.97	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.5))	En Ejecución	Validado avances	(obs:1 (observación: Los beneficiados son: 58 Hombres y 46 Mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-11))	Sin observaciones	

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																																AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO_DE_RECURSO	M1_RANKO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RANKO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERJIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	VALIDADO	SIN OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB204021	Adquisición	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-			2,174,438.85	2,174,438.85	(M1: ciclo_recursos:022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174438.85, modificado:2174438.85)	07000557	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000557	S	2,008	2,067	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Héroes del 47 S/N, lon:92.839848, lat:17.988074))	09-12-2022	15-12-2022	2,174,438.85	2,174,438.85	2,174,438.85	2,174,438.85	2,174,438.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	TAB2089324	Proyecto de inversión	2022	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-			945,573.90	945,573.90	(M1: ciclo_recursos:022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945573.90, modificado:945573.90)	07000461	27	Tabasco	1	Belalcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000461	N	0	0	189	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:1, localidad:18, direccion:Calle Ejido Los Cenotes, lon:91.0381, lat:17.6334))	08-07-2022	04-12-2022	933,780.27	933,780.27	926,914.88	926,914.88	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0))		En Ejecución	Validado avances	(obs:1: (observación: Los beneficiados son: 174 hombres y 184 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna yosalazar, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones	



FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																												AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ESCUELA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB220202093945	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			4,682,717.72	4,682,717.72	(f1: [ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4682717.72, modificado: 4682717.72])	07000478 Construcción de 5 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario, Cerca de Mañá y Obra Exterior, (Inc. Demol. de los Edificios C.E.F.G.H), en la Primaria 1972 Año de Juárez, con clave 27DPR1116K. Los Cenotes, Mpio. Balancán, Tabasco. FAM Básico 2022	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000478	N	0	0	189	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 9.0, meta_modificada: 9.0])	1	(geo: [cve_municipio: 1, localidad: 19, direccion: Calle Ejido Los Cenotes, lon: -91.0381, lat: 17.6334])	08-07-2022	04-12-2022	4,682,716.59	4,682,716.59	4,110,536.98	4,110,536.98	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 8.0])		En Ejecución	Validados avances	(obs: [observación: Los beneficiados son: 86 hombres y 103 mujeres, trimestre: 4.0, usuario: reyna psalazar, fecha: 2023-01-09])	Sin observaciones
2022	4	TAB220202089291	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,035,708.01	2,035,708.01	(f1: [ciclo_recursos: 2022, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2035708.01, modificado: 2035708.01])	07000445 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Inc. Demol. en la Prim. José Luis Castillo, con clave 27DPR1607Y. Las Coloradas 2da. Secc. (Ampliación Las Aldeas), Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2022	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000445	N	0	0	145	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0])	1	(geo: [cve_municipio: 2, localidad: 157, direccion: Ampliación las Coloradas segunda sección Aldeas, lon: -93.5495, lat: 18.3293])	01-06-2022	28-08-2022	1,984,810.70	1,984,810.70	1,977,473.93	1,977,473.93	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0])		En Ejecución	Validados avances	(obs: [observación: Los beneficiados son: 77 hombres y 98 mujeres, trimestre: 4.0, usuario: reyna psalazar, fecha: 2023-01-09])	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB20202089334	Proyecto de inversión	2022	33	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,558,531.15	5,558,531.15	(#1: ciclo_recursos:2022,ramo:33,modalidad:1,prog_pres:7,tipoprograma:FEDEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5558531.15, modificado:5558531.15)	07000462 Construcción de 6 Aulas, Dirección, Cooperativa, Cerca de Mañá y Obra Exterior, Sub. Eléct. de 112.5 Kva. en la Prim. Venustiano Carranza con clave 27DPR08621 Pob. C-23 General Venustiano Carranza, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Basico 2022	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000462	N	0	0	358	(meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:11.0,meta_modificada:11.0)	1	(geo:1,coor:1,localidad:61,direccion:Calle Principal Poblado General Venustiano Carranza C23, lon:-93.7092, lat:18.1221)	08-07-2022	31-12-2022	5,558,531.15	5,558,531.15	5,144,842.52	5,144,842.52	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1,unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.1)	En Ejecución	Validado avances	(obs:1,observación: Los beneficiados son 174 hombres y 184 mujeres, trimestre: 4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-09)	Sin observaciones	



DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB20202088882	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		3,638,226.37	3,638,226.37	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3638226.37, modificado:3638226.37))	07000428 Construcción de Subestación Eléctrica de 150 KVA, en la Primaria Domingo Faustino Sarmiento, con clave 27DPR1138V, Ignacio Aliende, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000428	N	0	0	180	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:35, direccion:Calle Tomás Garrido, lon:-92.847758, lat:18.383211))	08-06-2022	21-08-2022	3,554,583.64	3,554,583.64	3,505,541.22	3,505,541.22	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99))	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación: Los beneficiados son: 93 hombres y 87 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazar, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones	
2022	4	TAB20202088929	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		3,331,647.21	3,265,014.20	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331647.21, modificado:3265014.2))	07000431 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario, Cerca de Mella y Obra Exterior (incluye Demolición), en la Tolescondaria Venustiano Carranza, con clave 27ETV0256Z, Caparroso, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000431	N	0	0	105	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:331, direccion:Calle Leandro Roviroso, lon:-92.8035, lat:18.3451))	20-05-2022	31-08-2022	3,265,014.20	3,265,014.20	3,265,014.20	3,265,014.20	3,265,014.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0))	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación: Los beneficiados son: 49 hombres y 56 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazar, fecha:2023-01-06))	Sin observaciones	



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB2020208893	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				463,703.56	456,464.85	IF1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463703.56, modificado:456464.85)	07000432	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000432	N	0	0	105	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0)	1	(geo:1, cve_municipio:3, localidad:331, direccion:Calle Leandro Rovirosa, lon:-92.8035, lat:18.3451))	20-05-2022	05-08-2022	456,464.85	456,464.85	456,464.85	456,464.85	456,464.85	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0)	En Ejecución	Validado avances	(obs:1, observación: Los beneficiados son: 49 hombres y 66 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazaro, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones	
2022	4	TAB2020208930	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				3,358,299.63	3,239,727.86	IF1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358299.63, modificado:3236727.86)	07000447	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000447	N	0	0	155	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0)	1	(geo:1, cve_municipio:3, localidad:70, direccion:Calle Colonia El Bellote, lon:-92.9712, lat:18.4144))	01-06-2022	29-08-2022	3,239,727.86	3,239,727.86	3,239,727.86	3,239,727.86	3,239,727.86	0	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0)	En Ejecución	Validado avances	(obs:1, observación: Los beneficiados son: 79 hombres y 79 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazaro, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PII_CICLO DE RECURSO	PII_RAMO	PII_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PII_CICLO DE RECURSO	PII_RAMO	PII_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB2020208931	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				715,860.82	704,590.99	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715860.82, modificado:704590.99)	07000448	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000448	N	0	0	273	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Calle 2 de Abril, longitud:92.95293, lat:18.401))	01-06-2022	30-07-2022	704,590.99	704,590.99	704,590.99	704,590.99	704,590.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))		En Ejecución	Validados	(obs1: (observación: Los beneficiados son: 136 hombres y 137 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones
2022	4	TAB2020209383	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,639,004.39	1,639,004.39	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639004.39, modificado:1639004.39)	07000471	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000471	N	0	0	50	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:20, direccion:Carretera Tramo Buena Vista 2da. Sección-Boca de Chilapa Kilometro 13+700, longitud:92.676002, lat:18.232759))	06-07-2022	05-10-2022	1,639,483.97	1,639,483.97	1,523,470.57	1,523,470.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4))		En Ejecución	Validados	(obs1: (observación: Los beneficiados son: 25 hombres y 25 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-09), obs2: (observación: Los beneficiados son: 25 hombres y 25 mujeres(2), trimestre:4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-06))	Sin observaciones

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																													AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	4	TAB220202089554	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		3,995,919.26	3,995,919.26	(f1: {ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995919.26, modificado:3995919.29})	07000469 Mantenimiento en los Edificios A, B, y Obra Complementaria, en la Primaria Prof. Rosendo Taracena Padón, con clave 27DFR1176Z Cunduacán, Mpio. Cunduacán, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000469	N		0	0	706	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0]}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Fidencia Fernández Sastre, lon:-93.17331, lat:18.067797)}	11-07-2022	07-11-2022	3,901,464.59	3,901,464.59	3,861,976.48	3,861,976.48	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0]}		En Ejecución	Validado avances	{jobs1: (observación: solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yukenapriegochesort, fecha:2023-01-13), obs2: (observación: solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yukenapriegochesort, fecha:2023-01-13), obs3: (observación: solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yukenapriegochesort, fecha:2023-01-09)}	{jobs1: (observación: solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yukenapriegochesort, fecha:2023-01-13), obs4: (observación: solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yukenapriegochesort, fecha:2023-01-13)}
2022	4	TAB220202089560	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica		1,929,530.31	1,929,530.31	(f1: {ciclo_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pres7_tipo_recursoFEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929530.31, modificado:1929530.31})	07000470 Construcción de 4 Aulas Didácticas y Obra Exterior, en la Primaria Profra. Amores Presenda Valdez, con clave 27DFR1641E Cunduacán, Mpio. Cunduacán, Tabasco, FAM Básico 2022.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000470	N		0	0	216	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0]}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Viviano García, lon:-93.161606, lat:18.066792)}	08-07-2022	04-11-2022	1,929,530.31	1,929,530.31	1,929,530.31	1,929,530.31	1,929,530.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}		En Ejecución	Validado avances	{jobs1: (observación: solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yukenapriegochesort, fecha:2023-01-13), obs2: (observación: solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yukenapriegochesort, fecha:2023-01-13), obs3: (observación: solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yukenapriegochesort, fecha:2023-01-06)}	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS										FAM BÁSICO									
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO										AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022									
ENTIDAD: TABASCO																			
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022																			

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB22020208991	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		1,510,985.05	1,481,842.15	{(f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1510985.05, modificado: 1481842.15})}	07000430	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000430	N	0	0	33	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 60, direccion: Calle Ranchería Otra Banda Primera Sección, lon: -93.3685, lat: 17.84568})}	20-05-2022	31-07-2022	1,481,842.15	1,481,842.15	1,481,842.15	1,481,842.15	1,481,842.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.0})}	En Ejecución	Validado avances	{(obs1: {observación: Los beneficiados son: 15 hombres y 18 mujeres, trimestre: 4.0, usuario: reyna psalazar, fecha: 2023-01-09})}	Sin observaciones	
2022	4	TAB220202089461	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		10,115,876.62	10,115,876.62	{(f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 10115876.62, modificado: 10115876.62})}	07000463	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000463	N	0	0	400	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: Calle Zaragoza, lon: -94.048, lat: 18.0988})}	08-07-2022	31-12-2022	10,115,876.62	10,115,876.62	8,393,246.34	8,393,246.34	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 12.3})}	En Ejecución	Validado avances	{(obs1: {observación: Los beneficiados son: 211 hombres y 189 mujeres, trimestre: 4.0, usuario: reyna psalazar, fecha: 2023-01-09})}	Sin observaciones	
2022	4	TAB220202089461	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		594,195.26	579,336.44	{(f1: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 594195.26, modificado: 579336.44})}	07000464	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000464	N	0	0	45	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 44, direccion: Calle Ninguno, lon: -92.853474, lat: 17.646936})}	11-07-2022	23-09-2022	579,336.44	579,336.44	579,336.44	579,336.44	579,336.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0})}	En Ejecución	Validado avances	{(obs1: {observación: Los beneficiados son: 20 hombres y 16 mujeres, trimestre: 4.0, usuario: reyna psalazar, fecha: 2023-01-09})}	Sin observaciones	

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	Y1_CICLO_DE_RECURSO	Y1_RAMO	Y1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Y2_CICLO_DE_RECURSO	Y2_RAMO	Y2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	4	TAB22020208887	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,993,392.49	1,930,213.16	{f1: {ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993392.49, modificado:1930213.16}}	07000427 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demol.), en la Primaria Porfirio González Romero, con clave 27DPR0554C. Benito Juárez 3ra. Sección. Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000427	N		0	0	149	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:Calle Ranchería Benito Juárez tercera sección, lon:-93.1641, lat:18.163}}	20-05-2022	31-07-2022	1,930,213.16	1,930,213.16	1,930,213.16	1,930,213.16	1,930,213.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion: Los beneficiados son: 77 hombres y 72 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones
2022	4	TAB22020208828	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				530,714.79	523,030.97	{f1: {ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530714.79, modificado:523030.97}}	07000444 Construcción de Un Aula Didáctica y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jorge Eddier Sosa Espadas, con clave 27EJN0248D. Reforma 2da. Sección (Santa María). Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000444	N		0	0	103	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Calle Ranchería Reforma segunda sección -El Coquilo, lon:-93.0469, lat:18.3348}}	06-06-2022	21-06-2022	523,030.97	523,030.97	523,030.97	523,030.97	523,030.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion: Los beneficiados son: 51 hombres y 62 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones
2022	4	TAB22020208653	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,276,747.89	1,276,747.89	{f1: {ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDETERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276747.89, modificado:1276747.89}}	07000466 Construcción de Subestación Eléctrica de 75 Kva, en la Primaria Ana María Vidal Vda. de C. con clave 27DPR0585W. Jonuta. Mpio. Jonuta, Tabasco. FAM Básico 2022.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000466	N		0	0	345	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza, lon:-92.1367, lat:18.6907}}	11-07-2022	23-09-2022	1,228,153.10	1,228,153.10	1,168,884.53	1,168,884.53	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observacion: Los beneficiados son: 19 hombres y 10 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazarc, fecha:2023-01-09}}	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCERO										AVANCES FISICOS	FOTO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PM_CICLO DE RECURSO	PM_RAMO	PM_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PD_CICLO DE RECURSO	PD_RAMO	PD_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	TAB2020208999	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				602,518.69	590,813.66	(R1: ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602518.69, modificado:590813.66)	07000434	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000434	N	0	0	307	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:13, localidad:63, direccion:Calle Poblado Tapotzingo, lon:-93.0146, lat:18.2045))	08-06-2022	21-08-2022	590,813.66	590,813.66	590,813.66	590,813.66	590,813.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: (observación: Los beneficiados son: 165 hombres y 141 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones	
2022	4	TAB2020208947	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				513,782.77	600,902.07	(R1: ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513782.77, modificado:500902.07)	07000465	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000465	N	0	0	104	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:13, localidad:92, direccion:Calle Ninguno, lon:-93.033692, lat:18.219495))	11-07-2022	23-09-2022	600,902.07	500,902.07	500,902.07	500,902.07	500,902.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: (observación: Los beneficiados son: 71 hombres y 33 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones	
2022	4	TAB2020208392	Proyecto de Inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				284,342.22	279,498.87	(R1: ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284342.22, modificado:279498.87)	07000474	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000474	N	0	0	27	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:13, localidad:21, direccion:Calle Ranchería Pastal, lon:-92.9329, lat:18.2016))	09-07-2022	04-11-2022	279,498.87	279,498.87	279,498.87	279,498.87	279,498.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0))	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: (observación: Los beneficiados son: 13 hombres y 14 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EXERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB2020208910	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		3,272,956.31	3,225,437.07	{(f1: {ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272956.31, modificado:3225437.07})	07000442	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000442	N	0	0	184	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0})	1	{(geo:1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion: CALLE NINGUNO, lon:-92.803397, lat:17.543852})	01-06-2022	29-08-2022	3,225,437.07	3,225,437.07	3,225,437.07	3,225,437.07	3,225,437.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0})	En Ejecución	Validado avances	{(obs:1: {observación: Los beneficiados son: 95 hombres y 89 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-09})	Sin observaciones	
2022	4	TAB2020208886	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica		5,714,259.21	5,714,259.21	{(f1: {ciclo_recursos:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714259.21, modificado:5714259.21})	07000424	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000424	N	0	0	44	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0})	1	{(geo:1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 44, lon:-91.419966, lat:17.468009})	24-05-2022	29-08-2022	5,714,258.95	5,714,258.66	5,706,425.75	5,706,425.75	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0})	En Ejecución	Validado avances	{(obs:1: {observación: Los beneficiados son 28 Hombres y 18 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna psalazarc, fecha:2023-01-09})	Sin observaciones	



FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB22020208886	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,054,749.10	2,054,749.10	01: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054749.1, modificado:2054749.1)	07000425	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000425	N	0	0	44	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 44, lon: -91.419966, lat:17.488093))	24-05-2022	30-10-2022	2,013,709.53	2,013,709.53	1,982,372.95	1,982,372.95	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: (observación: Los beneficiados son: 26 hombres y 18 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazero, fecha:2023-01-09))	(obs:1: (observación: a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario: yulianaprieghe, fecha:2023-01-13), obs2: (observación: a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario: yulianaprieghe, fecha:2023-01-13), obs3: (observación: a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario: yulianaprieghe, fecha:2023-01-13), obs4: (observación: a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario: yulianaprieghe, fecha:2023-01-13))	
2022	4	TAB22020208906	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,770,865.20	1,716,834.42	01: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770865.2, modificado:1716834.42)	07000435	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000435	N	0	0	18	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Calle Manuel Llargo Heredia, lon: -91.403712, lat:17.469561))	06-06-2022	19-06-2022	1,716,834.42	1,716,834.42	1,716,834.42	1,716,834.42	1,716,834.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0))	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: (observación: Los beneficiados son: 8 hombres y 10 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reynapalazero, fecha:2023-01-09))	Sin observaciones	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM BÁSICO


AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	TAB20202089020	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,239,611.19	1,213,679.87	[R1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239611.19, modificado:1213679.87]]	07000436	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000436	N	0	0	173	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	1	[geo:1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Colonia Pueblo Unido, lon:-91.4259, lat:17.4775)]	06-06-2022	31-08-2022	1,213,679.87	1,213,679.87	1,213,679.87	1,213,679.87	1,213,679.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs:1: (observación: Los beneficiados son: 85 hombres y 88 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna pasilazar, fecha:2023-01-09)]	Sin observaciones	
2022	4	TAB20202086025	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,342,534.43	1,308,698.49	[R1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342534.43, modificado:1308698.49]]	07000437	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000437	N	0	0	173	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0)]	1	[geo:1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Colonia Pueblo Unido, lon:-91.4259, lat:17.4775)]	06-06-2022	31-08-2022	1,308,698.49	1,308,698.49	1,308,698.49	1,308,698.49	1,308,698.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0)]	En Ejecución	Validado avances	[obs:1: (observación: Los beneficiados son: 85 hombres y 88 mujeres, trimestre:4.0, usuario:reyna pasilazar, fecha:2023-01-09)]	Sin observaciones	



DRA. EGLAR BERNALTO LANDERO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN



M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM MEDIA SUPERIOR AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CI_CICLO_REC	CI_RAMO	CI_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CI_CICLO_REC	CI_RAMO	CI_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSALE	ENTIDAD_RESPONSALE	ID_MUNICIPIO_RESPONSALE	MUNICIPIO_RESPONSALE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	RUBRO_CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2022	4	TAB2203021 39187	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				967,665.17	967,665.17	{(FI: ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 967665.17, modificado 967665.17)}	07000491 Construcción de Un aula didáctica y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm 35, con clave 27ECB0038K Cd Cárdenas, Mpio de Cárdenas, Tabasco FAM Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000491	N	0	0	1,138	{(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0)}	1	{(geo1 (cve_municipio 2, localidad 1, direccion Periférico la Ceiba, Heroica Cárdenas, lon-93.362806, lat 17.97875)}	09-08-2022	22-10-2022	943,520.48	943,520.48	776,485.04	776,485.04	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0)}		En Ejecución	Valido avance	{(obs1 (observación Los beneficiados son: 588 Hombres y 570 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapala zarc, fecha 2023-01-11)}	{(obs1 (observación a solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2023-01-13), obs2 (observación a solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2023-01-13), obs3 (observación a solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2023-01-13), obs4 (observación a solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2023-01-13)}
2022	4	TAB2203021 39225	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				933,256.56	933,256.56	{(FI: ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 933256.56, modificado 933256.56)}	07000492 Construcción de Un aula didáctica y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm 26, con clave 27ECB00340 Plátano y Cacao 2da Sección (La Isla) Mpio de Centro, Tabasco FAM Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000492	N	0	0	704	{(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0)}	1	{(geo1 (cve_municipio 4, localidad 152, direccion Carretera Vhsa-cárdenas KM 500 2da sección, Plátano y cacao 49, la manga II etapa, lon-93.196389, lat 17.9725)}	09-08-2022	22-10-2022	926,270.63	926,270.63	817,328.57	817,328.57	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0)}		En Ejecución	Valido avance	{(obs1 (observación Los Beneficiados son: 356 Hombres y 348 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapala zarc, fecha 2023-01-11)}	Sin observaciones
2022	4	TAB2203021 39241	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				449,865.86	441,067.95	{(FI: ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 449865.86, modificado 441067.95)}	07000493 Mantenimiento en el Edificio A en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 163, con clave 27DC10004K Villahermosa Mpio de Centro, Tabasco Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000493	N	0	0	1,868	{(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{(geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Av. Revolución 1102, 18 de Marzo, lon-92.565154, lat 17.973583)}	15-08-2022	28-10-2022	441,067.95	441,067.95	441,067.95	441,067.95	441,067.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0)}		En Ejecución	Valido avance	{(obs1 (observación Los beneficiados son: 866 Hombres y 1002 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapala zarc, fecha 2023-01-11)}	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM MEDIA SUPERIOR AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FE. CICLO DE RECURSO	FE. RAMO	FE. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL ASIGNADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	RUBRO CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	TAB2203021 39262	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,169,392.14	1,134,387.89	(ff1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1169392.14, modificado: 1134387.89))	07000494 Construcción de Subestación Eléctrica de 300 Kva en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 163, con clave 27DCT0004K, Villahermosa, Mpio de Centro, Tabasco Fam Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000494	N	0	0	1,868	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Av. Revolución 1102, 18 de Marzo, Ion - 92 965194, lat 17.973563))	09-08-2022	22-10-2022	1,134,387.89	1,134,387.89	1,134,387.89	1,134,387.89	1,134,387.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avances: 1.0))	En Ejecución	Valido avances	(obs1: (observación Los beneficiados son, 865 hombres y 1002 mujeres, trimestre 4.0, usuario reynaspala zarc, fecha 2023-01-11))	Sin observaciones	
2022	4	TAB2203021 39357	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				848,435.47	848,435.47	(ff1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 848435.47, modificado: 848435.47))	07000495 Mantenimiento en Areas Experimentales Granjas, Cobartizo y Unidad Lechera en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm.054, con clave 27DTA0054U, Villa Unión,Mpio de Centro, Tabasco Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000495	N	0	0	1,308	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	1	(geo1: (cve_municipio 4, localidad 273, direccion KM. 14 CARRETERA VHSA-FRONTERA, Ion- 92 885202, lat 18.102483))	17-08-2022	30-10-2022	827,261.20	827,261.20	655,857.81	655,857.81	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avances: 3.0))	En Ejecución	Valido avances	(obs1: (observación Los beneficiados son, 682 hombres y 626 mujeres, trimestre 4.0, usuario reynaspala zarc, fecha 2023-01-11))	Sin observaciones	
2022	4	TAB2203021 39372	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,301,000.00	1,284,330.21	(ff1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1301000.0, modificado: 1284330.21))	07000497 Mantenimiento de los Edificios A,C y Obra Complementaria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm.093, con clave 27DTA0093W, Ceibita Ira Sección,Mpio de Tacotalpa, Tabasco Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000497	N	0	0	236	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	1	(geo1: (cve_municipio: 15, localidad 12, direccion KM 1 Carretera, Jalapa, Ion - 92 833333, lat 17.601867))	09-08-2022	22-10-2022	1,284,330.21	1,284,330.21	1,284,330.21	1,284,330.21	1,284,330.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avances: 3.0))	En Ejecución	Valido avances	(obs1: (observación Los beneficiados son, 141 hombres y 95 mujeres, trimestre 4.0, usuario reynaspala zarc, fecha 2023-01-11))	Sin observaciones	
2022	4	TAB2203021 39392	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,145,279.00	1,110,820.96	(ff1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1145279.0, modificado: 1110820.96))	07000498 Mantenimiento de los Edificios A y D en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Núm.70, con clave 27DCT0005J, Villahermosa, Mpio de Centro, Tabasco Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000498	N	0	0	1,703	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0))	1	(geo1: (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Blvd. Industria Nacional Mexicana, Villa Las Flores, Ion - 92 903194, lat 18.029472))	09-08-2022	22-10-2022	1,110,820.96	1,110,820.96	1,110,820.96	1,110,820.96	1,110,820.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 2.0))	En Ejecución	Valido avances	(obs1: (observación Los beneficiados son, 827 Hombres y 876 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynaspala zarc, fecha 2023-01-11))	Sin observaciones	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																														AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	POLIO	CATEGORIA	CILO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CILO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	BUCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES GESTION	
2022	4	TAB220402202717	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				658,051.68	658,051.68	(#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 658051.68, modificado 658051.68))	07000496 Mantenimiento en los Edificios A, B, C, D y E en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 295, con clave 27D1A0266X, Poblado C-29 General Vicente Guerrero, Mpio. de Cárdenas, Tabasco Fam Media Superior 2022. Mantenimiento en Áreas Experimentales: Granjas, Cobertizo y Unidad Lechera en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 294, con clave 27D1A0054U, Villa Unión, Mpio. de Centro Tabasco Fam Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000496	S	130	229	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0))	1	(geo1: (cve_municipio 2, localidad 50, direccion Pobl. C-29 General Vicente Guerrero, lon: -93.4389, lat: 18.0499))	31-10-2022	31-10-2022	658,051.68	658,051.68	658,051.68	658,051.68	658,051.68	658,051.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 5.0))		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	TAB220402202720	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				800,000.00	800,000.00	(#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 800000.00, modificado 800000.00))	07000503 Adquisición de Equipos de Computo para el Plantel 10 del CECTYE "Unidad Zapotal S.P. Mulato Huimanguillo", con clave 27ETC0010U, Palo Mulato (Zapotal) Mpio. Huimanguillo, Tabasco FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000503	S	126	84	0	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio 8, localidad 63, direccion Pobl. palo mulato (zapotal), lon: -93.770215, lat: 18.016559))	09-12-2022	09-12-2022	770,700.98	770,700.98	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.01))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	TAB220402202729	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				800,000.00	800,000.00	(#1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 800000.00, modificado 800000.00))	07000504 Adquisición de Equipos de Computo para el Plantel 8 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Teapa", con clave 27ETC0008F, Teapa Mpio. Teapa, Tabasco FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000504	S	36	56	0	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio 16, localidad 1, direccion Carretera a Teapa-Tacotalpa km. 4.5 Francisco Javier Mina, lon: -92.953, lat: 17.5483))	09-12-2022	09-12-2022	770,700.98	770,700.98	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.01))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM MEDIA SUPERIOR AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PI - CICLO DE RECURSO	PI - RAMO	PI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PI - CICLO DE RECURSO	PI - RAMO	PI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	RUBRO/CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA/FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2022	4	TAB2204022 02738	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				800,000.00	800,000.00	(PI: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 800000.0, modificado 800000.0))	07000505 Adquisición de Equipos de Cómputo para el Plantel 11 del CECYTE "Unidad Buena Vista Centro", con clave 27ETC00111. Buena Vista 1ra Sección. Mpio. Centro, Tabasco. FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000505	S	59	89	0	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:61, direccion:Prolongación Sor Juana Inés de la Cruz, R/A Buena Vista 1ra. sección, lon - 92.7507, lat 18.1453))	09-12-2022	09-12-2022	770,700.98	770,700.98	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.01))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	TAB2204022 02744	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				635,000.00	635,000.00	(PI: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 635000.0, modificado 635000.0))	07000506 - Adquisición de Equipos de Cómputo para el Plantel 18 CECYTE "Unidad Encrucijada Tercera Sección, Cárdenas" con clave 27ETC0018M. Encrucijada 3ra. Secc. (Las Calzadas) Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Media Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000506	S	86	128	0	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:35, direccion:Pub. Encrucijada 3ra. sección, lon - 93.556003, lat 18.257469))	09-12-2022	09-12-2022	634,694.93	634,694.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.01))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación nombre, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2023-01-14), obs2 (observación nombre, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2023-01-14), obs3 (observación nombre, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2023-01-14), obs4 (observación nombre, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2023-01-14))
2022	4	TAB2204022 02748	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				603,404.00	603,404.00	(PI: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 603404.0, modificado 603404.0))	07000507 Adquisición de Equipos de Cómputo para el Plantel 5 del CECYTE "Unidad Ignacio Allende Centla", con clave 27ETC00056. Ignacio Allende Mpio. Centla, Tabasco. FAM Media Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000507	S	164	246	0	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:35, direccion:Calle Ignacio Allende, lon - 92.853675, lat 18.363489))	09-12-2022	09-12-2022	589,359.58	589,359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.01))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. ROSA CORNELIO LANDERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

FAM SUPERIOR
AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PI. CICLO DE RECORSO	PI. RAMO	PI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PI. CICLO DE RECORSO	PI. RAMO	PI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SEGUIMIENTO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	TAB220302139509	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,442,623.00	1,442,523.65	(PI: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1442623.0, modificado: 1442523.65))	07000453 Equipamiento para el Diagnóstico Ambiental del Laboratorio de Química del Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave 27MSU00142. Frontera, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Secretaría de Educación	07000453	N	0	0	1,560	(meta1 (unidad_medida Equipamiento, meta 1 0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 3, localidad 1, direccion Calle Ejido S/n Col. Siglo XXI, lon -92.63343, lat 18.53225))	20-07-2022	17-10-2022	1,442,523.65	1,442,523.65	1,442,523.65	1,442,523.65	1,442,523.65	0	sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Equipamiento, avance 1.0))		En Ejecución	Validado avances	(obs1 (observación Los beneficiados son: 865 hombres y 675 mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapalaz arc, fecha: 2023-01-11))	sin observaciones
2022	4	TAB220302139519	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				4,000,000.00	3,999,997.71	(PI: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4000000.0, modificado: 3999997.71))	07000482 Construcción de Techumbre en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU00201. Oxilzapotlán, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Nivel Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Secretaría de Educación	07000482	N	0	0	436	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1 0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 214, direccion Ignacio Zaragoza sin lomas de Oxilzapotlán uno, lon -92.861987, lat 18.145))	09-08-2022	06-12-2022	3,999,997.71	3,999,997.71	3,999,997.71	3,999,997.71	3,999,997.71	0	sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0))		En Ejecución	Validado avances	(obs1 (observación Los beneficiados son: 300 hombres y 130 mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapalaz arc, fecha: 2023-01-11))	sin observaciones
2022	4	TAB220302139563	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				12,320,169.00	12,320,169.00	(PI: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 12320169.0, modificado: 12320169.0))	07000485 Construcción de una Biblioteca para 300 lectores en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo, con Clave 27MSU00567. En La Cd. de Huimanguillo, Mpio. de Huimanguillo, Tabasco. Fam Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Secretaría de Educación	07000485	N	0	0	245	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 8, localidad 1, direccion Cd. de Huimanguillo, lon: -93.3908, lat 17.8352))	10-08-2022	31-12-2022	11,443,649.21	11,443,649.21	10,009,728.47	10,009,728.47	0.00	sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.7))		En Ejecución	Validado avances	(obs1 (observación Los beneficiados son: 137 Hombres y 108 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapalaz arc, fecha: 2023-01-09))	sin observaciones	
2022	4	TAB220302139578	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				9,000,000.00	9,000,000.00	(PI: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9000000.0, modificado: 9000000.0))	07000487 Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo III en Planta Alta y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca con clave 27MSU00201. Oxilzapotlán, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Nivel Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Secretaría de Educación	07000487	N	0	0	436	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0))	1	(geo1 (cve_municipio 4, localidad 214, direccion Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon -92.856488, lat 18.135365))	09-08-2022	31-12-2022	9,000,000.00	9,000,000.00	8,516,120.74	8,516,120.74	0.00	sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.96))		En Ejecución	Validado avances	(obs1 (observación Los beneficiados son: 306 Hombres y 130 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapalaz arc, fecha: 2023-01-09))	sin observaciones	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO
2022	4	TAB220302135585	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																			
2022	4	TAB220302135586	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																			
2022	4	TAB220302139004	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																			

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RZ - CICLO DE RECURSO	RZ - RAMO	RZ - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	4	TAB2203021 39611	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				6,406,113.00	6,406,113.00	(FI: ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6406113.0, modificado 6406113.0)	07000509 Construcción de Rampa Cúpula de escaleras y O. E. en la Unidad Académica Sede Vía Vicente Guerrero de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27E1U0020. Vicente Guerrero, Mpio de Centla, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000509	N	0	0	343 (meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1 0))	1	(geo1: (cve_municipio 3, localidad 1, direccion Vicente Guerrero, lon - 92.850424, lat 18.386067))	17-08-2022	29-12-2022	6,406,112.18	6,406,112.18	5,313,999.48	5,313,999.48	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.85))		En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación Los beneficiados son: 105 Hombres y 238 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha 2023-01-10))	Sin observaciones	
2022	4	TAB2203021 39617	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				19,894,282.00	19,894,282.00	(FI: ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1.9894282E7, modificado 1.9894282E7)	07000510 Construcción de Barda Perimetral e Iluminación, Banqueta y Guarnición (1ra Etapa) en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, con clave 27MSU00142. Frontera, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000510	N	0	0	1,560 (meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2 0))	1	(geo1: (cve_municipio 3, localidad 1, direccion Frontera, lon -92.633233, lat 18.532185))	02-09-2022	30-12-2022	19,894,281.02	19,894,281.02	16,488,317.53	16,488,317.53	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.75))		En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación Los beneficiados son: 885 Hombres y 675 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha 2023-01-10))	Sin observaciones	
2022	4	TAB2203021 39622	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				608,470.97	608,470.97	(FI: ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 608470.97, modificado 608470.97)	07000511 Equipamiento de Mobiliario y Equipo de Oficina para el Área Administrativa en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, con clave 27MSU00077. Villa la Venta, Mpio de Huimanguillo, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000511	N	0	0	1,440 (meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1 0))	1	(geo1: (cve_municipio 8, localidad 98, direccion Calle Compañía la Venta Sánchez Magallanes, lon -94.048, lat 18.0398))	08-08-2022	20-09-2022	560,489.22	560,489.22	215,230.20	215,230.20	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.4))		En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación Los beneficiados son: 906 Hombres y 542 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha 2023-01-10))	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO								AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECIBO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL_PROBADO	MONTOS GLOBAL_MODIFICADO	PUNTO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	HEGEBENEFICARIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURA	OBSERVACIONES_REVISION	
2022	4	TAB220302136813	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1,875,108.69	1,867,529.58	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875108.69, modificado:1867529.58))	07000512 Equipamiento de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo II para el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU00203 Ocuilzapotlán, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Nivel Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000512	N	0	0	0	436	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Ignacio Zaragoza s/n lomas de Ocuilzapotlán uno, lon: -92.856488, lat:18.135365))	08-08-2022	20-09-2022	1,867,529.58	1,867,529.58	1,295,843.94	1,295,843.94	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance:0.44))	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: (observación Los beneficiados son: 306 Hombres y 130 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha:2023-01-10))		Sin observaciones
2022	4	TAB220302136833	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	7,026,943.59	6,939,933.05	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7026943.59, modificado:6939933.05))	07000513 Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Fortalecimiento de Laboratorios, Mobiliario para Aulas, Auditorio y otros espacios educativos en la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU00205E Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000513	N	0	0	0	4,049	(meta1: (unidad_medida Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera Cardenas-Humanguillo Km 2 S/n Rancheria Invitab Paso Playa, lon: -93.3769, lat:17.9694))	08-08-2022	20-09-2022	6,939,933.05	6,939,933.05	2,288,602.37	2,288,602.37	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Mobiliario y equipo, avance:0.27))	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: (observación Los beneficiados son: 2,084 Hombres y 1,965 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha:2023-01-10), obs2: (observación Los beneficiados son: 2,084 Hombres y 1,965 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha:2023-01-10))		Sin observaciones
2022	4	TAB220302139916	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	500,000.00	491,976.32	(#1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:491976.32))	07000535 Rehabilitación del Teatro al aire libre de la Universidad Intercultural de Tabasco Sede de Oxolotlán, con clave 27MSU00059N Oxolotlán, Mpio de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000535	N	0	0	0	428	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Carretera Oxolotlán-Tacotalpa KM 1 S/N Poblado Oxolotlán, lon: -92.743365, lat:17.363622))	12-09-2022	10-11-2022	491,976.32	491,976.32	491,976.32	491,976.32	491,976.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance:1.0))	En Ejecución	Validado avances	(obs:1: (observación Los beneficiados son: 199 Hombres y 229 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha:2023-01-11))		Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	TAB2203021 3950	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			1,889,850.62	1,868,917.89	(f1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1889850.62, modificado 1868917.89))	07000536 Mantenimiento de Caminos de Acceso y Paso Peatonal(Banqueta)s los Edificios de Talleres y Laboratorios en el Inst.Tec. Superior de Macuspiana con clave 27EIT0004D Lerdo de Tejeda 1ra Sección Mpio Macuspiana Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000536	N	0	0	1,172	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio 12, localidad 16, direccion CALLE KILOMETRO 3.5 CARRETERA MACUSPANA-BELEN, lon: -92.639, lat 17.7929))	12-09-2022	31-12-2022	1,868,917.89	1,868,917.89	1,853,191.06	1,853,191.06	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.99))	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación Los beneficiados son: 820 Hombres y 352 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha 2023-01-11))		Sin observaciones
2022	4	TAB2203021 4005	Proyecto de inversión	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			2,673,058.38	2,673,058.38	(f1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2673058.38, modificado 2673058.38))	07000537 Mantenimiento mayor de impermeabilización en Edificios(Edificio A,Edificio B,Edificio C y Biblioteca)en el Inst. Tec. Superior de Macuspiana con clave 27EIT0004D Lerdo de Tejeda 1ra Sección Mpio Macuspiana Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000537	N	0	0	1,172	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0))	1	(geo1: (cve_municipio 12, localidad 69, direccion Calle Lerdo de Tejeda 1ra. secc, lon: -92.639, lat 17.7929))	12-09-2022	31-12-2022	2,590,844.10	2,590,844.10	1,719,520.32	1,719,520.32	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.4))	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación Los beneficiados son: 820 Hombres y 352 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha 2023-01-11))		Sin observaciones
2022	4	TAB2203021 40141	Adquisición	2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			2,327,599.48	2,327,599.48	(f1: (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2327599.48, modificado 2327599.48))	07000514 Mobiliario y Equipamiento de la Unidad Académica Departamental Tipo Basileo en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa, Con Clave 27MSU00490, Rivera Alta, Mpio De Nacajuca, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000514	N	0	0	1,366	(meta1: (unidad_medida Mobiliario y equipo, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio 13, localidad 72, direccion Carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez Km. 0-800, lon: -93.010692, lat 18.1897429))	08-08-2022	06-09-2022	2,325,398.44	2,325,398.44	427,999.40	427,999.40	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Mobiliario y equipo, avance 0.32))	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación Los beneficiados son: 887 Hombres y 479 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha 2023-01-13), obs2: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe fecha 2023-01-13), obs3: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe fecha 2023-01-13), obs4: (observación a solicitud del ejecutor, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe fecha 2023-01-13))		Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO	HIJOS DE RECORSO
2022	4	TAB2203021 40170	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																		
2022	4	TAB2203021 40174	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																		
2022	4	TAB2203021 40180	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																		
2022	4	TAB2203021 40195	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																		

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL PRESUPUESTADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MULES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	4	TAB220402200906	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				6,196,980.72	6,196,980.72	(FI ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6196980.72, modificado 6196980.72)	07000486 Construcción de Acceso Principal, Caseta de vigilancia, Estacionamiento y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico Superior de los Rios, con clave 27MSU0023G, Cd. de Balancán, Mpio. de Balancán, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000486	5	722	1,466	0	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0))	1	(geo1: (cve_municipio 1, localidad 1, direccion Prolong. Lic. Carlos Alberto Madrazo, lon - 91.5338, lat 17.8004))	10-08-2022	11-01-2023	6,196,712.05	6,196,712.05	5,026,640.43	5,026,640.43	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.44))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	TAB220402203322	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				443,429.94	443,429.94	(FI ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 443429.94, modificado 443429.94)	07000528 Mobiliario y Laboratorio de Usos Múltiples, del Instituto Tecnológico de Humanguillo, con clave 27MSU0056Y, Humanguillo, Mpio. Humanguillo, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000528	5	108	137	0	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio 8, localidad 1, direccion Prolongación Hidalgo Via Periferico, lon - 93.3908, lat 17.8352))	09-12-2022	13-01-2023	410,986.46	410,986.46	131,834.58	131,834.58	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.3))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	TAB220402203334	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,091,046.64	1,091,046.64	(FI ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1091046.64, modificado 1091046.64)	07000529 Adquisición de Mobiliario en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas de la Universidad Intercultural de Tabasco, con Clave 27E1U00030, Tamulté de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000529	5	143	72	0	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio 4, localidad 163, direccion Calle Lázaro Cárdenas S/N, lon - 92.784691, lat 18.156819))	09-12-2022	13-01-2023	1,091,039.16	1,091,039.16	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.01))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	TAB220402203347	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				345,983.32	345,983.32	(FI ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 345983.32, modificado 345983.32)	07000530 Adquisición de Equipamiento Especializado para la Interconectividad Institucional, del Instituto Tecnológico Superior de los Rios, con clave 27MSU0023G, Balancán, Mpio. Balancán, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000530	5	722	1,466	0	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio 1, localidad 1, direccion Prolongación Licenciado Carlos A. Madrazo, lon - 91.5338, lat 17.8004))	09-12-2022	13-01-2023	343,360.00	343,360.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.01))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	TAB220402203368	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,234,416.35	1,234,416.35	(FI ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1234416.35, modificado 1234416.35)	07000531 Equipamiento de Lab. y Aulas de las Cámaras de Ing. Civil, Electr., Ambiental, Sist. Computacionales, Socio e Idiomas del Instituto Tecnológico Superior de los Rios con clave 27MSU0023G, Balancán, Mpio. Balancán, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000531	5	722	1,446	0	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (cve_municipio 1, localidad 1, direccion Prolongación Lic. Carlos A. Madrazo, lon - 91.5338, lat 17.8004))	09-12-2022	13-01-2023	1,226,492.35	1,226,492.35	45,066.00	45,066.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.04))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																										
PERIODO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO	FECHA DE RECORSO
2022	4	1A52204022 03419	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																				
2022	4	1A52204022 03431	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																				
2022	4	1A52204022 03442	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior																				

FAM SUPERIOR
AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CALD	TRIMESTRE	CALD	CATEGORIA	NI - CICLO DE RECURSO	NI - RAMO	NI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NI - CICLO DE RECURSO	NI - RAMO	NI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL INGRESADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	RECURSOS	TIPO DE REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETAS FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES BENEFICION
2022	4	TAB220402203513	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				6,000,000.00	6,000,000.00	(FI ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6000000.0, modificado 6000000.0)	07000561 Construcción de Banda Perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSU0001V Occidente 3ra Sección, Mpio de Comalcalco, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000561	S	1,433	2,016	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 5, localidad 83, direccion Carretera Comalcalco - Paraiso Km 2, lon -93.215829, lat 18.294924))	27-10-2022	13-01-2023	6,000,000.00	6,000,000.00	4,371,622.52	4,371,622.52	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.5))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	TAB220402203535	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				3,515,712.00	3,515,712.00	(FI ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3515712.0, modificado 3515712.0)	07000562 Mantenimiento y Rehabilitación General de la Infraestructura existente en el Campus Universitario Olapa 3, de la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E Paso y Playa Mpio Cárdenas, Tabasco o FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000562	S	1,965	2,084	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 2, localidad 145, direccion Prologacion en Guadalupe Victoria, lon -93.3768, lat 17.5694))	14-10-2022	13-01-2023	3,481,198.26	3,481,198.26	2,884,960.19	2,884,960.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.6))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	TAB220402203548	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				2,100,000.00	2,100,000.00	(FI ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2100000.0, modificado 2100000.0)	07000563 Construcción de Cancha Techada de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, con clave 27MSU0001B, Francisco Javier Miza (Argentina) Mpio Teapa, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000563	S	468	891	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 16, localidad 5, direccion Carretera Estatal tramo Teapa - Tacotalpa km 4.5, lon -92.911398, lat 17.546308))	13-10-2022	13-01-2023	2,077,006.18	2,077,006.18	1,995,552.00	1,995,552.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.96))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	TAB220402203550	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				1,500,000.00	1,500,000.00	(FI ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1500000.0, modificado 1500000.0)	07000564 Adquisición de Estructura Metálica en Edificio F de la División de Ingeniería Agrónoma del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra con clave 27MSU0001B, Francisco Javier Miza (Argentina) Mpio Teapa, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000564	S	468	891	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 16, localidad 5, direccion Carretera Estatal tramo Teapa - Tacotalpa km 4.5, lon -92.911398, lat 17.546308))	13-10-2022	13-01-2023	1,490,375.02	1,490,375.02	447,112.51	447,112.51	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.25))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

FAM SUPERIOR
AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PI_CICLO DE RECURSO	PI_RAMO	PI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PI_CICLO DE RECURSO	PI_RAMO	PI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MONITOREADO	DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
												NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	D_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	BUSQUEDA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IPC_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	REVERIGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARTELA_FOTOS	STATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR			
2022	4	TAB2204022 03572	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				937,608.48	937,608.48	{PI_ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 937608.48, modificado 937608.48}}	07000565 Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para diversas áreas del Instituto Tecnológico de Villahermosa, con clave Z7MSU0180X Villahermosa, Mpio. Centro, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000565	S	1,613	3,311	0	{meta 1: (unidad_medida Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion Calle Hamaca, lon: -92.9194, lat: 17.9878)}	09-12-2022	15-12-2022		937,608.48	937,608.48	937,608.48	937,608.48	937,608.48		Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta 1: (unidad_medida Equipamiento, avance: 1.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	TAB2204022 03619	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				20,517,422.37	20,517,422.37	{PI_ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 205174223.767, modificado 205174223.767}}	07000566 Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorios y Talleres para el Instituto Tecnológico de Villahermosa, con clave Z7MSU0180X Villahermosa, Mpio.Centro, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000566	S	1,613	3,311	0	{meta 1: (unidad_medida Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion Calle Hamaca, lon: -92.9194, lat: 17.9878)}	09-12-2022	13-01-2023	20,506,874.18	20,506,874.18	1,625,926.30	1,625,926.30	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta 1: (unidad_medida Equipamiento, avance: 0.06)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	4	TAB2204022 03637	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				4,357,689.00	4,357,689.00	{PI_ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4357689.0, modificado 4357689.0 }}	07000567 Mantenimiento de Cerca Perimetral con Baranda y Acceso en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, de la UAAT, con clave Z7USU0003W Tenosique de Pino Suárez, Mpio.Tenosique, Tabasco FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000567	S	497	331	0	{meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion:Calle Tenosique de Pino Suárez, lon:-91.4259, lat:17.4778)}	13-10-2022	13-01-2023	4,357,685.01	4,357,685.01	3,686,807.43	3,686,607.43	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 0.85)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2022	4	TAB2204022 03658	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				4,000,000.00	4,000,000.00	{PI_ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4000000.0, modificado: 4000000.0 }}	07000568 Conclusión de Banda Frontal que incluye Fachada para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional de la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave Z7MSU0003E Paso y Paso, Mpio. Cárdenas, Tabasco FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000568	S	1,965	2,084	0	{meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio: 2, localidad: 62, direccion Prologación Guadalupe Victoria, lon:-93.3769, lat:17.9894)}	13-10-2022	13-01-2023	3,940,567.19	3,940,567.19	3,572,368.64	3,572,368.64	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance: 0.88)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																								
CICLO	INSTRUMENTO	ACTIVO	ACTIVIDAD	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO
2022	4	TAB220402203690	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior																		
2022	4	TAB220402203711	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior																		
2022	4	TAB220402203724	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior																		
2022	4	TAB220402203738	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior																		

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DE RECURSO	Nº. REND	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	1AB220402203793	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	4,781,446.00	4,781,446.00	(R1) (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4781446.0, modificado 4781446.0))	07000573 Terminación del Edificio de Posgrado de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU1966L, Villahermosa Mpio. Centro, Tabasco. FAM Superior 2022	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000573	S	9,974	1,748	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))
2022	4	1AB220402204222	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	6,251,180.00	6,251,180.00	(R1) (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6251180.0, modificado 6251180.0))	07000574 Planta de Tratamiento de Aguas Negras en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave 27MSU0001V, Occidente 3ra sección, Mpio de Comalcalco, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000574	S	1,433	2,016	0	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))
2022	4	1AB220402204232	Adquisición	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	255,810.06	255,810.06	(R1) (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 255810.06, modificado 255810.06))	07000580 Mobiliario y Equipamiento de la Biblioteca y Laboratorio de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico de Huimanguillo con clave 27MSU0056Y Huimanguillo, Mpio Huimanguillo, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000580	S	108	137	0	(meta1 (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0))
2022	4	1AB2204022034016	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1,527,685.40	1,527,685.40	(R1) (ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1527685.4, modificado 1527685.4))	07000456 Mantenimiento General de los Edificios B, C, D, Bodega, Lab. de Ingeniería Industrial y Borda frontal en el Instituto Tecnológico Superior de los Rios, con clave 27MSU0023G Cd. de Balancán Mpio. de Balancán, Tabasco. FAM Superior 2022.	27	Tabasco	1	Balancán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000456	N	0	0	4,049	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada 6.0))

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
PERIODO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	PROYECTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL INCREMENTADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PUBLICACION BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2022	4	TAB22020209362	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	07000454	5,000,000.00	4,835,105.46	(#1 ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5000000.0, modificado 4835105.46)	07000454	Tabasco	8	Humanguillo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000454	N	0	0	0	986	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 8, localidad 98, direccion Circuito Tecnológico, lon: -94.048, lat: 18.0988))	12-07-2022	08-11-2022	4,835,105.46	4,835,105.46	4,835,105.46	4,835,105.46	4,835,105.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0))	En Ejecución	Validado avances	(obs1 (observación Los Beneficiados son: 906 Hombres y 542 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha 2023-01-09))	Sin observaciones		
2022	4	TAB22020209409	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	07000455	4,200,000.00	4,125,216.47	(#1 ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4200000.0, modificado 4125216.47)	07000455	Tabasco	8	Humanguillo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000455	N	0	0	0	986	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1 (cve_municipio 8, localidad 98, direccion Circuito Tecnológico, lon: -94.048, lat: 18.0988))	12-07-2022	08-11-2022	4,125,216.47	4,125,216.47	4,125,216.47	4,125,216.47	4,125,216.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0))	En Ejecución	Validado avances	(obs1 (observación Los beneficiados son: 906 Hombres y 542 Mujeres, trimestre 4.0, usuario reynapsalaz arc, fecha 2023-01-09))	Sin observaciones		

DRA. EUGENIA CORNELIO LANDERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ DIRECTOR GENERAL DEL I.T.F.E.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

RAMO 11 AL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
PERIODO	TRIMESTRE	PROYECTO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERUDIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2022	4	TAB220302136677	Adquisición	2022	11- Educación Pública	S300- Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	2022	11- Educación Pública	S300- Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	556,800.00	0.00	(F1: (ciclo_recurso: 2022, ramo: 11, modalidad: S, prog_pres: 300, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 556800.0, modificado: 0.0))	07000563 Adquisición de un sistema a través de una plataforma APP para las 6 Instituciones formadoras de docentes a cargo de la Secretaría de Educación de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000563	5	1,000	1,500	0	(meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))	1	(geo:1: (cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Heroes del 47 SN, lon: -92.339948, lat: 17.980074))	08-09-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Equipamiento, avance: 0.0))		Cancelado	Cancelación validada	(obs:1: (observación: Se cancela proyecto con número 07000563, con número de folio TAB220302136677, por que rechazaron la Adjudicación Directa, trimestre: 4.0, usuario: reynapalazarc, fecha: 2023-01-12))	Sin observaciones

DR. CORNELIO LANDERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. MARIA DEL CARMEN SANDOVAL ESTRADA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN