

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS										FAM BÁSICO									
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO										AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022									
ENTIDAD: TABASCO																			
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022																			

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#11_RAMO	#11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12_CICLO DE RECURSO	#12_RAMO	#12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST A	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB2102 01941660	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				7,475,143.12	7,475,141.85	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7475143.12, modificado:7475141.85}}	07000249 Const. de 6 Aulas, Direcc. Serv. Sanit. a Ctr. Subest. Eléct. de 50 kva y O. E. (Demol. de los Edif. B.D.E.F). Prim Lic. José María Pino Suárez con Clave 27DPR0859V. Pob. C-22 Lic. José Ma. Pino Suárez, Mpio. Cárdenas, Tab. FAM Básico 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000249	N	0	0	338	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:Heróica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732339, lat:18.0012067}}	21-05-2021	27-10-2021	7,475,141.85	7,475,141.85	7,475,141.85	7,475,141.85	7,475,141.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02004125	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,444,693.06	1,382,480.81	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444693.06, modificado:1382480.81}}	07000357 Construcción de 3 Aulas Didácticas y Obra Exterior en la Primaria Gilberto Aguilar Alanilla con clave 27DPR16650. Miguel Hidalgo 2da. Sección B. (La Natividad), Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Básico 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000357	N	0	0	304	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:Heróica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732339, lat:18.0012067}}	06-09-2021	29-12-2021	1,382,480.81	1,382,480.81	1,382,480.81	1,382,480.81	1,382,480.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02004397	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,256,127.50	2,158,974.19	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256127.5, modificado:2158974.19}}	07000365 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, D, E, F, G, H y Obra Exterior, en la Primaria Gilberto Aguilar Alanilla, con clave 27DPR16650. Miguel Hidalgo 2da. Sección B. (La Natividad), Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000365	N	0	0	304	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:Heróica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732339, lat:18.0012067}}	06-09-2021	29-12-2021	2,158,974.19	2,158,974.19	2,158,974.19	2,158,974.19	2,158,974.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2102 01941705	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,622,333.48	2,521,455.66	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622333.48, modificado:2521455.66}}	07000250 Construcción de 2 Talleres de 6.0x8.00 mts., Subestación Eléctrica de 75 kva y Obra Exterior en el Centro de Atención Múltiple No. 25 con Clave 27DML0025V. Vicente Guerrero, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000250	N	0	0	49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon: -92.6486586, lat:18.5333632}}	28-06-2021	15-10-2021	2,521,455.66	2,521,455.66	2,521,455.66	2,521,455.66	2,521,455.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12_CICLO DE RECURSO	#12_RAMO	#12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB2103 02003631	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				3,036,908.34	2,908,096.75	{#f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036908.34, modificado:2906096.75)}	07000295 Construcción de 5 Aulas Didácticas de 6.00x6.00 mts., Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el J.N. Rural Carmen Ramos del Río, con clave 27DJN0031G, Simón Sarlat. Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000295	N	0	0	109	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:56, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.8460586, lat:18.5333932)}	01-09-2021	29-12-2021	2,906,096.75	2,906,096.75	2,908,096.75	2,906,096.75	2,906,096.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02004142	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,123,415.47	1,075,083.26	{#f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123415.47, modificado:1075083.26)}	07000358 Construcción de Un Aula Didáctica, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el J.N. Maria Dropeza Hemida, con clave 27EJN0426Q, Capatzeno, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000358	N	0	0	113	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:331, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6480586, lat:18.5333932)}	10-09-2021	28-12-2021	1,075,083.26	1,075,083.26	1,075,083.26	1,075,083.26	1,075,083.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02004405	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,495,008.03	1,430,628.69	{#f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495008.03, modificado:1430628.69)}	07000366 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el J.N. Maria Dropeza Hemida, con clave 27EJN0426Q, Capatzeno, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000366	N	0	0	113	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:331, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6480586, lat:18.5333932)}	10-09-2021	28-12-2021	1,430,628.69	1,430,628.69	1,430,628.69	1,430,628.69	1,430,628.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02003745	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				6,951,523.78	6,951,522.25	{#f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951523.78, modificado:6951522.25)}	07000327 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F, H y Obra Exterior en la Secundaria Técnica 47 con clave 27DS70047J, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000327	N	0	0	695	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475081, lat:17.9594553)}	06-08-2021	31-12-2021	6,951,522.25	6,951,522.25	6,951,522.25	6,951,522.25	6,951,522.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB2103 02003915	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,981,652.01	5,711,572.88	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5981652.01, modificado:5711572.88)}	07000328 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, y Obra Exterior en la Secundaria Ing. Rafael Concha Linares con clave 27EE800490. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000328	N	0	0	684	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat:17.9894566}}	06-08-2021	31-12-2021	5,711,572.88	5,711,572.88	5,711,572.88	5,711,572.88	5,711,572.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02003934	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,083,123.35	2,033,000.91	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083123.35, modificado:2033000.91)}	07000329 Construcción de 5 Aulas Didácticas de 6.00x8.00 mts. y Obra Exterior en la Secundaria Ing. Rafael Concha Linares con clave 27EE800490. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000329	N	0	0	684	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat:17.9894566}}	06-08-2021	31-12-2021	2,033,000.91	2,033,000.91	2,033,000.91	2,033,000.91	2,033,000.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02003967	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,004,561.67	1,725,214.15	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004561.67, modificado:1725214.15)}	07000349 Construcción de Dirección, Muro de Contención, Subestación Eléctrica y Obra Exterior, en la Primaria Coronel Eusebio Castillo con clave 27DP00259B. Río Viejo tra. Sección, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000349	N	0	0	147	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat:17.9894566}}	06-09-2021	28-11-2021	1,725,214.15	1,725,214.15	1,725,214.15	1,725,214.15	1,725,214.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02004310	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,285,679.60	2,171,395.89	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285679.6, modificado:2171395.89)}	07000364 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en la Tercera Secundaria Rulfo Domínguez Pérez, con clave 27ETV0452D. Anacleto Canabal 2da. Sección, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000364	N	0	0	184	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat:17.9894566}}	04-10-2021	27-12-2021	2,171,395.89	2,171,395.89	2,171,395.89	2,171,395.89	2,171,395.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST A	OBSERVACIONES_REVISOR
2022	1	TAB210201941727	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				4,266,782.18	4,255,771.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4266782.18, modificado:4255771.52}}	07000252 Construcción de 5 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario en Estructura U 2C y Obra Exterior (Demolición de los Edifs. B,C,E) en la Prim. Gregorio Méndez con Clave 27DPR0277Q, Ignacio Guillén Gómez, Mpio. Comacalco, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	5	Comacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000252	N	0	0	192	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:Comacalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	28-06-2021	25-10-2021	4,255,771.52	4,255,771.52	4,255,771.52	4,255,771.52	4,255,771.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB210302004007	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,512,379.76	1,444,623.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512379.76, modificado:1444623.28}}	07000351 Subestación Eléctrica, Cerca Perimetral y Obra Exterior en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano con clave 27DPR0278P Progreso Tular 2da. Sección, Mpio. de Comacalco, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	5	Comacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000351	N	0	0	190	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:Comacalco, Tab., México, lon:-93.2216884, lat:18.261168}}	04-10-2021	30-11-2021	1,444,623.28	1,444,623.28	1,444,623.28	1,444,623.28	1,444,623.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB210201941746	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,460,357.84	2,204,856.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460357.84, modificado:2204856.18}}	07000271 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario (Demolición de los Edificios A, B, C) y Obra Exterior en la Prim. Arquímides Guzmán Marín con Clave 27DPR1640F, Cunduacán (El Moto), Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000271	N	0	0	190	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	28-06-2021	25-09-2021	2,204,856.18	2,204,856.18	2,204,856.18	2,204,856.18	2,204,856.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB210201941806	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,167,249.20	1,116,858.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167249.2, modificado:1116858.94}}	07000272 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios D, E y Obra Exterior en la Primaria Arquímides Guzmán Marín con Clave 27DPR1840F, Cunduacán (El Moto), Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000272	N	0	0	190	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	28-06-2021	25-09-2021	1,116,858.94	1,116,858.94	1,116,858.94	1,116,858.94	1,116,858.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB2103 02004024	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,982,027.68	1,942,995.96	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982027.98, modificado:1942995.96)}	07000352 Construcción Dos Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior (incluye Demolición) en la Primaria José E. Hernández con clave 27DPR03610. Camuapa 2da. Secc. Mpio. de Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000362	N	0	0	258	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:18, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon: 93.1712486, lat:18.0721544)}	06-09-2021	28-11-2021	1,942,995.96	1,942,995.96	1,942,995.96	1,942,995.96	1,942,995.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02004111	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,662,388.83	1,557,902.47	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662388.83, modificado:1557902.47)}	07000356 Construcción de Un Aula Didáctica, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el J.N. Juan de la Barrera con clave 27DJN06792. Huimango 2da. Sección (La Mona) Mpio. de Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000356	N	0	0	118	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:117, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon: 93.1712486, lat:18.0721544)}	06-09-2021	28-11-2021	1,557,902.47	1,557,902.47	1,557,902.47	1,557,902.47	1,557,902.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02003693	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,477,760.31	2,375,424.08	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477760.31, modificado:2375424.08)}	07000303 Const. de Taller de Computo, Aula Usos Múlt., Serv. Sanit. a Circulación y Obra Exterior (Demol. de los Edifis B y D) en la Tercer. Gral. Vicente Guerrero clave 27ETV00620. Tierra Nueva 3ra. Sec. Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000303	N	0	0	151	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:98, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: 93.3918106, lat:17.8320441)}	19-07-2021	16-10-2021	2,375,424.08	2,375,424.08	2,375,424.08	2,375,424.08	2,375,424.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02003997	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,288,403.68	2,232,539.15	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288403.68, modificado:2232539.15)}	07000350 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en la Telesecundaria Francisco I. Madero con clave 27ETV0472R. Francisco I. Madero. Mpio. de Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000350	N	0	0	33	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:28, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: 93.3918106, lat:17.8320441)}	06-09-2021	29-12-2021	2,232,539.15	2,232,539.15	2,232,539.15	2,232,539.15	2,232,539.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB2103 02003433	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,235,080.44	2,148,728.65	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2235080.44, modificado 2148728.65)}	07000273 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, Obra Exterior en la Primaria Leandro García Alfaro, con Clave 27DPR0549R. En el Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000273	N	0	0	252	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.17479899)}	28-06-2021	25-09-2021	2,148,728.65	2,148,728.65	2,148,728.65	2,148,728.65	2,148,728.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02003613	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,032,536.28	992,700.98	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032536.28, modificado:992700.98)}	07000274 Construcción de Un Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior en la Primaria Leandro García Alfaro, con Clave 27DPR0549R. En el Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000274	N	0	0	252	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.17479899)}	02-08-2021	30-10-2021	992,700.98	992,700.98	992,700.98	992,700.98	992,700.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02004100	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,550,138.43	2,414,080.00	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550138.43, modificado:2414080.00)}	07000355 Construcción de Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica, Barda y Obra Exterior, en la Primaria José María Morelos y Pavón con clave 27DPR058R. Igumuepa, Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000355	N	0	0	351	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.17479899)}	06-09-2021	28-11-2021	2,414,080.00	2,414,080.00	2,414,080.00	2,414,080.00	2,414,080.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02004154	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,953,646.06	1,909,096.09	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953646.06, modificado:1909096.09)}	07000359 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Primaria Mariano Matamoros con clave 27DPR0562L. Hermenegildo Galeana 2da. Sec. Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000359	N	0	0	284	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:15, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.17479899)}	10-09-2021	28-11-2021	1,909,096.09	1,909,096.09	1,909,096.09	1,909,096.09	1,909,096.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB2103 02004087	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,396,844.31	1,336,100.46	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396844.31, modificado:1336100.46}}	07000354 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior en la Telesecundaria Juan Aldama con clave 27ETV0474P. El Bejucal, Mpio. de Jonuta, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000354	N	0	0	36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada a:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-92.1364314, lat:18.0810825}}	06-09-2021	28-11-2021	1,336,100.46	1,336,100.46	1,336,100.46	1,336,100.46	1,336,100.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02003661	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				4,864,818.89	4,864,616.65	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4864818.89, modificado:4864616.65}}	07000297 Construcción de 7 Aulas Didácticas, Direcc., Serv. Sanit. a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edif. A,B,C), en el J.N. Ciudad Pemex, con clave 27EJN0064X Pemex (Ciudad Pemex), Mpio. Macuspana, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000297	N	0	0	134	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada a:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:81, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936098, lat:17.7607017}}	19-07-2021	15-11-2021	4,864,616.65	4,864,816.65	4,864,616.65	4,864,616.65	4,864,616.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02003951	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				6,554,267.87	6,548,281.78	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6554267.87, modificado:6548281.78}}	07000331 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I y Obra Exterior en la Secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra con clave 27DES0003U. Aquiles Serdán (San Fernando), Mpio de Macuspana, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000331	N	0	0	448	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada a:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936098, lat:17.7607017}}	08-08-2021	31-12-2021	6,548,281.78	6,548,281.78	6,548,281.78	6,548,281.78	6,548,281.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02004297	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,463,522.43	2,357,283.42	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463522.43, modificado:2357283.42}}	07000360 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla con clave 27ETV0394D. Profesor Caparoso Ira. Sección, Mpio. Macuspana, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000360	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada a:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:95, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936098, lat:17.7607017}}	10-09-2021	28-11-2021	2,357,283.42	2,357,283.42	2,357,283.42	2,357,283.42	2,357,283.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022


DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB2103 02004412	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,293,391.43	1,237,777.99	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293391.43, modificado:1237777.99)}	07000367 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y D, en el Jardín de Niños Primavera, con clave 27DJN0340L Macuspapa, Mpio. de Macuspapa, Tabasco, FAM Basico 2021.	27	Tabasco	12	Macuspapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000367	N	0	0	151	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspapa, Tab., México, lon:-92.5938066, lat:17.7607017)}	04-10-2021	27-12-2021	1,237,777.99	1,237,777.99	1,237,777.99	1,237,777.99	1,237,777.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02003636	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				5,739,647.93	5,498,170.52	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5739647.93, modificado:5498170.52)}	07000296 Construcción de 5 Aulas Didácticas (Incluye Demolición), Taller de Alimentos, Taller de Mecanografía, Escalera y Obra Exterior, en la Sec. General Leyes de Reforma, con clave 27DES0030R, Nacajuca, Mpio. Nacajuca, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000296	N	0	0	827	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1997426)}	19-07-2021	16-10-2021	5,498,170.52	5,498,170.52	5,498,170.52	5,498,170.52	5,498,170.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02004039	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,378,487.37	1,319,212.23	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378487.37, modificado:1319212.23)}	07000353 Subestación Eléctrica y Obra Exterior en la Primaria José María Morales con clave 27DPR0780Z Chitapee (Sección Tanjapa), Mpio. Paraiso, Tabasco, FAM Basico 2021.	27	Tabasco	14	Paraiso	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000353	N	0	0	228	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:61, direccion:Paraiso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144)}	04-10-2021	30-11-2021	1,319,212.23	1,318,212.23	1,319,212.23	1,319,212.23	1,319,212.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2104 02006922	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				978,817.21	949,603.31	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978817.21, modificado:949603.31)}	07000368 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000368	N	0	0	455	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054)}	11-11-2021	30-12-2021	949,603.31	949,603.31	949,603.31	949,603.31	949,603.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB210402056929	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				3,559,385.54	3,389,868.96	{#f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDER ALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3559385.54, modificado:3389868.96}}	07000369 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios B, I, J y Mantenimiento de Subestación Eléctrica.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000369	N	0	0	455	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:'Teapa, Tab., México, lon:-92.9500847, lat:17.5671054}}	11-11-2021	30-12-2021	3,389,868.96	3,389,868.96	3,389,868.96	3,389,868.96	3,389,868.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:'Metros Cuadrados', avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


DRA. EGLAR CORDERO LANDERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE PROYECTO																													AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2022	1	TAB2103 02005814	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				5,000,000.00	4,894,921.30	{f11: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4894921.3}}	07000314 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios C, D, E, F en la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E. Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco, FAM Superior 2021.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000314	N	0	0	4,049	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	02-08-2021	29-12-2021	4,894,921.30	4,894,921.30	4,894,921.30	4,894,921.30	4,894,921.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02005964	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				3,481,976.20	3,330,410.97	{f11: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481976.2, modificado:3330410.97}}	07000344 Construcción de Banda Frontal (incluye Fachada para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Paso y Playa, Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Superior 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000344	N	0	0	4,049	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	13-09-2021	28-12-2021	3,330,410.97	3,330,410.97	3,330,410.97	3,330,410.97	3,330,410.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02005971	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				8,000,000.00	7,999,999.74	{f11: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7999999.74}}	07000345 Construcción complementaria de la 2da. Etapa del Edificio del Almacén General en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Paso y Playa, Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Superior 2021.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000345	N	0	0	4,049	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	15-09-2021	29-12-2021	7,999,999.74	7,999,999.74	7,999,999.74	7,999,999.74	7,999,999.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02005710	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				21,013,544.93	21,013,543.70	{f11: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101354493E7, modificado:210135437E7}}	07000286 Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EJU0002E. Vicente Guerrero, Mpio. de Centla, Tabasco, FAM Superior 2021	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000286	N	0	0	448	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460686, lat:18.5333932}}	15-07-2021	31-12-2021	21,013,543.70	21,013,543.70	21,013,543.70	21,013,543.70	21,013,543.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																													AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB2104 02057221	Adquisición	2021	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				1,507,541.22	1,486,709.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507541.22, modificado:1486709.71}}	07000311 Adquisición de Mobiliario y Equipo para la unidad Académica Sede Villa Vicente Guerrero Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	27	Tabasco	3	Centla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000311	N	0	0	448	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Fronton a, Tab., México, lon: 92.6406586, lat:16.5333932}}	22-11-2021	21-12-2021	1,486,709.71	1,486,709.71	1,486,709.71	1,486,709.71	1,486,709.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02005677	Proyecto de inversión	2021	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				684,404.00	638,883.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684404.0, modificado:638883.22}}	07000280 Reconstrucción y Remodelación de la sala Audio Visual y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca con clave 27MSU0020, Ocuilzapotlán, Mpio. De Centro FAM Superior 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000280	N	0	0	436	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9475061, lat:17.989456}}	02-07-2021	15-08-2021	638,883.22	638,883.22	638,883.22	638,883.22	638,883.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02005700	Proyecto de inversión	2021	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				18,333,419.33	18,333,349.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.833341933E7, modificado:1.833334942E7}}	07000285 Construcción del Edificio Académico Tipo II, Obra Exterior y Malla perimetral en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EUIU0003D, Tamulio de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000285	N	0	0	215	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9475061, lat:17.989456}}	15-07-2021	31-12-2021	18,333,349.42	18,333,349.42	18,333,349.42	18,333,349.42	18,333,349.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02005887	Proyecto de inversión	2021	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				11,850,133.37	11,849,585.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.185013337E7, modificado:1.184958598E7}}	07000337 Mantenimiento General de Galeras en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27USU1968J, Huasteca Ira. Sección, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000337	N	0	0	1,392	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9475061, lat:17.989456}}	13-06-2021	30-12-2021	11,849,585.98	11,849,585.98	11,849,585.98	11,849,585.98	11,849,585.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB2104 02057197	Adquisición	2021	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			3,000,000.00	2,999,688.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999688.96}}	07000309 Adquisición de Equipamiento Especializado para las carreras de animación y Efectos Visuales Universidad Politécnica del Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000309	N	0	0	1,409	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475081, lat:17.989456}}	20-12-2021	31-12-2021	2,999,688.96	2,999,688.96	2,999,688.96	2,999,688.96	2,999,688.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2104 02057231	Adquisición	2021	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			1,720,209.07	1,698,179.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720209.07, modificado:1698179.43}}	07000312 Adquisición de Mobiliario y Equipo para la unidad Académica Sede Villa Tamulte de las Sabanas	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000312	N	0	0	215	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475081, lat:17.989456}}	22-11-2021	31-12-2021	1,698,179.43	1,698,179.43	1,698,179.43	1,698,179.43	1,698,179.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02005953	Proyecto de inversión	2021	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			4,406,258.44	4,216,514.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4406258.44, modificado:4216514.22}}	07000343 Mantenimiento de los Edificios U y X en la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información (DACYTI) en la UJAT con clave 27USU1970Y. Cunduacán, Mpio. de Cunduacán, Tabasco FAM Superior 2021	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000343	N	0	0	805	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	10-06-2021	28-12-2021	4,216,514.22	4,216,514.22	4,216,514.22	4,216,514.22	4,216,514.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2104 02057208	Adquisición	2021	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			2,606,650.95	2,588,817.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606650.95, modificado:2588817.99}}	07000310 Adquisición de Equipamiento Especializado Universidad Tecnológica Usumacinta	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000310	N	0	0	914	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	22-11-2021	21-12-2021	2,588,817.99	2,588,817.99	2,588,817.99	2,588,817.99	2,588,817.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB2103 02005684	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				5,735,479.00	5,478,001.98	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735479.0, modificado:5478001.98)}	07000281 Construcción de Barda Perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, con clave 27MSU0007P, Villa la Venta, Mpio. de Huimanguillo, Tabasco. FAM Superior 2021.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000281	N	0	0	1,451	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:98, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918108, lat:17.8320441)}	02-07-2021	23-11-2021	5,478,001.98	5,478,001.98	5,478,001.98	5,478,001.98	5,478,001.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2104 02057322	Adquisición	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				15,681,548.28	15,670,256.62	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.568154926E7 modificado:1.567025662E7)}	07000371 Adquisición Especializada para la Interconectividad	27	Tabasco	14	Parrasio	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000371	N	0	0	4,049	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Parrasio, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144)}	25-11-2021	30-12-2021	15,670,256.62	15,670,256.62	15,670,256.62	15,670,256.62	15,670,256.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02005943	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				4,153,036.92	4,108,189.95	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4153036.92, modificado:4108189.95)}	07000334 Construcción de Barda Perimetral en la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 27EUI0001FG, Oxolotlán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000334	N	0	0	986	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832)}	09-08-2021	31-12-2021	4,108,189.95	4,108,189.95	4,108,189.95	4,108,189.95	4,108,189.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	1	TAB2103 02005996	Proyecto de inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				4,011,167.58	4,010,989.82	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4011167.58, modificado:4010989.82)}	07000338 Construcción de la Tercera Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EUI000F, Oxolotlán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000338	N	0	0	986	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832)}	09-08-2021	31-12-2021	4,010,989.82	4,010,989.82	4,010,989.82	4,010,989.82	4,010,989.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE MARZO DE 2022

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	1	TAB210402057293	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior				3,645,155.71	3,622,754.66	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3645155.71, modificado: 3622754.66}}	07000313 Adquisición de mobiliario y equipo para la unidad Académica sede Oxokolén Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000313	N	0	0	989	{meta1: {unidad_medida: 'Mobiliario y equipo', meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 41, direccion: 'Tacotalpa, Tab., México', lon: -92.8265503, lat: 17.5989832}}	22-11-2021	21-12-2021	3,622,754.66	3,622,754.66	3,622,754.66	3,622,754.66	3,622,754.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: 'Mobiliario y equipo', avance: 1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


DRA. EGLAR CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.