

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	TAB210302004397	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,256,127.50	{IF1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2256127.5, modificado 2256127.5)}	07000365 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, D, E, F, G, H y Obra Exterior, en la Primaria Gilberto Aguilar Alamilla, con clave 27DPR16650. Miguel Hidalgo 2da. Sección B, (La Natividad) Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000365	N	0	0	304	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 7.0, meta_modificada 7.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 2, localidad 52, direccion Heroica Cárdenas, Tab., México, lon - 93.3732339, lat 18.00120677)}	06-09-2021	29-12-2021	2,158,974.52	2,158,974.52	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.1)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210201941660	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	7,475,143.12	{IF1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7475143.12, modificado 7475143.12)}	07000249 Const. de 6 Aulas, Dirección, Serv. Sanit. a Ctre. Subest. Elect. de 50 tons y O. E. (Domat. de los Edifs. B,D,E,F), Prim.Lic. José María Pino Suárez con Clave 27DPR0859V. Pob. C-22 Lic. José Ma. Pino Suárez, Mpio. Cárdenas, Tab. FAM Básico 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000249	N	0	0	336	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada 6.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 2, localidad 117, direccion Heroica Cárdenas, Tab., México, lon - 93.3732339, lat 18.00120677)}	21-05-2021	27-10-2021	6,971,373.24	6,971,373.24	3,320,063.31	3,320,063.31	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004125	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,444,693.06	{IF1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1444693.06, modificado 1444693.06)}	07000357 Construcción de 3 Aulas Didácticas y Obra Exterior en la Primaria Gilberto Aguilar Alamilla con clave 27DPR16650. Miguel Hidalgo 2da. Sección B, (La Natividad) Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000357	N	0	0	304	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 2, localidad 52, direccion Heroica Cárdenas, Tab., México, lon - 93.3732339, lat 18.00120677)}	06-09-2021	29-12-2021	1,382,481.17	1,382,481.17	414,744.35	414,744.35	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.2)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004308	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,650,172.26	{IF1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1650172.26, modificado 1650172.26)}	07000363 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior en el Jardín de Niños José María Morelos y Pavón con clave 27EJN0196P. José María Morelos y Pavón, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000363	N	0	0	40	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 3, localidad 43, direccion Frontera, Tab., México, lon - 92.8480666, lat 18.63339322)}	04-10-2021	27-12-2021	1,625,617.06	1,625,617.06	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004405	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,495,008.03	{IF1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1495008.03, modificado 1495008.03)}	07000366 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el J.N. María Oropesa Hermida, con clave 27EJN0426Q. Caparosio, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000366	N	0	0	113	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 3, localidad 331, direccion Frontera, Tab., México, lon - 92.6460666, lat 18.53339322)}	10-09-2021	28-12-2021	1,430,629.68	1,430,629.68	429,168.80	429,168.80	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.2)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

		DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2021	3	TAB210302003631	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	3,039,908.34	((f1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3036908.34, modificado 3036908.34))	07000295 Construcción de 5 Aulas Didácticas de 6.00x8.00 mts., Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el J.N. Rural Carmen Ramos del Río, con clave 27DJN0031G, Simón Sarlat. Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000295	N	0	0	109	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 9.0, meta_modificada 9.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 3, localidad 66, direccion Frontera, Tab., México, lon - 92.6460586, lat 16.5333932)}	01-09-2021	29-12-2021	2,906,096.89	2,906,096.89	871,829.07	871,829.07	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210201941706	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,622,333.48	((f1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2622333.48, modificado 2622333.48))	07000250 Construcción de 2 Talleres de 6.00x8.00 mts., Subestación Eléctrica de 75 kva y Obra Exterior en el Centro de Atención Múltiple No. 25 con Clave 27DML0025V, Vicente Guerrero, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000250	N	0	0	49	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 3, localidad 61, direccion Frontera, Tab., México, lon - 92.6460586, lat 16.5333932)}	28-06-2021	16-10-2021	2,521,473.96	2,521,473.96	756,442.19	756,442.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004142	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,123,415.47	((f1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1123415.47, modificado 1123415.47))	07000358 Construcción de Un Aula Didáctica, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el J.N. María Oropesa Hermida con clave 27CJN0426Q, Capatzeno, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000358	N	0	0	113	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 3, localidad 331, direccion Frontera, Tab., México, lon - 92.6460586, lat 16.5333932)}	10-09-2021	28-12-2021	1,075,083.72	1,075,083.72	322,525.12	322,525.12	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.4)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003745	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	6,951,523.78	((f1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6951523.78, modificado 6951523.78))	07000327 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F, H y Obra Exterior en la Secundaria Técnica 47 con clave 27DST0047J, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000327	N	0	0	695	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 8.0, meta_modificada 8.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 4, localidad 1, direccion Villahermosa, Tab., México, lon - 92.9475061, lat 17.989456)}	06-08-2021	31-12-2021	6,631,988.74	6,631,988.71	3,457,628.08	3,457,628.08	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210201941816	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,446,130.66	((f1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1446130.66, modificado 1446130.66))	07000282 Demolición de los Edificios A, B, C, D, E, F y Plaza Cívica en la Escuela Primaria Manuel Díaz Prieto con clave 27DPR0887R, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000282	N	0	0	1,322	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 4, localidad 1, direccion Villahermosa, Tab., México, lon - 92.9475061, lat 17.989456)}	28-06-2021	12-07-2021	1,404,008.00	1,404,008.00	1,157,761.96	1,157,761.96	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	3	TAB210302004310	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,285,679.60	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2285679.6, modificado 2285679.6)}	07000364 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en la Telescondaria Ruffo Dominguez Pérez, con clave 27ETV04520 Anacleto Canabal 2da Sección Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000364	N	0	0	184	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 4, localidad 34, direccion Villahermosa, Tab., México, lon - 92.9475961, lat 17.9894562)}	04-10-2021	27-12-2021	2,171,396.00	2,171,396.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210201941727	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	4,255,782.18	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4255782.18, modificado 4255782.18)}	07000252 Construcción de 5 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario en Estructura U 2C y Obra Exterior (Demolición de los Edif. B.C.E) en la Prim. Gregorio Méndez con Clave 27DPR0277Q Ignacio Gutiérrez Gómez, Mpio. Comalcalco, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000252	N	0	0	192	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 30, direccion Comalcalco, Tab., México, lon - 93.2216864, lat 18.2611565)}	28-06-2021	25-10-2021	4,092,063.48	4,092,063.48	2,215,737.51	2,215,737.51	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004007	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,512,379.76	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1512379.76, modificado 1512379.76)}	07000351 Subestación Eléctrica, Cerca Perimetral y Obra Exterior en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano con clave 27DPR0278P Progreso Tular 2da Sección, Mpio. de Comalcalco, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000351	N	0	0	190	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 55, direccion Comalcalco, Tab., México, lon - 93.2216864, lat 18.2611565)}	04-10-2021	30-11-2021	1,447,272.38	1,447,272.38	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003670	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	4,929,729.74	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4929729.74, modificado 4929729.74)}	07000300 Const. de 4 Aulas Didác., Direc. Serv. Sanit. a Circulación en Estruct. U-2C, Escalera y O. Ext. (P.B.) (Inc. Demol.) 1a. Etapa, en Prim. Lic. Carlos A. Madrido, con clave 27DPR1418F Comalcalco, Mpio. Comalcalco, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	6	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000300	N	0	0	422	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 10.0, meta_modificada 10.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comalcalco, Tab., México, lon - 93.2216864, lat 18.2611565)}	19-07-2021	15-11-2021	4,735,127.40	4,735,127.40	2,563,595.06	2,563,595.06	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 7.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RAMO	I1_MODALIDAD	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RAMO	I2_MODALIDAD	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2021	3	TAB210302004111	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,662,388.83	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1662388.83, modificado: 1662388.83 })}	07000356 Construcción de Un Aula Didáctica, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el J.N. Juan de la Barrera con clave 27DJN00792, Humango 2da Sección (La Mona) Mpio de Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000356	N	0	0	118	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 117, direccion: 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	06-09-2021	28-11-2021	1,590,802.69	1,590,802.69	477,240.81	477,240.81	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.1}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004024	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,982,027.98	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1982027.98, modificado: 1982027.98 })}	07000352 Construcción Dos Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Primaria José E. Hernández con clave 27DPR03610 Cumuapa 2da. Secc. Mpio. de Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000352	N	0	0	258	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 18, direccion: 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	06-09-2021	28-11-2021	1,943,000.00	1,943,000.00	582,900.00	582,900.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.5}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210201941806	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,167,249.20	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1167249.2, modificado: 1167249.2 })}	07000272 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios D, E y Obra Exterior en la Primaria Arquimedes Guzmán Marín con Clave 27DPR1640F, Cunduacán (El Mote), Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000272	N	0	0	190	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 82, direccion: 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	28-06-2021	25-09-2021	1,116,859.65	1,116,859.65	782,638.88	782,638.88	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210201941746	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,460,357.84	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2460357.84, modificado: 2460357.84 })}	07000271 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario (Demolición de los Edificios A, B, C) y Obra Exterior en la Prim. Arquimedes Guzmán Marín con Clave 27DPR1640F, Cunduacán (El Mote), Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000271	N	0	0	190	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 82, direccion: 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	28-06-2021	25-09-2021	2,354,214.26	2,354,214.26	1,249,387.30	1,249,387.30	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003726	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,473,166.67	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2473166.67, modificado: 2473166.67 })}	07000305 Construcción de 3 Aulas, Dirección-Servicio Sanitario (Incluye Demolición en los Edificios C y D) y Obra Exterior en el Jardín de Niños Aida Pujol Tobilla con Clave 27DJN0006H, Ubicada en el Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		07000305	N	0	0	143	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Emiliano Zapata, Tab., México, lon: -91.7695526, lat: 17.7409147}}	19-07-2021	16-10-2021	2,371,840.55	2,371,840.55	1,274,962.22	1,274,962.22	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	TAB210302003698	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,415,739.79	{F1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1415739.79, modificado: 1415739.79}}	07000304 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior en el Jardín de Niños Aida Pujol Tobilla con Obra tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1415739.79, modificado: 1415739.79}}	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000304	N	0	0	143	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 7, localidad 1, direccion Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7690625, lat:17.7409147}}	19-07-2021	16-10-2021	1,348,280.61	1,348,280.61	817,793.71	817,793.71	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003733	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,617,984.41	{F1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1617984.41, modificado: 1617984.41}}	07000307 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, C, E, F y Obra Exterior en la Telesecundaria Gral. Vicente Guerrero clave 27ETV00620. Tierra Nueva 3ra. Sec. Mpio. Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000307	N	0	0	151	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 8, localidad 96, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	23-07-2021	20-10-2021	1,548,019.30	1,548,019.30	463,803.09	463,803.09	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003741	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,447,461.50	{F1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1447461.5, modificado: 1447461.5}}	07000325 Construcción de 2 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts, Dirección (Incluye Demolición) y Obra Exterior en la Telesecundaria Benito Juárez García, con clave 27ETV0477M. Tierra Nueva 4ta. Sección Mpio. Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000325	N	0	0	37	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 8, localidad 554, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-08-2021	03-11-2021	1,391,789.89	1,391,789.89	417,536.97	417,536.97	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003743	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,145,410.82	{F1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1145410.82, modificado: 1145410.82}}	07000326 Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 5.30 Mts y Obra Exterior, en el JAI Rural Benito Von Glimmer, con clave 27DJN0199M, C-40 (Ernesto Aguirre Colorado). Mpio. Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000326	N	0	0	227	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 8, localidad 110, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	06-08-2021	03-11-2021	1,101,356.58	1,101,356.58	494,556.90	494,556.90	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004300	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,067,205.00	{F1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1067205.0, modificado: 1067205.0}}	07000361 Construcción de Servicio Sanitario a Circunscripción y Obra Exterior en la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, con clave 27ETV0215B, C-25 (Isidro Cortés Rueda). Mpio. de Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000361	N	0	0	233	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 8, localidad 298, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	10-09-2021	28-11-2021	1,026,158.64	1,026,158.64	307,847.59	307,847.59	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.5}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_MODALIDAD	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_MODALIDAD	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	3	TAB210302005453	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,776,954.64	(ff1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2776954.64, modificado 2776954.64)	07000332 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Exterior en la Telesecundaria Manuel Campos Payró con clave 27ETV01610 San Manuel, Mpio. de Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000332	N	0	0	220	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6 0, meta_modificada 6 0)}	1	{geo1: (ove_municipio 8, localidad 87, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon- 93 3918106, lat 17 8320441)}	09-08-2021	06-12-2021	2,670,163.56	2,670,163.56	1,297,930.55	1,297,930.55	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3 0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003961	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,846,075.23	(ff1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1846075.23, modificado 1846075.23)	07000333 Const. de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Demolición de los Edifs. A, B, C, D, E, G) en la Primaria Pedro C. Colorado con clave 27DPR0449S Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección, Mpio de Humanguillo, Tabasco FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000333	N	0	0	58	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4 0, meta_modificada 4 0)}	1	{geo1: (ove_municipio 8, localidad 40, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon- 93 3918106, lat 17 8320441)}	09-08-2021	06-11-2021	1,774,924.13	1,774,924.13	532,477.24	532,477.24	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1 0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003997	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,288,403.68	(ff1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2288403.68, modificado 2288403.68)	07000350 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en la Telesecundaria Francisco I Madero con clave 27ETV0472R Francisco I Madero Mpio de Humanguillo, Tabasco FAM Básico 2021.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000350	N	0	0	33	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6 0, meta_modificada 6 0)}	1	{geo1: (ove_municipio 8, localidad 28, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon- 93 3918106, lat 17 8320441)}	06-09-2021	29-12-2021	2,232,547.28	2,232,547.28	669,764.18	669,764.18	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1 0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003693	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,477,760.31	(ff1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2477760.31, modificado 2477760.31)	07000303 Const. de Taller de Computo, Aula Usos Mult., Serv. Sanit. a Circulación y Obra Exterior (Demol. de los Edifs B y D) en la Tercer. Gral. Vicente Guerrero clave 27ETV00620, Tierra Nueva 3ra. Sec Mpio Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000303	N	0	0	151	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6 0, meta_modificada 6 0)}	1	{geo1: (ove_municipio 8, localidad 96, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon- 93 3918106, lat 17 8320441)}	19-07-2021	16-10-2021	2,375,587.98	2,375,587.98	712,676.39	712,676.39	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2 0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003955	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,776,954.64	(ff1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2776954.64, modificado 2776954.64)	07000332 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Exterior en la Telesecundaria Manuel Campos Payró con clave 27ETV01610 San Manuel, Mpio. de Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000332	N	0	0	220	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6 0, meta_modificada 6 0)}	1	{geo1: (ove_municipio 8, localidad 87, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon- 93 3918106, lat 17 8320441)}	09-08-2021	06-12-2021	2,670,163.56	2,670,163.56	1,297,930.55	1,297,930.55	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3 0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación VERIFICAR EJECUTOR, trimestre 3 0, usuario Humanguillo, fecha 2021-10-20), obs2: (observación VERIFICAR EJECUTOR, trimestre 3 0, usuario Humanguillo, fecha 2021-10-20), obs3: (observación VERIFICAR EJECUTOR, trimestre 3 0, usuario Humanguillo, fecha 2021-10-20)}

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2021	3	TAB210201941740	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	3,620,406.81	{IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3620406.81, modificado 3620406.81)}	07000264 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios C, D, E y F (2da. Etapa) en la Secundaria José Vasconcelos con Clave 27DES0014Z. En el Mpio. Jalapa, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000264	N	0	0	409	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1 0, meta_modificada 1 0)}	1	{geo1: (ove_municipio 9, localidad 1, direccion 86850 Jalapa, Tab., México, lon -92.8111934, lat 17.7492799)}	28-06-2021	25-09-2021	3,448,006.48	3,448,006.48	2,799,796.75	2,799,796.75	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1 0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004154	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,953,646.06	{IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1953646.06, modificado 1953646.06)}	07000359 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Primaria Mariano Matamoros con clave 27DPR0562L. Hermenegildo Galeana 2da. Secc. Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000359	N	0	0	284	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5 0, meta_modificada 5 0)}	1	{geo1: (ove_municipio 10, localidad 15, direccion Jalpa de Méndez, Tab., México, lon -93.070142, lat 18.1747989)}	10-09-2021	28-11-2021	1,913,861.64	1,913,861.64	574,158.49	574,158.49	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0 4)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003433	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,235,080.44	{IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2235080.44, modificado 2235080.44)}	07000273 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, Obra Exterior en la Primaria Leandro García Alfaro, con Clave 27DPR0549R. En el Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000273	N	0	0	252	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3 0, meta_modificada 3 0)}	1	{geo1: (ove_municipio 10, localidad 1, direccion Jalpa de Méndez, Tab., México, lon -93.070142, lat 18.1747989)}	28-06-2021	25-09-2021	2,149,115.89	2,149,115.89	644,734.77	644,734.77	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1 0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004100	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,550,138.43	{IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2550138.43, modificado 2550138.43)}	07000355 Construcción de Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica, Banda y Obra Exterior, en la Primaria José María Morelos y Pavón con clave 27DPR0569I. Iquiuapa, Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000355	N	0	0	351	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5 0, meta_modificada 5 0)}	1	{geo1: (ove_municipio 10, localidad 19, direccion Jalpa de Méndez, Tab., México, lon -93.070142, lat 18.1747989)}	06-09-2021	28-11-2021	2,440,197.70	2,440,197.70	732,069.31	732,069.31	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0 3)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003613	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,032,536.28	{IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1032536.28, modificado 1032536.28)}	07000274 Construcción de Un Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior en la Primaria Leandro García Alfaro, con Clave 27DPR0549R. En el Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000274	N	0	0	252	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3 0, meta_modificada 3 0)}	1	{geo1: (ove_municipio 10, localidad 1, direccion Jalpa de Méndez, Tab., México, lon -93.070142, lat 18.1747989)}	02-08-2021	30-10-2021	992,823.38	992,823.38	297,847.01	297,847.01	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1 0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CICLO		DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
TRIMESTRE	FOLIO	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_MODALIDAD	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_MODALIDAD	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	TAB210302004087	2021	33	1	7				Proyecto de inversión	1,396,844.31	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1396844.31, modificado 1396844.31}}	07000354 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior en la Telesecundaria Juan Aldama con clave 27ETV0474P. El Bejuical Mpio de Jonuta, Tabasco FAM Básico 2021	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000354	N	0	0	36	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 11, localidad 10, direccion Jonuta, Tab., México, lon - 92.1364314, lat 18.0910625}}	06-09-2021	28-11-2021	1,336,692.86	1,336,692.86	401,007.86	401,007.86	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.5}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003942	2021	33	1	7				Proyecto de inversión	4,564,184.42	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4564184.42, modificado 4564184.42}}	07000330 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior en la Primaria Gustavo Garrido Canabal con clave 27DFR0040E. En la Cd de Jonuta, Mpio de Jonuta, Tabasco FAM Básico 2021	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000330	N	0	0	371	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 11, localidad 1, direccion Jonuta, Tab., México, lon - 92.1364314, lat 18.0910625}}	06-08-2021	03-12-2021	4,457,120.48	4,457,120.48	2,281,000.92	2,281,000.92	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003951	2021	33	1	7				Proyecto de inversión	6,554,267.87	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6554267.87, modificado 6554267.87}}	07000331 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I y Obra Exterior en la Secundaria Carlos Alberto Madrazo Bocerra con clave 27DES00030U. Aquiles Serdán (San Fernando), Mpio de Macuspana, Tabasco FAM Básico 2021	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000331	N	0	0	444	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 10.0, meta_modificada 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 12, localidad 11, direccion Macuspana, Tab., México, lon - 92.5836095, lat 17.7607017}}	06-08-2021	31-12-2021	6,193,727.70	6,193,727.70	3,056,722.54	3,056,722.54	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 5.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004297	2021	33	1	7				Proyecto de inversión	2,463,522.43	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2463522.43, modificado 2463522.43}}	07000360 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla con clave 27ETV0394D. Profesor Caparrosio 1ra Sección, Mpio Macuspana, Tabasco FAM Básico 2021	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000360	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 7.0, meta_modificada 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 12, localidad 55, direccion Macuspana, Tab., México, lon - 92.5836096, lat 17.7607017}}	10-09-2021	28-11-2021	2,357,435.49	2,357,435.49	707,230.65	707,230.65	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	3	TAB210302004412	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,293,391.43	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1293391.43, modificado 1293391.43}}	07000367 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y D, en el Jardín de Niños Primavera, con clave 27DJN0340L, Macuspiana, Mpio de Macuspiana, Tabasco FAM Básico 2021.	27	Tabasco	12	Macuspiana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000367	N	0	0	151	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 12, localidad 1, direccion Macuspiana, Tab., México, lon - 92.5936096, lat 17.7607017}}	04-10-2021	27-12-2021	1,237,778.72	1,237,778.72	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003661	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	4,864,618.89	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4864618.89, modificado 4864618.89}}	07000297 Construcción de 7 Aulas Didácticas, Direc., Serv. Sanit. a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edif. A,B,C), en el J.N. Ciudad Pemex, con clave 27EJN064X, Pemex (Ciudad Pemex), Mpio. Macuspiana, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	12	Macuspiana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000297	N	0	0	134	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 11.0, meta_modificada 11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 12, localidad 1, direccion Macuspiana, Tab., México, lon - 92.5936096, lat 17.7607017}}	19-07-2021	15-11-2021	4,664,064.13	4,664,064.13	2,704,992.89	2,704,992.89	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 7.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003636	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	5,739,647.93	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5739647.93, modificado 5739647.93}}	07000296 Construcción de 5 Aulas Didácticas (Incluye Demolición), Taller de Alimentos, Taller de Mecanografía, Escaleras y Obra Exterior, en la Sec. General Leyes de Reforma, con clave 27DES003OR, Nacajuca, Mpio. Nacajuca, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000296	N	0	0	827	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 9.0, meta_modificada 9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 13, localidad 1, direccion 86220 Nacajuca, Tab., México, lon - 93.0150692, lat 18.1697428}}	19-07-2021	16-10-2021	5,498,171.34	5,498,171.34	2,410,678.77	2,410,678.77	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004039	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,378,487.37	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1378487.37, modificado 1378487.37}}	07000353 Subestación Eléctrica y Obra Exterior en la Primaria José María Morelos con clave 27DPR0780Z, Chiltepec (Sección Tanque), Mpio. Paraiso, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	14	Paraiso	Programa de inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000353	N	0	0	228	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 14, localidad 1, direccion Paraiso, Tab., México, lon - 93.2127162, lat 18.4006144}}	04-10-2021	30-11-2021	1,319,212.40	1,319,212.40	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003736	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	3,220,481.96	{f1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3220481.96, modificado 3220481.96}}	07000308 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios F, G, y Obra Exterior en la Secundaria Noé de la Flor Casanova con Clave 27DES0013A, Ubacada en el Mpio Teapa, Tabasco FAM Básico 2021.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	07000308	N	0	0	665	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 16, localidad 1, direccion Teapa, Tab., México, lon - 92.9606647, lat 17.5671054}}	23-07-2021	20-10-2021	3,067,125.67	3,067,125.67	1,334,162.79	1,334,162.79	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	TAB210302003684	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,239,612.17	{(IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1239612.17, modificado: 1239612.17)}	07000302 Construcción de Subestación eléctrica de 300 Kva y Obra Exterior en la Secundaria Noé de la Flor Casanova con Clave 27DES0013A. Ubicada en el Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Secretaría de Educación	07000302	N	0	0	665	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0)}	1	{(geo1: (cve_municipio 16, localidad 1, direccion Teapa, Tab. México, lon - 92.9500647, lat 17.5671054))}	23-07-2021	20-09-2021	1,230,464.64	1,230,464.64	913,336.24	913,336.24	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.0))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302004305	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	986,466.33	{(IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 986466.33, modificado: 986466.33)}	07000362 Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, con clave 27DIN0137Z. Tenosique de Pino Suárez. Mpio. de Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Secretaría de Educación	07000362	N	0	0	121	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0)}	1	{(geo1: (cve_municipio 17, localidad 1, direccion Tenosique de Pino Suárez, Tab. México, lon - 91.425051, lat 17.472665))}	04-10-2021	27-12-2021	956,872.33	956,872.33	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003875	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,031,936.21	{(IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1031936.21, modificado: 1031936.21)}	07000301 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, D y Obra Exterior en la Secundaria Emiliano Zapata con clave 27EES0046R. Redención del Campesino. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Secretaría de Educación	07000301	N	0	0	76	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0)}	1	{(geo1: (cve_municipio 17, localidad 69, direccion Tenosique, Tab., México, lon - 91.4250264, lat 17.472643))}	23-07-2021	20-09-2021	982,767.45	982,767.45	752,948.28	752,948.28	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302003728	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,069,361.51	{(IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2069361.51, modificado: 2069361.51)}	07000306 Const. de Un Aula Didáctica, Dirección, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Demolición de los Edificios B y C) en la Sec. Emiliano Zapata con clave 27EES0046R. Redención del Campesino. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Secretaría de Educación	07000306	N	0	0	78	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0)}	1	{(geo1: (cve_municipio 17, localidad 69, direccion Tenosique, Tab., México, lon - 91.4250264, lat 17.472643))}	19-07-2021	16-10-2021	1,984,047.46	1,984,047.46	927,335.32	927,335.32	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. ECLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2021	3	TAB210302005004	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	856,447.81	{(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 856447.81, modificado 856447.81))}	07000288 Construcción de Un Estructura U-10 y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 20, con clave 27ECB0022J, Teolatlilá, Mpio. de Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000288	N	0	0	0	1,212	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio 5, localidad 66, direccion Comalcalco, Tab., México, lon=-93.2216864, lat.18.261156))}	26-07-2021	23-09-2021	823,507.49	823,507.49	435,125.71	435,125.71	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005012	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	856,447.81	{(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 856447.81, modificado 856447.81))}	07000289 Construcción de Un Aula Didáctica de 2 EE en Estructura U-10 Primer Nivel y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 6, con clave 27ECB0008Q, Cd. de Cunduacán, Mpio. de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000289	N	0	0	0	1,387	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio 6, localidad 1, direccion 86690 Cunduacán, Tab., México, lon=-93.1712486, lat.18.0721644))}	26-07-2021	23-09-2021	830,814.53	830,814.53	371,118.62	371,118.62	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{(obs1: (observación VERIFICAR, trimestre 3.0, usuario kienrichaveza, fecha 2021-10-20), obs2: (observación VERIFICAR, trimestre 3.0, usuario kienrichaveza, fecha 2021-10-20), obs3: (observación VERIFICAR, trimestre 3.0, usuario kienrichaveza, fecha 2021-10-20), obs4: (observación VERIFICAR, trimestre 3.0, usuario kienrichaveza, fecha 2021-10-20))}
2021	3	TAB210302005023	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,303,737.07	{(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1303737.07, modificado 1303737.07))}	07000290 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-2C (Planta Baja) con Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 30, con clave 27ECB0033P, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000290	N	0	0	0	1,384	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Villahermosa, Tab., México, lon=-92.9475061, lat.17.989456))}	26-07-2021	23-09-2021	1,257,955.65	1,257,955.65	669,248.29	659,248.29	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.5))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005033	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,303,737.07	{(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1303737.07, modificado 1303737.07))}	07000291 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-2C (Planta Baja) con Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 25, con clave 27ECB0028D, Tlamilte de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000291	N	0	0	0	1,167	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio 4, localidad 183, direccion Villahermosa, Tab., México, lon=-92.9475061, lat.17.989456))}	26-07-2021	23-09-2021	1,257,801.03	1,257,801.03	863,104.82	863,104.82	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.5))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005042	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,603,723.00	{(f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1603723.0, modificado 1603723.0))}	07000292 Construcción de Un Aula Didáctica de 6,00x8.00 Mts. Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior el Instituto de Difusión Técnica Núm. 14 con clave 27ECT0012S, Constanza y Venecia, Mpio. de Centla, Tabasco, FAM Media Superior 2021	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000292	N	0	0	0	160	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio 3, localidad 251, direccion Frontera, Tab., México, lon=-92.6460586, lat.18.533932))}	26-07-2021	23-10-2021	1,538,898.41	1,538,898.41	1,270,239.69	1,270,239.69	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.2))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																																AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB210302005145	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,440,000.00	{IF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0)}	07000317 Construcción de Dos Aulas Didácticas en Planta Alta y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 12 con clave 27ETC0012S, Villahermosa, Mpio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000317	N	0	0	750	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.969456)}	02-08-2021	30-10-2021	1,410,038.48	1,410,038.48	506,942.83	506,942.83	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005181	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	407,378.04	{IF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407378.04, modificado:407378.04)}	07000320 Reconstrucción y Remodelación del Edificio E en el Colegio de Bachilleres Plantel 32 con Clave 27ECB0035N, Libertad, Mpio Cunduacán, Tabasco FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000320	N	0	0	679	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:32, direccion:6690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712466, lat:18.0721544)}	02-08-2021	15-09-2021	402,499.99	402,499.99	325,045.86	325,045.86	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luranchavezra, fecha:2021-10-20), obs2: (observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luranchavezra, fecha:2021-10-20), obs3: (observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luranchavezra, fecha:2021-10-20), obs4: (observación:VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:luranchavezra, fecha:2021-10-20)}
2021	3	TAB210302005282	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	400,000.00	{IF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)}	07000321 Reconstrucción y Remodelación de Servicio Sanitario y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Núm. 13, con Clave 27ETC0013R, C-34 (Lic. Benito Juárez García), Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000321	N	0	0	341	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:109, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441)}	02-08-2021	15-09-2021	393,121.55	393,121.55	253,829.56	253,829.56	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005155	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	400,000.00	{IF1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)}	07000319 Reconstrucción y Remodelación de Servicio Sanitario y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Villa Tapulapa con Clave 27ETC0002L, Tapulapa, Mpio. Tacotalpa, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000318	N	0	0	392	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.6285503, lat:17.5865832)}	02-08-2021	15-09-2021	394,941.65	394,941.65	263,174.74	263,174.74	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA8	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2021	3	TAB210302005169	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,480,000.00	{IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1480000.0, modificado 1480000.0)}	07000319 Construcción de Dos Aulas Didácticas en Estructura U-20 y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa Jalpa, con clave 27ETC0020A, Jalpa, Mpio. de Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000319	N	0	0	0	265	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 10, localidad 21, direccion Jalpa de Méndez, Tab., México, lon - 93.070142, lat 18.1747989)}	02-08-2021	30-10-2021	1,400,902.33	1,400,902.33	420,270.70	420,270.70	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.8)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302006290	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	500,000.00	{IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 500000.0, modificado 500000.0)}	07000346 Reconstrucción y Remodelación de Subestación Eléctrica de 300 kva. en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Ignacio Allende Centla, con Clave 27ETC0009E, Ignacio Allende, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000346	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 3, localidad 35, direccion Frontera, Tab., México, lon - 92.6490586, lat 18.5333502)}	13-09-2021	27-10-2021	478,468.89	478,468.89	143,540.67	143,540.67	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302006287	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	500,000.00	{IF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 500000.0, modificado 500000.0)}	07000347 Reconstrucción y Remodelación de Subestación Eléctrica de 150 kva. y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Núm. 9, con Clave 27ETC0009E, Chichicapa, Mpio. Comalcalco, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	6	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000347	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 5, localidad 20, direccion Comalcalco, Tab., México, lon - 93.2216864, lat 18.281156)}	13-09-2021	27-10-2021	478,497.92	478,497.92	143,549.38	143,549.38	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 0.1)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. EGLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																																	AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_MODALIDAD	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_MODALIDAD	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB210302005964	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	3,481,975.20	{M1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481975.2, modificado:3481975.2}}	07000344 Construcción de Barda Frontal (Incluye Fachada para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E, Paso y Playa, Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000344	N	0	0	4,049	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067)}	13-09-2021	29-12-2021	3,332,044.78	3,332,044.78	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.1)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005914	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	5,000,000.00	{M1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	07000314 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios C, D, E, F en la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E, Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2021.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000314	N	0	0	4,049	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067)}	02-08-2021	29-12-2021	4,895,120.31	4,895,120.31	2,152,635.09	2,152,635.09	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005971	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	8,000,000.00	{M1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}}	07000345 Construcción complementaria de la 2da Etapa del Edificio del Almacén General en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E, Paso y Playa, Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000345	N	0	0	4,049	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067)}	15-09-2021	29-12-2021	7,366,851.75	7,366,851.75	2,210,055.53	2,210,055.53	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.1)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005920	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	400,000.00	{M1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	07000283 Mantenimiento Integral del Taller de Enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con clave 27EIU0002E, Vicente Guerrero, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	3	Centla	Programa de inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000283	N	0	0	448	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontal a Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5339392)}	26-07-2021	31-08-2021	386,014.72	386,014.72	386,014.72	386,014.72	386,014.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005716	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	2,000,000.00	{M1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	07000287 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Conformación de Vairo Regulador en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EIU0002E, Vicente Guerrero, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000287	N	0	0	448	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontal a Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5339392)}	26-07-2021	23-10-2021	1,922,926.20	1,922,926.20	993,020.54	993,020.54	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.4)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_MODALIDAD	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_MODALIDAD	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _INICIO	FECHA _TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
2021	3	TAB210302005710	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	21,013,544.93	{M1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.101354493E7, modificado:2.101354493E7}}	07000286 Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27E1U0002E, Vicente Guerrero, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	3	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000286	N	0	0	448	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontier a, Tab., México, lon:-92.64605986, lat:18.5339332}}	15-07-2021	31-12-2021	19,316,967.27	19,316,967.27	9,965,211.05	9,965,211.05	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.4)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005692	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	4,800,000.00	{M1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:4800000.0}}	07000284 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Vialidades, Andadores y Cementación del Edif. Académico Tipo II (Ira Elap) en la UIET con clave 27E1U0003D, Terminal de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000284	N	0	0	1,461	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.9884563}}	26-07-2021	22-11-2021	4,571,416.19	4,571,416.19	2,458,363.10	2,458,363.10	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.6)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005664	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	2,622,091.28	{M1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622091.28, modificado:2622091.28}}	07000335 Mantenimiento de los Edificios A, B, C, D, G y Módulos Sanitarios en la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas (DACEA) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27USU2251X, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000335	N	0	0	4,949	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.9884563}}	09-08-2021	05-11-2021	2,595,869.38	2,595,869.38	778,760.81	778,760.81	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.5)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005847	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	11,850,133.37	{M1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.185013337E7, modificado:1.185013337E7}}	07000337 Mantenimiento General de Galerias en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27USU1968J, Huasteca 1ra. Sección, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Carito	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000337	N	0	0	1,392	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.9884563}}	13-08-2021	30-12-2021	10,800,478.14	10,800,479.14	3,525,878.66	3,525,878.66	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.2)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005947	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	4,429,496.72	{M1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4429496.72, modificado:4429496.72}}	07000342 Mantenimiento de los Edificios A, B, C y Auditorio en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT con clave 27USU1965M, González 1ra. Sección, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000342	N	0	0	2,858	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.9884563}}	15-09-2021	03-12-2021	4,380,906.77	4,380,906.77	1,314,272.03	1,314,272.03	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.3)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_MODALIDAD	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_MODALIDAD	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	TAB210302005677	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	684,404.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 684404.0, modificado: 684404.0}}	07000280 Reconstrucción y Remodelación de la sala Audio Visual y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca con clave 27MSU0020J. Ocutizapatlán, Mpio. De Centro. FAM Superior 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000280	N	0	0	436	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 214, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.9894566}}	02-07-2021	15-08-2021	666,000.01	665,000.01	273,625.74	273,625.74	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005973	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	1,023,005.85	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1023005.85, modificado: 1023005.85}}	07000336 Mantenimiento del Edificio C de la División Académica de Educación y Artes (DAEA) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27USU0004A. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000336	N	0	0	4,063	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.9894566}}	09-08-2021	22-11-2021	978,215.81	978,215.81	551,378.04	551,378.04	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.8}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005700	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	18,333,419.33	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1833341933E7, modificado: 1833341933E7}}	07000285 Construcción del Edificio Académico Tipo II, Obra Exterior y Malla perimetral en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EIU0003D. Tamulté de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000285	N	0	0	215	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 183, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.9894566}}	15-07-2021	31-12-2021	16,536,023.58	16,536,023.58	6,268,545.69	6,268,545.69	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.85}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302006000	2021	33	I	8					Adquisición	857,363.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recursos: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 857363.0, modificado: 857363.0}}	07000279 Adquisición de Equipo de Cómputo para el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J. Ocutizapatlán, Mpio. De Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000279	N	0	0	436	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 214, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.9894566}}	12-07-2021	31-08-2021	839,353.96	839,353.96	839,353.96	839,353.96	839,353.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Computadoras, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RAMO	I1_MODALIDAD	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RAMO	I2_MODALIDAD	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	TAB210302005953	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	4,406,258.44	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4406258.44, modificado: 4406258.44 })}	07000343 Mantenimiento de los Edificios U y X en la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información (DACYTI) en la UAT con clave 27USU1970Y. Cunduacán, Mpio. de Cunduacán, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000343	N	0	0	805	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: 86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712488, lat: 18.0721544))}	10-09-2021	28-12-2021	4,216,514.73	4,216,514.73	1,264,954.42	1,264,954.42	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.1))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{(obs1: (observación: VERIFICAR, trimestre: 3.0, usuario: luemdcha vaza, fecha: 2021-10-20, obs2: (observación: VERIFICAR, trimestre: 3.0, usuario: luemdcha vaza, fecha: 2021-10-20, obs3: (observación: VERIFICAR
2021	3	TAB210302005964	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	5,735,479.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6736479.0, modificado: 5735479.0 })}	07000281 Construcción de Bardo Perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, con clave 27MSU0007P, Villa la Venta, Mpio. de Humanguillo, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000281	N	0	0	1,451	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: 86400 Humanguillo, Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441))}	02-07-2021	23-11-2021	5,478,014.67	5,478,014.67	1,643,404.40	1,643,404.40	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.6))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005968	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	4,011,167.58	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4011167.58, modificado: 4011167.58 })}	07000336 Construcción de la Tercera Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EIU000F, Oxolotlán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000336	N	0	0	986	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio: 15, localidad: 41, direccion: Tacotalpa, Tab., México, lon: -92.8266503, lat: 17.5969832))}	09-08-2021	31-12-2021	3,933,071.20	3,933,071.20	1,410,178.55	1,410,178.55	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.37))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005931	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	3,000,000.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3000000.0, modificado: 3000000.0 })}	07000339 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Verdad y Andadores en la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 27EIU000F, Oxolotlán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000339	N	0	0	986	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio: 15, localidad: 41, direccion: Tacotalpa, Tab., México, lon: -92.8266503, lat: 17.5969832))}	09-08-2021	31-12-2021	2,934,535.62	2,934,535.62	1,117,600.75	1,117,600.75	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.7))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005943	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	4,153,036.92	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4153036.92, modificado: 4153036.92 })}	07000334 Construcción de Bardo Perimetral en la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 27EIU0001FG, Oxolotlán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000334	N	0	0	986	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio: 15, localidad: 41, direccion: Tacotalpa, Tab., México, lon: -92.8265503, lat: 17.5969832))}	09-08-2021	31-12-2021	3,974,194.00	3,974,194.00	1,715,821.23	1,715,821.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.35))}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																																AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1_CICLO DE RECURSO	f1_RAMO	f1_MODALIDAD	f1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_CICLO DE RECURSO	f2_RAMO	f2_MODALIDAD	f2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	3	TAB210302005984	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2000000.0, modificado 2000000.0)}	07000348 Equipamiento Especializado para la Capacitación de Energía Solar y de Conexión a Edificios a base de paneles solares de la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M. Sueños de Oro, Mpio. Tenosique, Tabasco Fam Superior 2021	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000348	N	0	0	495	{meta1: (unidad_medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 17, localidad 83, direccion Tenosique, Tab., México, lon: 91.4250264, lat 17.472643)}	22-09-2021	30-11-2021	1,999,492.00	1,999,492.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Equipamiento, avance 0.01)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005922	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1200000.0, modificado 1200000.0)}	07000315 Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Gradas y Techado en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M. Sueños de Oro, Mpio. Tenosique, Tabasco FAM SUPERIOR 2021	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000315	N	0	0	495	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 17, localidad 83, direccion Tenosique, Tab., México, lon: 91.4250264, lat 17.472643)}	02-08-2021	30-09-2021	1,188,731.15	1,188,731.15	1,051,967.04	1,051,967.04	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	3	TAB210302005831	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 800000.0, modificado 800000.0)}	07000316 Construcción de Explanada a Base de Concreto Hidráulico en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M. Sueños de Oro, Mpio. Tenosique, Tabasco FAM SUPERIOR 2021	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000316	N	0	0	495	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 17, localidad 83, direccion Tenosique, Tab., México, lon: 91.4250264, lat 17.472643)}	02-08-2021	30-09-2021	765,912.77	765,912.77	704,639.33	704,639.33	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. ELEGIDA GORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.P. ENRIQUE EDUARDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.