

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	4	TAB210402057337	2021	33	I	7					Adquisición	5,642,000.64	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 5642000.64, modificado: 5658897.76}}	07000372 Adquisición de Equipamiento Educativo para 35 planteles en 35 Municipios	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000372	N	0	0	6,749	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Vill ahemos, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989459}}	25-10-2021	23-11-21	5,558,897.76	5,568,897.76	5,558,897.76	5,558,897.76	5,558,897.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance: 1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302094397	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,256,127.50	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 2256127.5, modificado: 2256127.5}}	07000365 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, D, E, F, G, H y Obra Exterior, en la Primavera Gilberto Aguilar Abanilla, con clave 27DPR16650: Miguel Hidalgo 2da Sección B, (La Natividad) Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000365	N	0	0	304	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 52, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732339, lat: 18.0012067}}	06-09-2021	29-12-21	2,158,974.52	2,158,974.52	2,119,981.41	2,119,981.41	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 6.9}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210201941660	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	7,475,143.12	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 7475143.12, modificado: 7475143.12}}	07000249 Const. de 6 Aulas, Direc. Serv. Sanit. a Cilo, Subest. Edif. de 50 tra y O. E. (Derol. de los Edif. B,D,E,F), Prim Lic. José María Pino Suárez con Clave 27DPR0859V: Pobl. C-22 Lic. José Ma. Pino Suárez, Mpio. Cárdenas, Tab. FAM Básico 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000249	N	0	0	338	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 117, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732339, lat: 18.0012067}}	21-05-2021	27-10-21	7,475,142.18	7,475,142.18	5,790,306.12	5,790,306.12	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302004126	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,444,693.06	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 7, tipo_recurso: FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 1444693.06, modificado: 1444693.06}}	07000357 Construcción de 3 Aulas Didácticas y Obra Exterior en la Primavera Gilberto Aguilar Abanilla con clave 27DPR16650: Miguel Hidalgo 2da Sección B, (La Natividad) Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000357	N	0	0	304	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 52, direccion: Heroica Cárdenas, Tab., México, lon: -93.3732339, lat: 18.0012067}}	06-09-2021	23-12-21	1,382,481.17	1,382,481.17	1,367,129.19	1,367,129.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.9}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO_DE_RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	F2_CICLO_DE_RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	4	TAB210302004308	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,650,172.26	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1650172.26, modificado: 1625615.3)}	07000363 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior en el Jardín de Niños José María Morelos y Pavón con clave 27EJN019SP, José María Morelos y Pavón, Mpio de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000363	N	0	0	40	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 3, localidad 43, direccion Frioriterra, Tab., Mexico, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932)}	04-10-2021	27-12-21	1,625,615.30	1,625,615.30	1,625,615.30	1,625,615.30	1,625,615.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302004405	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,495,008.03	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1495008.03, modificado: 1495008.03)}	07000366 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el J.N. María Oropeza Hermda, con clave 27EJN0426Q, Caparraso, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000366	N	0	0	113	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 3, localidad 33, direccion Frioriterra, Tab., Mexico, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932)}	01-09-2021	28-12-21	1,430,629.68	1,430,629.68	1,392,054.04	1,392,054.04	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.9)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003631	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	3,036,908.34	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3036908.34, modificado: 3036908.34)}	07000295 Construcción de 5 Aulas Didácticas de 6.0mx6.00 mts., Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (incluye Demolición), en el J.N. Rural Carmen Ramos del Río, con clave 27DJN0031G, Simón Sarlat, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000295	N	0	0	109	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 9.0, meta_modificada 9.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 3, localidad 56, direccion Frioriterra, Tab., Mexico, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932)}	01-09-2021	28-12-21	2,906,096.89	2,906,096.89	2,437,631.32	2,437,631.32	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 7.4)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210201944706	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,622,333.48	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2622333.48, modificado: 2622333.48)}	07000259 Construcción de 2 Talleres de 6.00x6.00 mts., Subestación Eléctrica de 75 kva y Obra Exterior en el Centro de Atención Múltiple No. 25 con Clave 27DJN0026V, Vicente Guerrero, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000259	N	0	0	49	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2.0, meta_modificada 2.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 3, localidad 51, direccion Frioriterra, Tab., Mexico, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932)}	28-06-2021	15-10-21	2,521,473.96	2,521,473.96	2,395,586.38	2,395,586.38	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.9)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302004142	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,123,415.47	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1123415.47, modificado: 1123415.47)}	07000358 Construcción de Un Aula Didáctica, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el J.N. María Oropeza Hermda con clave 27EJN0426Q, Caparraso, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000358	N	0	0	113	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 3, localidad 33, direccion Frioriterra, Tab., Mexico, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932)}	01-09-2021	28-12-21	1,075,083.72	1,075,083.72	1,002,738.21	1,002,738.21	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.9)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	4	TAB210302003745	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	6,951,523.78	{#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 6951523.78, modificado 6951523.78 }	07000327 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F, H y Obra Exterior en la Secundaria Técnica 47 con clave 27DST0047J, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000327	N	0	0	696	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 8.0, meta_modificada 8.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion VIII ahemmosa, Tab., México, lon.-92.9475061, lat.17.989456]}	06-08-2021	31-12-21	6,951,523.77	6,951,523.77	6,821,434.62	6,821,434.62	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 7.9]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003666	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	3,051,864.17	{#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 3051864.17, modificado 2920447.09 }	07000299 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, F, J y Obra Exterior en la Primaria Francisco González Bocanegra con Clave 27DPR0266K, Tamulté de las Sabanas, Mpio. Centro, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000299	N	0	0	336	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada 6.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion VIII ahemmosa, Tab., México, lon.-92.9475061, lat.17.989456]}	23-07-2021	20-10-21	2,920,447.09	2,920,447.09	2,920,447.09	2,920,447.09	2,920,447.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 6.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003934	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,083,123.35	{#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 2083123.35, modificado 2083123.35 }	07000329 Construcción de 5 Aulas Didácticas de 6.00x8.00 mts. y Obra Exterior en la Secundaria Ing. Rafael Concha Linares con clave 27EE000480, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000329	N	0	0	684	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada 6.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion VIII ahemmosa, Tab., México, lon.-92.9475061, lat.17.989456]}	06-08-2021	31-12-21	2,033,003.22	2,033,003.22	1,911,139.14	1,911,139.14	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 5.6]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003967	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,004,591.67	{#1: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 2004591.67, modificado 2004591.67 }	07000349 Construcción de Dirección, Muro de Contención, Subestación Eléctrica y Obra Exterior, en la Primaria Coronel Eusebio Castillo con clave 27DPR0258B, Río Viejo 1ra. Sección Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000349	N	0	0	147	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0]}	1	{geo1: [cve_municipio 4, localidad 16, direccion VIII ahemmosa, Tab., México, lon.-92.9475061, lat.17.989456]}	06-09-2021	26-11-21	1,920,269.53	1,920,269.53	1,129,828.85	1,129,828.85	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.4]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302003915	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	5,981,652.01	(#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALEs (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5981652.01, modificado 5981652.01)	07000328 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior en la Secundaria Ing. Rafael Coocha Linares con clave 27EES00490. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000328	N	0	0	684	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	1	(geo1: (ove_municipio 4, localidad 1, direccion Villahermosa, Tab., México, lon - 92.9475061, lat 17.889456))	06-08-2021	31-12-21	5,711,588.29	5,711,588.29	5,416,873.50	5,416,873.50	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.8))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210201941816	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,446,130.66	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALEs (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1446130.66, modificado 1403992.36)	07000282 Demolición de los Edificios A, B, C, D, E, F y Plaza Cívica en la Escuela Primaria Manuel Díaz Prieto con clave 27DPR0887R. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000282	N	0	0	1,322	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0))	1	(geo1: (ove_municipio 4, localidad 1, direccion Villahermosa, Tab., México, lon - 92.9475061, lat 17.889456))	28-06-2021	12-07-21	1,403,992.36	1,403,992.36	1,403,992.36	1,403,992.36	1,403,992.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003664	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	4,366,724.37	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALEs (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4366724.37, modificado 4158804.57)	07000298 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A y B, Techumbre y Obra Exterior en el CENDI III Francisco Reyes Berezaluce con Clave 27DPR0005M. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000298	N	0	0	75	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	1	(geo1: (ove_municipio 4, localidad 1, direccion Villahermosa, Tab., México, lon - 92.9475061, lat 17.889456))	23-07-2021	19-11-21	4,158,804.57	4,158,804.57	4,158,804.57	4,158,804.57	4,158,804.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302004310	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,285,679.60	(#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALEs (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2285679.6, modificado 2285679.6)	07000384 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en la Telesecundaria Rufino Domínguez Pérez, con clave 27EIV0462D. Aniceto Canabal 2da. Sección Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000384	N	0	0	184	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0))	1	(geo1: (ove_municipio 4, localidad 34, direccion Villahermosa, Tab., México, lon - 92.9475061, lat 17.889456))	04-10-2021	27-12-21	2,171,396.00	2,171,396.00	1,634,683.05	1,634,683.05	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.3))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302004007	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,512,379.76	(#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recursos FEDERALEs (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1512379.76, modificado 1512379.76)	07000351 Subestación Eléctrica, Cerca Perimetral y Obra Exterior en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano con clave 27DPR0278P. Progreso Tular 2da. Sección Mpio. de Comalcalco, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000351	N	0	0	190	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0))	1	(geo1: (ove_municipio 5, localidad 55, direccion Comalcalco, Tab., México, lon - 93.2216894, lat 18.261166))	04-10-2021	30-11-21	1,447,272.38	1,447,272.38	745,344.82	745,344.82	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.5))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_ RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302003670	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	4,929,729.74	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4929729.74, modificado 4929717.6}}}	07000300 Const. de 4 Aulas Didac. Direct. Serv. Sanit. e Circulación en Estruc. U-2C, Escalera y O. Ext. (P.B.) (Inc. Demol.) 1a. Etapa, en Prim. Lic. Carlos A. Madrazo, con clave 27DPRM116F Comcalco, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000300	N	0	0	422	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 10.0, meta_modificada 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 1, direccion Comcalco, Tab., México, lon: -93.2216894, lat: 18.261156}}	19-07-2021	15-11-21	4,929,717.60	4,929,717.60	4,929,717.60	4,929,717.60	4,929,717.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210201941727	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	4,255,782.18	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4255782.18, modificado 4255782.18}}}	07000252 Construcción de 5 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario en Estructura U 2C y Obra Exterior (Demolición de los Edif. B,C,E) en la Prim. Gregorio Méndez con Clave 27DPR02770, Ignacio Gutiérrez Gómez, Mpio. Comcalco, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	5	Comcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000252	N	0	0	192	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 5, localidad 30, direccion Comcalco, Tab., México, lon: -93.2216864, lat: 18.261156}}	28-06-2021	25-10-21	4,255,776.97	4,255,776.97	4,035,164.78	4,035,164.78	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.8}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302004024	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,982,027.98	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982027.98, modificado 1982027.98}}}	07000352 Construcción Dos Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Primaria José E. Hernández con clave 27DPR03610, Cumuapa 2da. Secc. Mpio. de Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000352	N	0	0	258	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 6, localidad 18, direccion 86 690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	06-09-2021	28-11-21	1,943,000.00	1,943,000.00	1,826,942.69	1,826,942.69	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210201941806	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,167,249.20	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1167249.2, modificado 1167249.2}}}	07000272 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios D, E y Obra Exterior en la Primaria Arquímedes Guzmán Marín con Clave 27DPR1640F Cunduacán (El Mote), Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000272	N	0	0	180	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio 6, localidad 82, direccion 86 690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	28-06-2021	25-09-21	1,116,859.65	1,116,859.65	1,025,768.28	1,025,768.28	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F11_CICLO DE RECURSO	F11_RAMO	F11_MODALIDAD	F11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F12_CICLO DE RECURSO	F12_RAMO	F12_MODALIDAD	F12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302004111	2021	33	7						Proyecto de Inversión	1,662,388.83	{F11: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1662388.83, modificado 1662388.83 }	07000356 Construcción de Un Aula Didáctica, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el J.N. Juan de la Barrera con clave 27DJN00792. Huimango 2da Sección (La Mona), Mpio. de Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000356	N	0	0	118	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 6, localidad 117, direccion 86 690 Cunduacán, Tab., México, lon - 93.1712486, lat 18.0721544)}	06-09-2021	28-11-21	1,590,802.69	1,590,802.69	1,288,675.79	1,288,675.79	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0) }		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210201941746	2021	33	I	7					Proyecto de Inversión	2,460,357.84	{F11: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2460357.84, modificado 2460357.84 }	07000271 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección-Servicio Sanitario (Demolición de los Edificios A, B, C) y Obra Exterior en la Prim. Arquimedes Guzmán Marín con Clave 27DPR1640F. Cunduacán (El Moto), Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000271	N	0	0	190	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 6, localidad 86 690 Cunduacán, Tab., México, lon - 93.1712486, lat 18.0721544)}	28-06-2021	25-09-21	2,354,214.26	2,354,214.26	1,932,009.34	1,932,009.34	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.5) }		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003726	2021	33	I	7					Proyecto de Inversión	2,473,166.67	{F11: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2473166.67, modificado 2472254.17 }	07000305 Construcción de 3 Aulas, Dirección-Servicio Sanitario (Incluye Demolición en los Edificios C y D) y Obra Exterior en el Jardín de Niños Aída Pujol Tobilla con Clave 27DJN00068H Ubicada en el Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000305	N	0	0	143	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 7.0, meta_modificada 7.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 7, localidad 1, direccion Emiliano Zapata, Tab., México, lon - 91.7660525, lat 17.7409147)}	19-07-2021	18-10-21	2,472,254.17	2,472,254.17	2,472,254.17	2,472,254.17	2,472,254.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 7.0) }		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003698	2021	33	I	7					Proyecto de Inversión	1,415,739.79	{F11: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1415739.79, modificado 1348280.56 }	07000304 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior en el Jardín de Niños Aída Pujol Tobilla con Clave 27DJN00068H Ubicada en el Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000304	N	0	0	143	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 7, localidad 1, direccion Emiliano Zapata, Tab., México, lon - 91.7660525, lat 17.7409147)}	19-07-2021	16-10-21	1,348,280.56	1,348,280.56	1,348,280.56	1,348,280.56	1,348,280.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0) }		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302003733	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,617,984.41	{f11: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1617984.41, modificado: 1545858.46]}	07000307 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, C, E, F y Obra Exterior en la Telesecundaria Gral. Vicente Guerrero clave 27ETV00620 Tierra Nueva 3ra. Sec. Mpio. Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000307	N	0	0	151	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0]}	I	{geo1: [cve_municipio 8, localidad 96, direccion 86 400 Humanguillo , Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441]}	23-07-2021	20-10-21	1,545,858.46	1,545,858.46	1,545,858.46	1,545,858.46	1,545,858.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 5.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302004300	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,067,205.00	{f11: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1067205.0, modificado: 1067200.91]}	07000361 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior en la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, con clave 27ETV02168, C-25 (Isidro Cortés Rueda) Mpio. de Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000361	N	0	0	233	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0]}	I	{geo1: [cve_municipio 8, localidad 29 8, direccion 86 400 Humanguillo , Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441]}	10-09-2021	28-11-21	1,067,200.91	1,067,200.91	1,067,200.91	1,067,200.91	1,067,200.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003955	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,776,954.64	{f11: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2776954.64, modificado: 0.0]}	07000332 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Exterior en la Telesecundaria Manuel Campos Payró con clave 27ETV01810, San Manuel, Mpio. de Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000332	N	0	0	220	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada 6.0]}	I	{geo1: [cve_municipio 8, localidad 87, direccion 86 400 Humanguillo , Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441]}	09-08-2021	06-12-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0]}		Cancelado	Cancelación validada	(obs1: [observación EL PROYECTO 07000332 CON FOLIO TAB210302003955 SE CANCELA YA QUE EN EL TRIMESTRE PASADO SE DUPLICÓ POR ERROR EN EL AV. FISICO NO SE PUEDE PONER EN 0 YA QUE EN EL	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005453	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,776,954.64	{f11: [ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2776954.64, modificado: 2776953.81]}	07000332 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Exterior en la Telesecundaria Manuel Campos Payró con clave 27ETV01610, San Manuel, Mpio. de Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000332	N	0	0	220	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada 6.0]}	I	{geo1: [cve_municipio 8, localidad 87, direccion 86 400 Humanguillo , Tab., México, lon: -93.3918106, lat: 17.8320441]}	09-08-2021	06-12-21	2,776,953.81	2,776,953.81	2,776,953.81	2,776,953.81	2,776,953.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 6.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302003741	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,447,461.50	{#1: ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1447461.5, modificado 1391786.84 }	07000325 Construcción de 2 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts, Dirección (incluye Demolición) y Obra Exterior en la Telesecundaria Benito Juárez García, con clave 27ETV0477M, Tierra Nueva 4ta Sección Mpio Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000325	N	0	0	37	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 8, localidad 554, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon - 93.3918106, lat 17.8320441)}	06-08-2021	03-11-21	1,391,786.84	1,391,786.84	1,391,786.84	1,391,786.84	1,391,786.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003743	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,145,410.82	{#1: ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1145410.82, modificado 1070847.0 }	07000326 Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 5.30 Mts y Obra Exterior, en el J.N Rural Bertha Von Glimmer, con clave 27DJNG1996M, C-40 (Ernesto Aguino Colorado), Mpio Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000326	N	0	0	227	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 8, localidad 110, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon - 93.3918106, lat 17.8320441)}	06-08-2021	03-11-21	1,070,847.00	1,070,847.00	1,070,847.00	1,070,847.00	1,070,847.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003961	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,846,075.23	{#1: ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 1846075.23, modificado 1774916.65 }	07000333 Const. de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Demolición de los Edif. A, B, C, D, E, G) en la Primada Pedro C. Colorado con clave 27DP0449S, Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección, Mpio de Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000333	N	0	0	58	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 8, localidad 40, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon - 93.3918106, lat 17.8320441)}	09-08-2021	06-11-21	1,774,916.65	1,774,916.65	1,774,916.65	1,774,916.65	1,774,916.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003690	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,477,760.31	{#1: ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 2477760.31, modificado 2477760.31 }	07000303 Const. de Taller de Computo, Aula Usos Mult., Serv. Sanit. a Circulación y Obra Exterior (Demol. de los Edif. B y D) en la Trasec. Gral. Vicente Guerrero, clave 27ETV0082O, Tierra Nueva 3ra. Sec. Mpio, Humanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8	Humanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000303	N	0	0	161	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio 8, localidad 96, direccion 86400 Humanguillo, Tab., México, lon - 93.3918106, lat 17.8320441)}	19-07-2021	16-10-21	2,375,587.98	2,375,587.98	2,170,731.90	2,170,731.90	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.9)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_MODALIDAD	FF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_MODALIDAD	FF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
2021	4	TAB210302003997	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	2,288,403.68	{FF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2288403.68, modificado 2288403.68)}	07000350 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en la Telesecundaria Francisco I. Madero con clave 27ETV0472R, Francisco I. Madero, Mpio. de Huimanguillo, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000350	N	0	0	33	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 6.0, meta_modificada 6.0)}	1	{geo1: (eve_municipio 8, localidad 26, direccion 86 400 Huimanguillo, Tab., México, lon -93.3918106, lat 17.8320441)}	06-09-2021	29-12-21	2,232,647.28	2,232,547.28	2,059,754.10	2,059,754.10	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 5.5)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210201941740	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	3,620,406.81	{FF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3620406.81, modificado 3620398.42)}	07000264 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios C, D, E y F (2da Etapa) en la Secundaria José Vasconcelos con Clave 27DES0014Z, En el Mpio. Jalapa, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000264	N	0	0	409	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1: (eve_municipio 9, localidad 1, direccion 86 850 Jalapa, Tab., México, lon -92.8111934, lat 17.7162799)}	28-06-2021	25-09-21	3,620,398.42	3,620,398.42	3,620,398.42	3,620,398.42	3,620,398.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210302003613	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,032,536.28	{FF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1032536.28, modificado 1032536.28)}	07000274 Construcción de Un Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior en la Primaria Leandro García Alfaro, con Clave 27DPR0549R, En el Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000274	N	0	0	262	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0)}	1	{geo1: (eve_municipio 10, localidad 1, direccion Jal pa de Méndez, Tab., México, lon -93.070142, lat 18.1747989)}	02-08-2021	30-10-21	992,823.38	992,823.38	728,455.90	728,455.90	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.6)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210302004154	2021	33	1	7					Proyecto de inversión	1,953,646.06	{FF1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 7, tpo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1953646.06, modificado 1953646.06)}	07000359 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Primaria Mariano Matamoros con clave 27DPR0562L, Hermanegildo Galeana 2da. Secc. Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000359	N	0	0	284	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0)}	1	{geo1: (eve_municipio 10, localidad 15, direccion Jal pa de Méndez, Tab., México, lon -93.070142, lat 18.1747989)}	10-09-2021	28-11-21	1,913,861.64	1,913,861.64	1,531,322.02	1,531,322.02	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.5)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE FINANCIERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	4	TAB210302004100	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,550,138.43	{#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2550138.43, modificado 2550138.43)}	07000355 Construcción de Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica, Banda y Obra Exterior, en la Primera José María Morelos y Pavón con clave 27DPR05651, Iquiquepa, Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000355	N	0	0	351	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 10, localidad 19, direccion Jalpa de Méndez, Tab., Mexico, lon: -93.070142, lat: 18.1747989)}	06-09-2021	28-11-21	2,440,197.70	2,440,197.70	2,201,001.83	2,201,001.83	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 4.9)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210302003433	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,235,080.44	{#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2235080.44, modificado 2235080.44)}	07000273 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, Obra Exterior en la Primera Leandro García Alfaro, con Clave 27DPR0549R, En el Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000273	N	0	0	252	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 10, localidad 1, direccion Jalpa de Méndez, Tab., Mexico, lon: -93.070142, lat: 18.1747989)}	28-06-2021	25-09-21	2,149,115.89	2,149,115.89	2,103,901.70	2,103,901.70	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2.8)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210302003942	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	4,564,184.42	{#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4564184.42, modificado 4457120.48)}	07000330 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior en la Primera Gustavo Garza Canabal con clave 27DPR0040E, En la Cd. de Jonuta, Mpio. de Jonuta, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000330	N	0	0	371	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 11, localidad 1, direccion Jonuta, Tab., Mexico, lon: -92.1364314, lat: 18.0910825)}	06-08-2021	03-12-21	4,457,120.48	4,457,120.48	4,457,120.48	4,457,120.48	4,457,120.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210302004087	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,396,844.31	{#1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1396844.31, modificado 1396844.31)}	07000354 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior en la Telesecundaria Juan Aldama con clave 27ETV0474P, El Bayucal, Mpio. de Jonuta, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000354	N	0	0	36	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5.0, meta_modificada 5.0)}	1	{geo1: (ove_municipio 11, localidad 10, direccion Jonuta, Tab., Mexico, lon: -92.1364314, lat: 18.0910825)}	06-09-2021	28-11-21	1,336,692.86	1,336,692.86	1,322,931.35	1,322,931.35	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 5.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	4	TAB210302004297	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,463,522.43	{(f1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2463522.43, modificado 2463522.43)}	07000360 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección: Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla con clave 27ETV0394D, Profesor Caparaso 1ra. Sección, Mpio. Macuspá, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	12	Macuspá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000360	N	0	0	40	{(meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 7.0, meta_modificada 7.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio 12, localidad 85, direccion Macuspá, Tab., México, lon - 92.5936096, lat 17.7607017))}	10-09-2021	28-11-21	2,367,435.49	2,367,436.49	2,336,182.54	2,336,182.54	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 7.0))}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003861	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	4,864,618.89	{(f1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4864618.89, modificado 4864618.89)}	07000297 Construcción de 7 Aulas Didácticas, Dirección: Serv. Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edif. A, B, C, D, E, F, G, H, I y Obra Exterior en la Secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra con clave 27EJN0064X, Planear (Ciudad Pemex), Mpio. Macuspá, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	12	Macuspá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000297	N	0	0	134	{(meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 11.0, meta_modificada 11.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio 12, localidad 91, direccion Macuspá, Tab., México, lon - 92.5936096, lat 17.7607017))}	19-07-2021	16-11-21	4,864,616.67	4,864,616.67	4,753,579.80	4,753,579.80	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 10.9))}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003951	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	6,554,267.87	{(f1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6554267.87, modificado 6554267.87)}	07000331 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I y Obra Exterior en la Secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra con clave 27DES9003U, Aquiles Serdán (San Fernando), Mpio. de Macuspá, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	12	Macuspá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000331	N	0	0	444	{(meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 10.0, meta_modificada 10.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio 12, localidad 11, direccion Macuspá, Tab., México, lon - 92.5936096, lat 17.7607017))}	06-08-2021	31-12-21	6,548,294.72	6,548,294.72	5,485,697.88	5,485,697.88	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 8.4))}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302004412	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,293,391.43	{(f1_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1293391.43, modificado 1293391.43)}	07000367 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y D, en el Jardín de Niños Primavera, con clave 27DJN0340L, Macuspá, Mpio. de Macuspá, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	12	Macuspá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000367	N	0	0	151	{(meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 4.0, meta_modificada 4.0))}	1	{(geo1: (cve_municipio 12, localidad 1, direccion Macuspá, Tab., México, lon - 92.5936096, lat 17.7607017))}	04-10-2021	27-12-21	1,237,778.72	1,237,778.72	1,216,067.05	1,216,067.05	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta 1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3.9))}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BÁSICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	4	TAB210302003636	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	5,739,847.93	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5739847.93, modificado 5739847.93 }	07000296 Construcción de 5 Aulas Didácticas (Incluye Demolición), Taller de Alimentos, Taller de Mecanografía, Escalera y Obra Exterior, en la Sec. General Leyes de Reforma, con clave 27DES0030R, Nacajuca, Mpio. Nacajuca, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000296	N	0	0	827	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 9 0, meta_modificada 9 0)}	1	{geo1: (cve_municipio 13, localidad 1, direccion 86 220 Nacajuca, Tab., México, lon - 93.0150692, lat 18.16974 26)}	19-07-2021	16-10-21	5,498,171.34	5,498,171.34	3,373,716.19	3,373,716.19	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2 7) }		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302004639	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,378,487.37	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1378487.37, modificado 1378487.37 }	07000303 Subestación Eléctrica y Obra Exterior en la Primaria José María Morelos con clave 27DPR0780Z, Chilpancingo (Sección Tanque), Mpio. Paraiso, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	14	Paraiso	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000353	N	0	0	228	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2 0, meta_modificada 2 0)}	1	{geo1: (cve_municipio 14, localidad 61, direccion 1a, Tab., México, lon - 93.2127162, lat 18.40061 44)}	04-10-2021	30-11-21	1,318,212.40	1,319,212.40	1,100,179.95	1,100,179.95	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1 6) }		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402005622	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	978,617.21	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 978617.21, modificado 978617.21 }	07000368 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000368	N	0	0	455	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3 0, meta_modificada 3 0)}	1	{geo1: (cve_municipio 16, localidad 1, direccion 1a, Tab., México, lon - 92.9500647, lat 17.56710 54)}	11-11-2021	30-12-21	949,613.69	949,613.69	836,692.59	836,692.59	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2 4) }		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003736	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	3,220,481.96	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3220481.96, modificado 3067125.49 }	07000308 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios F, G y Obra Exterior en la Secundaria Noé de la Flor Casanova con Clave 27DES0013A, Ubicada en el Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000308	N	0	0	665	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3 0, meta_modificada 3 0)}	1	{geo1: (cve_municipio 16, localidad 1, direccion 1a, Tab., México, lon - 92.9500647, lat 17.56710 54)}	23-07-2021	20-10-21	3,067,125.49	3,067,125.49	3,067,125.49	3,067,125.49	3,067,125.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3 0) }		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402005629	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	3,559,365.54	{f1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 7, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3559365.54, modificado 3559365.54 }	07000369 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios B, I, J y Mantenimiento de Subestación Eléctrica.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000369	N	0	0	455	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 3 0, meta_modificada 3 0)}	1	{geo1: (cve_municipio 16, localidad 1, direccion 1a, Tab., México, lon - 92.9500647, lat 17.56710 54)}	11-11-2021	30-12-21	3,389,871.93	3,389,871.93	3,327,524.83	3,327,524.83	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2 9) }		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM BASICO
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																																AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	4	TAB210302003684	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,239,612.17	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239612.17, modificado:1230457.36}}	07000302 Construcción de Subestación eléctrica de 300 Kva y Obra Exterior en la Secundaria No. de la Flor Casanova con Clave 27DES0013A. Ubicada en el Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000302	N	0	0	665	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	23-07-2021	20-09-21	1,230,457.36	1,230,457.36	1,230,457.36	1,230,457.36	1,230,457.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302004305	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	986,466.33	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986466.33, modificado:956871.68}}	07000302 Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, con clave 27DJU0137Z. Tenosique de Pino Suárez, Mpio. de Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000362	N	0	0	121	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.426051, lat:17.472665}}	04-10-2021	27-12-21	956,871.68	956,871.68	956,871.68	956,871.68	956,871.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003675	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	1,031,936.21	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031936.21, modificado:982763.13}}	07000301 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, D y Obra Exterior en la Secundaria Emiliano Zapata con clave 27EES0046R. Redención del Campesino. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000301	N	0	0	76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643}}	23-07-2021	20-09-21	982,763.10	982,763.10	982,763.10	982,763.10	982,763.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302003728	2021	33	I	7					Proyecto de inversión	2,069,361.51	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069361.51, modificado:2069347.37}}	07000305 Const. de Un Aula Didáctica, Dirección, Servicio Sanitario a Calculación y Obra Exterior (Demolición de los Edificios B y C) en la Sec. Emiliano Zapata con clave 27EES0046R. Redención del Campesino. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000306	N	0	0	78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643}}	19-07-2021	16-10-21	2,069,347.37	2,069,347.37	2,069,347.37	2,069,347.37	2,069,347.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. ECLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.E.E.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																																												
DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR
2021	4	TAB210302006042	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,603,723.00	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1603723.0, modificado: 1538621.73}}	07000292 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 00x8.00 Mts Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior el Instituto de Difusión Técnica Núm. 14 con clave 27ECT0012S. Constanza y Venecia, Mpio de Centla, Tabasco, FAM Media Superior 2021	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000292	N	0	0	160	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 251, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333532}}	26-07-2021	23-10-21	1,538,821.73	1,538,821.73	1,538,821.73	1,538,821.73	1,538,821.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302006033	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,303,737.07	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1303737.07, modificado: 1257787.86}}	07000291 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-20 (Planta Baja) con Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 25, con clave 27ECB0026D. Tamulte de las Sabanas, Mpio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000291	N	0	0	1,167	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 183, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	26-07-2021	23-09-21	1,257,787.86	1,257,787.86	1,257,787.86	1,257,787.86	1,257,787.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302006023	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,303,737.07	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1303737.07, modificado: 1257955.46}}	07000290 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-20 (Planta Baja) con Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 30, con clave 27ECB0033P. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000290	N	0	0	1,364	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	26-07-2021	23-09-21	1,257,955.46	1,257,955.46	1,257,955.46	1,257,955.46	1,257,955.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402005958	2021	33	1	8					Adquisición	15,305.04	{#1: {ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15305.04, modificado: 15305.04}}	07000322 Adquisición de Mobiliario Escolar en Estados Científicos y Tecnológicos (CECYTE)	27	Tabasco	4	Centro	Programa de inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000322	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	22-11-2021	21-12-21	15,305.04	15,305.04	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14}, obs2: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14}, obs3: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14}, obs4: {observación: A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302006297	2021	33	1	8					Proyecto de Inversión	500,000.00	{IF1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:478409.56}}	07000347 Reconstrucción y Remodelación de Subestación Eléctrica de 150 kva y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Núm. 9, con Clave 27ETC00095 Chilchicapa, Mpio. Comalcalco, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000347	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:5, localidad:2.0, direccion:C omalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156)}	13-09-2021	27-10-21	478,409.56	478,409.56	478,409.56	478,409.56	478,409.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005504	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	856,447.81	{IF1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856447.81, modificado:823384.48}}	07000288 Construcción de Un Aula Didáctica de 2 EE en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 20, con clave 27ECB00227 Tecoluitilla, Mpio. de Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000288	N	0	0	1,212	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:5, localidad:6.6, direccion:C omalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156)}	26-07-2021	23-09-21	823,384.48	823,384.48	823,384.48	823,384.48	823,384.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402058947	2021	33	1	8					Adquisición	25,138.46	{IF1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25138.46, modificado:25120.3}}	07000263 Adquisición de Equipo de Computo, Colegio de Bachilleres Plantel # 20.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000293	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:5, localidad:6.6, direccion:C omalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156)}	02-12-2021	21-12-21	25,120.30	25,120.30	25,120.30	25,120.30	25,120.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2022-01-14), obs2: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2022-01-14), obs3: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2022-01-14), obs4: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2022-01-14)}
2021	4	TAB210302006181	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	407,978.04	{IF1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407978.04, modificado:381669.42}}	07000320 Reconstrucción y Remodelación del Edificio E en el Colegio de Bachilleres Plantel 32 con Clave 27ECB0035N Libertad, Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000320	N	0	0	679	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (ove_municipio:6, localidad:3.2, direccion:8 689 Cunduacán Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544)}	02-08-2021	15-09-21	381,669.42	381,669.42	381,669.42	381,669.42	381,669.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302005012	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	656,447.81	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656447.81, modificado:696924.99}}	07000289 Construcción de Un Aula Didáctica de 2 EE en Estructura U-10 Primer Nivel y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 6, con clave 27ECB0008Q, Cd. de Cunduacán, Mpio. de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000289	N	0	0	1,987	{meta1: {unidad_medid a Aula, meta:2.0, meta_modifica da:2.0}}	1	{geo1: {ove_munic ipio:6, localidad:1, direccion:8 6600 Cunduacán, Tab., México, lon.: 93.171248 6, lat:18.0721 544}}	26-07-2021	23-09-21	696,924.99	696,924.99	696,924.99	696,924.99	696,924.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a Aula, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402056957	2021	33	1	8					Adquisición	25,120.46	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25120.46, modificado:25120.33}}	07000294 Adquisición de Equipo de Computo, Colegio de Bachilleres #6.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000294	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medid a Equipamie to, meta:1.0, meta_modifica da:1.0}}	1	{geo1: {ove_munic ipio:6, localidad:1, direccion:8 6600 Cunduacán, Tab., México, lon.: 93.171248 6, lat:18.0721 544}}	02-12-2021	21-12-21	25,120.30	25,120.30	25,120.30	25,120.30	25,120.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a Equipamie to, avance:1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianspiegohe, fecha:2022-01-13}, obs2: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianspiegohe, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianspiegohe, fecha:2022-01-13}, obs4: {observación a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianspiegohe, fecha:2022-01-13}}
2021	4	TAB210302005282	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	400,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:393114.39}}	07000321 Reconstrucción y Remodelación de Servicio Sanitario y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Núm. 13, con Clave 27ETG0013R, G-34 (Lic. Benito Juárez García), Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000321	N	0	0	341	{meta1: {unidad_medid a Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modifica da:3.0}}	1	{geo1: {ove_munic ipio:8, localidad:1 09, direccion:8 6400 Huimanguillo, Tab., México, lon.: 93.391810 6, lat:17.8320 441}}	02-08-2021	15-09-21	393,114.38	393,114.38	393,114.38	393,114.38	393,114.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005169	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,480,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, modificado:1399066.26}}	07000319 Construcción de Dos Aulas Didácticas en Estructura U-2C y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa Jalpa, con clave 27ETG0002D, Jalpa, Mpio. de Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000319	N	0	0	265	{meta1: {unidad_medid a Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modifica da:3.0}}	1	{geo1: {ove_munic ipio:10, localidad:2 1, direccion:J 01pa de Méndez, Tab., México, lon.: 93.070142, lat:18.1747 869}}	02-08-2021	30-10-21	1,399,066.26	1,399,066.26	1,399,066.26	1,399,066.26	1,399,066.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medid a Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																															AVANCE_FINANCERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302005155	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	400,000.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 400000.0, modificado: 394940.41})}	07000318 Reconstrucción y Remodelación de Servicio Sanitario y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Villa Tapilulapa con Clave 27ETC0002L Tapilulapa, Mpio. Tacotalpa, Tabasco FAM Media Superior 2021	27	Tabasco	16	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000318	N	0	0	392	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 6, direccion: Tapilulapa, Tab., México, lon: -92.8265603, lat: 17.5969832})}	02-08-2021	15-09-21	394,940.41	394,940.41	394,940.41	394,940.41	394,940.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0})}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302006290	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	500,000.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500000.0, modificado: 478468.58})}	07000346 Reconstrucción y Remodelación de Subestación Eléctrica de 300 kva. en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Ignacio Allende Centla, con Clave 27ETC0005U Ignacio Allende, Mpio. Centla, Tabasco, FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000346	N	0	0	0	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio: 3, localidad: 3, direccion: Frontera, Tab., México, lon: -92.6460586, lat: 18.5333932})}	13-09-2021	27-10-21	478,468.58	478,468.58	478,468.58	478,468.58	478,468.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0})}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302006145	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,440,000.00	{(f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1440000.0, modificado: 1405660.94})}	07000317 Construcción de Dos Aulas Diédicas en Planta Ate y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 12 con clave 27ETC0012S Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000317	N	0	0	750	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456})}	02-08-2021	30-10-21	1,405,560.94	1,405,560.94	1,405,560.94	1,405,560.94	1,405,560.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3.0})}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																																												
DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RAMO	I1_MODALIDAD	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RAMO	I2_MODALIDAD	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	4	TAB210402067152	2021	33	1	8					Adquisición	15,305.04	{I1 {ciclo_recursos/2021, ramo=33, modalidad=1, prog_pres=8 tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15305.04, modificado:15305.04}}	07000383 Adquisición de Mobiliario Escolar en Estudios Científicos Tecnológicos de Villahermosa (CECYTE)	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000383	N	0	0	1	{meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cva_municipio: 10, localidad: 21, direccion: Jalpa de Méndez, Tab., México, lon: -93.070142, lat:18.1747889)}	22-11-2021	21-12-21	15,305.04	15,305.04	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2022-01-14), obs2: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2022-01-14), obs3: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2022-01-14), obs4: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre: 4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2022-01-14)}


DRA. EGLAR CORNELIO LANDERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

			DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RANGO	I1_MODALIDAD	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RANGO	I2_MODALIDAD	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	DIETAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302005964	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	3,481,975.20	{(I1: (ciclo_recurso 2021, rango 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3481975.2, modificado 3481975.2))}	07000344 Construcción de Borda Frontal (Incluye Fachada para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E, Paso y Playa, Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000344	N	0	0	4,049	{(meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, meta 1 0, meta_mo dificada 1 0))}	1	{(geo1 (ove_munic pio 2, localidad 6 2, direccion H erencia Cárdenas, Tab., México, lon - 93.373233 9, lat 18.0012)}	13-09-2021	29-12-21	3,332,044.78	3,332,044.78	2,070,620.86	2,070,620.86	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, avance 0 5))}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005814	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	5,000,000.00	{(I1: (ciclo_recurso 2021, rango 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5000000.0, modificado 5000000.0))}	07000314 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios C, D, E, F, en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E, Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000314	N	0	0	4,049	{(meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, meta 4 0, meta_mo dificada 4 0))}	1	{(geo1 (ove_munic pio 2, localidad 6 2, direccion H erencia Cárdenas, Tab., México, lon - 93.373233 9, lat 18.0012 067))}	02-08-2021	29-12-21	4,895,120.31	4,895,120.31	4,815,732.22	4,815,732.22	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, avance 3 9))}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005971	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	8,000,000.00	{(I1: (ciclo_recurso 2021, rango 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 8000000.0, modificado 8000000.0))}	07000345 Construcción complementaria de la 2da Etapa del Edificio del Almacén General en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E, Paso y Playa, Mpio. de Cárdenas, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000345	N	0	0	4,049	{(meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, meta 1 0, meta_mo dificada 1 0))}	1	{(geo1 (ove_munic pio 2, localidad 6 2, direccion H erencia Cárdenas, Tab., México, lon - 93.373233 9, lat 18.0012 067))}	15-09-2021	29-12-21	8,000,000.00	8,000,000.00	5,267,871.85	5,267,871.85	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, avance 0 6))}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302006216	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	2,000,000.00	{(I1: (ciclo_recurso 2021, rango 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2000000.0, modificado 1922925.26))}	07000287 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Conformación de Vaso Regulador en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EHU0002E, Vicente Guerrero, Mpio. de Centla, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000287	N	0	0	448	{(meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, meta 2 0, meta_mo dificada 2 0))}	1	{(geo1 (ove_munic pio 3, localidad 6 1, direccion F onterera, Tab., México, lon - 92.646058 6, lat 18.5333 932))}	26-07-2021	23-10-21	1,922,925.26	1,922,925.26	1,922,925.26	1,922,925.26	1,922,925.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, avance 2 0))}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CICLO		TRIMESTRE	FOLIO	I11_CICLO DE RECURSO	I11_RAMO	I11_MODALIDAD	I11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I12_CICLO DE RECURSO	I12_RAMO	I12_MODALIDAD	I12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	4	TAB210402057221	2021	33	1	8						Adquisición	1,507,541.22	(I11_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1507541.22, modificado 1507541.22)	07000311 Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Unidad Académica Sede Villa Vicente Guerrero Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	27	Tabasco	3	Cenita	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000311	N	0	0	448	(meta1 (unidad, medida M obiliario y equipo, meta 1 0, meta_mo dificada 1 0))	1	(geo1 (cve_munic pio 3, localidad 6 1, direccion F rontera, Tab, México, lon - 92.646058 6, lat 18.5333 932))	22-11-2021	21-12-21	1,486,709.71	1,486,709.71	436,008.39	436,008.39	436,008.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad, m edida Mob iliario y equipo, avance 0 3))		En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	(obs1: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4 0, usuario yuliansapnegoh, fecha 2022-01-14), obs2: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4 0, usuario yuliansapnegoh, fecha 2022-01-14), obs3: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4 0, usuario yuliansapnegoh, fecha 2022-01-14), obs4: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4 0, usuario yuliansapnegoh, fecha 2022-01-14))
2021	4	TAB210302005710	2021	33	1	8						Proyecto de inversión	21,013,544.93	(I11_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 21013544.93, modificado 21013544.93)	07000285 Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27E1U0002E, Vicente Guerrero, Mpio. de Cenita, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	3	Cenita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000285	N	0	0	448	(meta1 (unidad, medida M etros Cuadrados, meta 1 0, meta_mo dificada 1 0))	1	(geo1 (cve_munic pio 3, localidad 6 1, direccion F rontera, Tab, México, lon - 92.646058 6, lat 18.5333 932))	15-07-2021	31-12-21	21,013,544.93	21,013,544.93	16,864,645.33	16,864,645.33	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad, m edida Metr os Cuadrados, avance 0 78))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302006020	2021	33	1	8						Proyecto de inversión	400,000.00	(I11_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 400000.0, modificado 388014.72)	07000283 Mantenimiento Integral del Taller de Enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con clave 27E1U0002E, Vicente Guerrero, Mpio. de Cenita, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	3	Cenita	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000283	N	0	0	448	(meta1 (unidad, medida M etros Cuadrados, meta 1 0, meta_mo dificada 1 0))	1	(geo1 (cve_munic pio 3, localidad 6 1, direccion F rontera, Tab, México, lon - 92.646058 6, lat 18.5333 932))	26-07-2021	31-08-21	386,014.72	386,014.72	386,014.72	386,014.72	386,014.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad, m edida Metr os Cuadrados, avance 1 0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402057197	2021	33	1	8						Adquisición	3,000,000.00	(I11_ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3000000.0, modificado 3000000.0)	07000309 Adquisición de Equipamiento Especializado para las cámaras de animación y Efectos Visuales Universidad Politécnica del Centro	27	Tabasco	4	Cenita	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000309	N	0	0	1,409	(meta1 (unidad, medida E quipame nto, meta 1 0, meta_mo dificada 1 0))	1	(geo1 (cve_munic pio 4, localidad 1 74, direccion Vi lahermosa, Tab, México, lon - 92.947506 1, lat 17.8894 56))	20-12-2021	31-12-21	2,999,688.96	2,999,688.96	132,424.16	132,424.16	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1 (unidad, m edida Equi pamiento, avance 0 06))		En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

ISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

			DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	1M_CICLO DE RECURSO	1M_RAMO	1M_MODALIDAD	1M_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1M_CICLO DE RECURSO	1M_RAMO	1M_MODALIDAD	1M_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FÍSICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	4	TAB210302005700	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	18,333,419.33	{f1} (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1833341933E7, modificado 1833341933E7}	07000285 Construcción del Edificio Académico Tipo II, Obra Exterior y Malla perimetral en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27E1U0003D. Tamulte de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000285	N	0	0	215	{meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, meta 2.0, meta_moificada 2.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1 83, direccion VI Ishhemosa Tab., México, lon - 92.947506 1, lat 17.9894 56)}	15-07-2021	31-12-21	18,333,419.32	18,333,419.32	12,782,494.23	12,782,494.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, avance 1.5)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402057231	2021	33	1	8					Adquisición	1,720,209.07	{f1} (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1720209.07, modificado 1720209.07 }	07000312 Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Unidad Académica, Sede Villa Tamulte de las Sabanas	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000312	N	0	0	215	{meta1 (unidad, medida M otros y equipo, meta 1.0, meta_moificada 1.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1 83, direccion VI Ishhemosa Tab., México, lon - 92.947506 1, lat 17.9894 56)}	22-11-2021	31-12-21	1,698,179.43	1,698,179.43	436,008.39	436,008.39	436,008.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad, medida Mobiliario y equipo, avance 0.35)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1 (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianapnegrohe, fecha 2022-01-14), obs2 (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianapnegrohe, fecha 2022-01-14), obs3 (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianapnegrohe, fecha 2022-01-14), obs4 (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianapnegrohe, fecha 2022-01-14)}
2021	4	TAB210302005677	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	684,404.00	{f1} (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 684404.0, modificado 684404.0}	07000286 Reconstrucción y Remodelación de la sala Audio Visual y Obra Exterior en el Instituto Tecnológico de la Zona Omicron con clave 27MSU0020J. Ocuitzapotlán, Mpio. De Centro, FAM Superior 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000286	N	0	0	436	{meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, meta 2.0, meta_moificada 2.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 2 14, direccion VI Ishhemosa Tab., México, lon - 92.947506 1, lat 17.9894 56)}	02-07-2021	15-08-21	865,000.01	865,000.01	580,238.67	580,238.67	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, avance 1.96)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005692	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	4,800,000.00	{f1} (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4800000.0, modificado 4799949.33 }	07000284 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Visitadores, Andadores y Cementación del Edif. Académico Tipo II (1ra Etapa) en la UIET con clave 27E1U0003D. Tamulte de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000284	N	0	0	1451	{meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, meta 4.0, meta_moificada 4.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1 83, direccion VI Ishhemosa Tab., México, lon - 92.947506 1, lat 17.9894 56)}	28-07-2021	22-11-21	4,799,949.30	4,799,949.30	4,799,949.30	4,799,949.30	4,799,949.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad, medida M otros Cuadrado s, avance 4.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

ISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CICLO		TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	PUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ELERJCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302006987	2021	33	1	8						Proyecto de inversion	11,850,133.37	{#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 118501333757, modificado 118501333757}	07000337 Mantenimiento General de Galerías en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27USU1988J. Huixtla 1ra Sección, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000337	N	0	0	1,392	{meta1 (unidad, medida: M metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1 04, direccion Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456)}	13-08-2021	30-12-21	11,850,133.37	11,850,133.37	10,099,404.72	10,099,404.72	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad, medida: M metros Cuadrados, avance: 0.9)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005947	2021	33	1	8						Proyecto de inversion	4,429,496.72	{#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 442949672, modificado 438090585}	07000342 Mantenimiento de los Edificios A, B, C y Auditorio en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT con clave 27USU1965M. González 1ra Sección, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000342	N	0	0	2,858	{meta1 (unidad, medida: M metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 9 8, direccion Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456)}	15-03-2021	03-12-21	4,380,905.85	4,380,905.85	4,380,905.85	4,380,905.85	4,380,905.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad, medida: M metros Cuadrados, avance: 4.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005864	2021	33	1	8						Proyecto de inversion	2,622,091.28	{#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 262209128, modificado 265686862}	07000336 Mantenimiento de los Edificios A, B, C, D, E y Módulos Sanitarios en la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas (DAEAE) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27USU2251X. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000336	N	0	0	4,949	{meta1 (unidad, medida: M metros Cuadrados, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456)}	09-08-2021	06-11-21	2,595,868.62	2,595,868.62	2,595,868.62	2,595,868.62	2,565,868.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad, medida: M metros Cuadrados, avance: 7.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005873	2021	33	1	8						Proyecto de inversion	1,023,005.85	{#1 (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 102300585, modificado 97821659}	07000338 Mantenimiento del Edificio C de la División Académica de Educación y Artes (DAEAE) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27USU0004A. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000338	N	0	0	4,063	{meta1 (unidad, medida: M metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 4, localidad 1, direccion Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat: 17.989456)}	09-08-2021	22-11-21	978,216.59	978,216.59	978,216.59	978,216.59	978,216.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1 (unidad, medida: M metros Cuadrados, avance: 1.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

			DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	4	TAB210302005000	2021	33	1	B					Adquisición	857,363.00	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 857363.0, modificado: 839353.96}}}	07000279 Adquisición de Equipo de Computo para el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU00203, Ocuilzapotlán, Mpio. De Centro, Tabasco. FAM Superior 2021.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000279	N	0	0	436	{meta1: {unidad: medida C computadoras, meta: 1.0, meta_mo: difcada 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 214, direccion: Vi Bahahemosa, Tab., Mexico, lon: -92.9475061, lat: 17.989456}}	12-07-2021	31-08-21	839,363.96	839,363.96	839,363.96	839,363.96	839,363.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad: medida Computadoras, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005953	2021	33	1	B					Proyecto de inversión	4,406,288.44	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4406288.44, modificado: 4406288.44}}}	07000343 Mantenimiento de los Edificios U y X en la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información (DACYTI) en la UJAT con clave 27USU19707, Cunduacán, Mpio. de Cunduacán, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000343	N	0	0	805	{meta1: {unidad: medida M2 metros Cuadrado, meta: 2.0, meta_mo: difcada 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: 86690 Cuanduacán, Tab., Mexico, lon: -93.1712485, lat: 18.0721544}}	10-09-2021	28-12-21	4,216,514.73	4,216,514.73	2,552,883.51	2,552,883.51	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad: medida M2 metros Cuadrado, avance: 1.2}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402057339	2021	33	1	B					Adquisición	1,142,243.71	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1142243.71, modificado: 1142226.48}}}	07000382 Adquisición de equipos de aire acondicionado para el edificio electrónico, mecánica eléctrica y manufactura	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000382	N	0	0	1	{meta1: {unidad: medida E quipamiento, meta: 1.0, meta_mo: difcada 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: 86690 Cuanduacán, Tab., Mexico, lon: -93.1712486, lat: 18.0721544}}	20-12-2021	30-12-21	1,142,226.48	1,142,226.48	1,142,226.48	1,142,226.48	1,142,226.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad: medida Equipoamiento, avance: 1.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210402057208	2021	33	1	B					Adquisición	2,606,650.95	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2606650.95, modificado: 2606650.95}}}	07000310 Adquisición de Equipamiento Educativo Especializado Universidad Tecnológica Usamaanta	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000310	N	0	0	914	{meta1: {unidad: medida E quipamiento, meta: 1.0, meta_mo: difcada 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: E miliano Zapata, Tab., Mexico, lon: -91.7860526, lat: 17.7409147}}	22-11-2021	21-12-21	2,588,817.99	2,588,817.99	1,406,826.04	1,406,826.04	1,406,826.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad: medida Equipoamiento, avance: 0.55}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianapnegrohe, fecha: 2022-01-14}, obs2: {observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianapnegrohe, fecha: 2022-01-14}, obs3: {observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianapnegrohe, fecha: 2022-01-14}, obs4: {observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianapnegrohe, fecha: 2022-01-14}}

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302005684	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	5,735,479.00	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5735479.0, modificado 5735479.0 }	07000281 Construcción de Barda Perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, con clave 27MSU0007P, Villa la Venta, Mpio. de Huamanguillo, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000281	N	0	0	1,461	{meta1 (unidad, medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 8, localidad 98, direccion 86400 Huamanguillo, Tab. México, lon - 93 3918106, lat 17.8320443)}	02-07-2021	23-11-21	5,478,014.67	5,478,014.67	5,167,807.48	5,167,507.48	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad, medida Metros Cuadrados, avance 1.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB2104020057322	2021	33	I	8					Adquisición	15,681,549.26	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 156815492627, modificado 156815492627)}	07000371 Adquisición Especializada para la Interconectividad	27	Tabasco	14	Paraiso	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000371	N	0	0	4,049	{meta1 (unidad, medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 14, localidad 38, direccion Paraiso, Tab. México, lon - 93 2127162, lat 18.4006144)}	26-11-2021	30-12-21	15,670,256.62	15,670,256.62	2,567,860.95	2,567,860.95	2,567,860.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad, medida Equipamiento, avance 0.21)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14), obs2: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14), obs3: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14), obs4: (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4.0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14)}
2021	4	TAB2104020057311	2021	33	I	8					Adquisición	2,577,778.84	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2577778.84, modificado 2577778.68 }}	07000370 Equipamiento Especializado para la Capacitación de Energía Solar y de Conexión a Edificios a base de paneles solares	27	Tabasco	14	Paraiso	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000370	N	0	0	1	{meta1 (unidad, medida Equipamiento, meta 1.0, meta_modificada 1.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 14, localidad 38, direccion Paraiso, Tab. México, lon - 93 2127162, lat 18.4006144)}	20-12-2021	30-12-21	2,577,778.68	2,577,778.68	2,577,778.68	2,577,778.68	2,577,778.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad, medida Equipamiento, avance 1.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB2103020056931	2021	33	I	8					Proyecto de inversión	3,000,000.00	{F1: (ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad I, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3000000.0, modificado 2934534.69 }}	07000339 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Vialidad y Andadores en la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 27EUI0000F, Oxolotlán, Mpio. de Tacotalpa, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	16	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000339	N	0	0	886	{meta1 (unidad, medida Metros Cuadrados, meta 3.0, meta_modificada 3.0)}	1	{geo1 (cve_municipio 15, localidad 41, direccion Tacotalpa, Tab., México, lon - 92 8285503, lat 17.5969832)}	09-08-2021	31-12-21	2,934,534.69	2,934,534.69	2,934,534.69	2,934,534.69	2,934,534.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad, medida Metros Cuadrados, avance 3.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

ISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021																																												
DETALLE PROYECTO																																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1_CICLO DE RECURSO	R1_RAMO	R1_MODALIDAD	R1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2_CICLO DE RECURSO	R2_RAMO	R2_MODALIDAD	R2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210402057293	2021	33	1	8					Adquisición	3,645,155.71	{R1_Ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 3645155.71, modificado 3645155.71 }	07000313 Adquisición de mobiliario y equipo para la unidad Académica sede Oxolotán Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000313	N	0	0	988	{meta 1 (unidad, medida M obiliario y equipo, meta 1.0, meta_mo dificada 1 0)}	1	{geo1 (cve_munic pio 15, localidad 4 1, direccion T acotalpa, Tab., Mexico, lon - 92.826550 3, lat 17.5969 832)}	22-11-2021	21-12-21	3,622,754.66	3,622,754.66	230,105.58	230,105.58	230,105.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta 1 (unidad, m edida Mob iliario y equipo, avance 0. 15)}	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	{obs1 (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4 0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14), obs2 (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4 0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14), obs3 (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4 0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14), obs4 (observación A SOLICITUD DEL EJECUTOR, trimestre 4 0, usuario yulianaprieghe, fecha 2022-01-14)}	
2021	4	TAB210302005843	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	4,153,036.92	{R1_Ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 4153036.92, modificado 4153036.92 }	07000334 Construcción de Banda Perimetral en la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 27E1U0001FG Oxolotán, Mpio de Tacotalpa, Tabasco, FAM Superior 2021	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000334	N	0	0	988	{meta 1 (unidad, medida M etros Cuadrado s, meta 1.0, meta_mo dificada 1 0)}	1	{geo1 (cve_munic pio 15, localidad 4 1, direccion T acotalpa, Tab., Mexico, lon - 92.826550 3, lat 17.5969 832)}	09-08-2021	31-12-21	4,108,194.00	4,108,194.00	3,567,827.51	3,567,827.51	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta 1 (unidad, m edida Metr os Cuadrado s, avance 0. 85)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210302005896	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	4,011,167.58	{R1_Ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 4011167.58, modificado 4011167.58 }	07000338 Construcción de la Tercera Etapa del Centro de Integración y Recreación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27E1U000F Oxolotán, Mpio de Tacotalpa, Tabasco FAM Superior 2021	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000338	N	0	0	986	{meta 1 (unidad, medida M etros Cuadrado s, meta 1.0, meta_mo dificada 1 0)}	1	{geo1 (cve_munic pio 15, localidad 4 1, direccion T acotalpa, Tab., Mexico, lon - 92.826550 3, lat 17.5969 832)}	09-08-2021	31-12-21	4,011,161.99	4,011,161.99	2,901,161.27	2,901,161.27	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta 1 (unidad, m edida Metr os Cuadrado s, avance 0. 85)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	TAB210302005831	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	800,000.00	{R1_Ciclo_recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 8, tipo_recurso FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto 800000.0, modificado 765912.77 }	07000316 Construcción de Explanada a Base de Concreto Hidráulico en la Universidad Politécnica Michoacana, con clave 27MSU0034M Suerios de Oro, Mpio Tenosique, Tabasco, FAM SUPERIOR 2021	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000316	N	0	0	495	{meta 1 (unidad, medida M etros Cuadrado s, meta 1.0, meta_mo dificada 1 0)}	1	{geo1 (cve_munic pio 17, localidad 8 3, direccion T enosique, Tab., Mexico, lon - 91.425028 4, lat 17.4726 43)}	02-08-2021	30-09-21	765,912.77	765,912.77	765,912.77	765,912.77	765,912.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta 1 (unidad, m edida Metr os Cuadrado s, avance 1. 0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

ISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2021

FAM SUPERIOR
AL CORTE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																																AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RAMO	I1_MODALIDAD	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RAMO	I2_MODALIDAD	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	TAB210302005822	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	1,200,000.00	{I1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1200000.0, modificado: 1188731.15}}	07000316 Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Graderas y Techado en la Universidad Politécnica Mesomericana, con clave 27MSUC034M, Suñetas de Oro, Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM SUPERIOR 2021	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000315	N	0	0	495	{meta1: {unidad_medida: M, otros: Cuadrado 5, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 83, direccion: Tenosique, Tab., México, lon: -91.4250264, lat: 17.472643}}	02-08-2021	30-09-21	1,188,731.15	1,188,731.15	1,188,731.15	1,188,731.15	1,188,731.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: M, otros: Cuadrado 5, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	TAB210302005984	2021	33	1	8					Proyecto de inversión	2,000,000.00	{I1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERAL, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2000000.0, modificado: 1999492.0}}	07000348 Equipamiento Especializado para la Capacitación de Energía Solar y de Conexión a Edificios a base de pilares solares de la Universidad Politécnica Mesomericana, con clave 27MSUC034M, Suñetas de Oro, Mpio. Tenosique, Tabasco. Fam Superior 2021	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	7000348	N	0	0	495	{meta1: {unidad_medida: E, equipamiento: rto, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 83, direccion: Tenosique, Tab., México, lon: -91.4250264, lat: 17.472643}}	22-08-2021	30-11-21	1,999,492.00	1,999,492.00	1,999,492.00	1,999,492.00	1,999,492.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: E, Equipamiento: rto, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones


DRA. EDITH CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.
