

DETALLE PROYECTO														CONTRATOS Y CAPTIVIDAD DEL 2021																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RAMO	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RAMO	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	POBRES	BENEFICIARIOS	METAS	IPD_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	5	TAB210201941660	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Infraestructura Básica			7,475,143.12	7,475,141.85	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7475143.12, modificado:7475141.85}) (f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7475143.12, modificado:7475141.85})	07000249 Const. de 6 Aulas, Direc. Serv. San. a Chic. Subest. Eléct. de 50 kva y O. E. (Demol. de las Edif. B,D,E,F,I, Pte. Lic. José María Pino Suárez con Clave 27DPR0859V, Pte. C-21 Lic. José Ma. Pino Suárez, Mpio. Cárdenas, Tab. FAM Básico 2021	27	Tabasco	2.00	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000249	N	0	0	338	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado:a:0})	1	{(geo: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:Herólic a Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067})	22/05/2021	27/10/2021	7,475,141.85	7,475,141.85	7,475,141.85	7,475,141.85	7,475,141.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210201941706	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Infraestructura Educativa Básica			2,622,333.48	2,521,455.66	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622333.48, modificado:2521455.66}) (f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622333.48, modificado:2521455.66})	07000250 Construcción de 2 Talleres de 6.00x8.00 mts. Subestación Eléctrica de 75 kva y O.E.R. Exterior en el Centro de Atención Múltiple No. 25 con Clave 27DPR0023V, Vicente Guerrero, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	3.00	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000250	N	0	0	49	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificado:a:2.0})	1	{(geo: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Postera, Tab., México, lon:-92.6460266, lat:18.5339832})	28/06/2021	15/10/2021	2,521,455.66	2,521,455.66	2,521,455.66	2,521,455.66	2,521,455.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210201941727	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Infraestructura Educativa Básica			4,255,762.10	4,255,771.52	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4255762.10, modificado:4255771.52}) (f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4255762.10, modificado:4255771.52})	07000252 Construcción de 5 Aulas, Dd44Killas, Servicio Sanitario en Estructura li 2C y Obra Exterior (Demolición de los Edif. B,C,E) en la Pte. Gregorio Méndez con Clave 27DPR0277Q, Ignacio Gutiérrez Cárdena, Mpio. Comalcalco, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	5.00	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000252	N	0	0	192	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado:a:5.0})	1	{(geo: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-92.2216664, lat:18.281159})	28/06/2021	25/10/2021	4,255,771.52	4,255,771.52	4,255,771.52	4,255,771.52	4,255,771.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210201941740	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Infraestructura Educativa Básica			3,620,406.81	3,620,398.42	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3620406.81, modificado:3620398.42}) (f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3620406.81, modificado:3620398.42})	07000264 Reconstrucción y Remodelación de los Edifios C, D, E y F (Eda. Etpad) en la Secundaria José Vasconcelos con Clave 27DPR0014E, En el Mpio. Jalapa, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	9.00	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000264	N	0	0	409	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:a:1.0})	1	{(geo: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:86850 Jalapa, Tab., México, lon:-92.811934, lat:17.7192799})	28/06/2021	25/09/2021	3,620,398.42	3,620,398.42	3,620,398.42	3,620,398.42	3,620,398.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM BÁSICO
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FF_CICLO_DE_RECURSO	FF_RAMO	FF_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_DEVENGADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	5	TAB210201941746	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,460,357.84	2,204,856.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460357.84, modificado:2204856.18}}	07000271 Construcción de 3 Aulas Didácticas, Dirección: Servicio Sanitario (Demolición de los Edificios A, B, C) y Obra Exterior en la Prim. Arquimedes Guzmán Marín con Clave 27DPRI640F. Cunduacán (El Motel), Mpio. Cunduacán, Tabasco, FAM Básico 2021	27	Tabasco	6.00	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000271	N	0	0	190	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad:82, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	28/06/2021	25/09/2021	2,204,856.18	2,204,856.18	2,204,856.18	2,204,856.18	2,204,856.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210201941806	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,167,248.20	1,116,858.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167248.2, modificado:1116858.94}}	07000272 Reconstrucción y remodelación en los Edificios D, E y Obra Exterior en la Primaria Arquimedes Guzmán Marín con Clave 27DPRI640F. Cunduacán (El Motel), Mpio. Cunduacán, Tabasco, FAM Básico 2021	27	Tabasco	6.00	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000272	N	0	0	190	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad:82, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	28/06/2021	25/09/2021	1,116,858.94	1,116,858.94	1,116,858.94	1,116,858.94	1,116,858.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302003433	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,235,080.44	2,148,728.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235080.44, modificado:2148728.65}}	07000273 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, Obra Exterior en la Primaria Leandro García Alfaro, con Clave 27DPRI0549R. En el Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco, FAM Básico 2021	27	Tabasco	10.00	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000273	N	0	0	252	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	28/06/2021	25/09/2021	2,148,728.65	2,148,728.65	2,148,728.65	2,148,728.65	2,148,728.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302003613	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,032,536.28	992,700.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032536.28, modificado:992700.98}}	07000274 Construcción de Un Servicio Sanitario a Cierreación y Obra Exterior en la Primaria Leandro García Alfaro, con Clave 27DPRI0549R. En el Mpio. Jalpa de Méndez, Tabasco, FAM Básico 2021	27	Tabasco	10.00	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000274	N	0	0	252	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad:1, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02/08/2021	30/10/2021	992,700.98	992,700.98	992,700.98	992,700.98	992,700.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

FAM BASICO
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

q

4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM BÁSICO
 CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CICLO		TRIMESTRE		FOLIO		CATEGORIA		FY - CICLO DE RECURSO		FY - RANGO		FY - PROGRAMA PRESUPUESTARIO		FY - CICLO DE RECURSO		FY - RANGO		FY - PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MONTO GLOBAL APROBADO		MONTO GLOBAL MODIFICADO		DETALLE PROYECTO		ID ENTIDAD RESPONSABLE		ENTIDAD RESPONSABLE		ID MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE		TIPO PROGRAMA PROYECTO		CLASIFICACION		SUBCLASIFICACION		INSTITUCION EJECUTORA		NUMERO PROYECTO		POBLACION BENEFICIARIA		MULIERES		HOMBRES		BENEFICIARIOS		METAS		TIPO GEOREFERENCIA		GEOREFERENCIAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINO		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES CAPTURISTA		OBSERVACIONES REVISOR	
2021	5	TAB210302003684	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	-	-	-	-	1,239,612.17	1,230,457.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239612.17, modificado:1230457.36}}	07000302 Construcción de Subestación eléctrica de 300 Kva y Oliva Exterior en la Secundaria N°6 de la Flor Garayeva con Clave 270630012A. Ubicada en el Mpio. Teapa, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	16.00	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000302	N	0	0	665	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificado:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	23/07/2021	20/09/2021	1,230,457.36	1,230,457.36	1,230,457.36	1,230,457.36	1,230,457.36	1,230,457.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																																							
2021	5	TAB210302003693	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	-	-	-	-	2,477,760.31	2,375,424.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477760.31, modificado:2375424.08}}	07000303 Const. de Tablero de Computo, Aula Usos Múlt., Serv. Sanit. a Circulación y Oliva Exterior (Dintel. de los Edif. B y D) en la Tasec. Gral. Vicente Guerrero de 27ETV00020. Tierra Nueva 3ra. Sec. Mpio. Huimanguillo, Tabasco, FAM Básico 2021	27	Tabasco	8.00	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000303	N	0	0	151	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificado:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:88400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.9918106, lat:17.8320441}}	19/07/2021	16/10/2021	2,375,424.08	2,375,424.08	2,375,424.08	2,375,424.08	2,375,424.08	2,375,424.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																																							
2021	5	TAB210302003698	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	-	-	-	-	1,415,739.79	1,348,280.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415739.79, modificado:1348280.56}}	07000304 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Oliva Exterior en el Jardín de Niños Aída Pujol Tobilla con Clave 27DIN0005H. Ubicada en el Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	7.00	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000304	N	0	0	143	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	19/07/2021	16/10/2021	1,348,280.56	1,348,280.56	1,348,280.56	1,348,280.56	1,348,280.56	1,348,280.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																																							
2021	5	TAB210302003726	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	-	-	-	-	2,473,166.67	2,472,254.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473166.67, modificado:2472254.17}}	07000305 Construcción de 3 Aulas, Dirección, Servicio Sanitario Incluye Demoliciones en los Edificios C y D y Oliva Exterior en el Jardín de Niños Aída Pujol Tobilla con Clave 27DIN0005H. Ubicada en el Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	7.00	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000305	N	0	0	143	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificado:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	19/07/2021	16/10/2021	2,472,254.17	2,472,254.17	2,472,254.17	2,472,254.17	2,472,254.17	2,472,254.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																																							

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM BASICO
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FY_CICLO_DE_RECURSO	FY_RAMO	FY_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	CIUDAD	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2021	5	TAB210302003728	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,069,361.51	2,069,347.37	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069361.51, modificado:2069347.37))	07000306 Const. de Un Aula Didáctica, Dirección, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Demolición de los Edificios B y C) en la Se. Emiliano Zapata con clave 27EES0046R. Redención del Campestre. Mpio. Tenosique, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	17.00	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000306	N	0	0	78	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificado a:5.0))	1	(geo: (cve_municipio: 17, localidad:69, direccion:Tenosique, Tab., México, lon: -91.4250284, lat:17.4725431))	19/07/2021	16/10/2021	2,069,347.37	2,069,347.37	2,069,347.37	2,069,347.37	2,069,347.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210302003733	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,617,984.41	1,545,858.46	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617984.41, modificado:1545858.46))	07000307 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, C, E, F y Obra Exterior en la Telesecundaria Gral. Vicente Guerrero clave 27ETV0062O. Tierra Nueva 3ra. Se. Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8.00	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000307	N	0	0	151	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificado a:5.0))	1	(geo: (cve_municipio: 8, localidad:96, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.9918106, lat:17.8320441))	23/07/2021	20/10/2021	1,545,858.46	1,545,858.46	1,545,858.46	1,545,858.46	1,545,858.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210302003738	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	3,220,481.96	3,067,125.49	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220481.96, modificado:3067125.49))	07000308 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios F, G, y Obra Exterior en la Secundaria N° de la Flor Casanova con Clave 27TGS0013A. Ubicada en el Mpio. Teapa, Tabasco. FAM Básico 2021.	27	Tabasco	16.00	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000308	N	0	0	665	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado a:3.0))	1	(geo: (cve_municipio: 16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon: -92.9500647, lat:17.5671054))	23/07/2021	20/10/2021	3,067,125.49	3,067,125.49	3,067,125.49	3,067,125.49	3,067,125.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210302003741	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,447,461.50	1,391,786.84	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447461.5, modificado:1391786.84))	07000325 Construcción de 2 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Dirección (incluye Demolición y Obra Exterior en la Telesecundaria Benito Juárez García, con clave 27ETV0477W. Tierra Nueva 4ta. Sección. Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Básico 2021	27	Tabasco	8.00	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000325	N	0	0	37	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificado a:4.0))	1	(geo: (cve_municipio: 8, localidad:554, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: -93.9918106, lat:17.8320441))	06/08/2021	03/11/2021	1,391,786.84	1,391,786.84	1,391,786.84	1,391,786.84	1,391,786.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0))		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

FAM BASICO
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM BÁSICO
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CICLO		TRIMESTRE		FOLIO		CATEGORIA		F1 - CICLO DE RECURSO		F1 - RAMO		F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F2 - CICLO DE RECURSO		F2 - RAMO		F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MONTO GLOBAL APROBADO		MONTO GLOBAL MODIFICADO		FUENTES FINANCIAMIENTO		NOMBRE		ID ENTIDAD RESPONSABLE		ENTIDAD RESPONSABLE		ID MUNICIPIO RESPONSABLE		MUNICIPIO RESPONSABLE		TIPO PROGRAMA PROYECTO		CLASIFICACION		SUBCLASIFICACION		INSTITUCION EJECUTORA		NUMERO PROYECTO		POBLACION BENEFICIARIA		MULIERES		HOMBRES		BENEFICIARIOS		METAS		TIPO GEOREFERENCIA		COORDENADAS		FECHA INICIO		FECHA TERMINO		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES CAPTURISTA		OBSERVACIONES REVISOR	
2021	5	TAB210302003942	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	4,564,184.42	4,457,120.48	{f1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4564184.42, modificado:4457120.48}}	07000330 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior en la Primaria Gustavo Garfido Canabal con clave 27DH000000, En la Cd. de Jonuta, Mpio de Jonuta, Tabasco, FAM Básico 2021	27	Tabasco	13.00	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000330	N	0	0	301	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Jonuta, Tab., México, lon:92.1364314, lat:18.0910825}}	06/08/2021	03/12/2021	4,457,120.48	4,457,120.48	4,457,120.48	4,457,120.48	4,457,120.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																																												
2021	5	TAB210302003951	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	6,564,267.87	6,548,281.78	{f1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6564267.87, modificado:6548281.78}}	07000331 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I y Obra Exterior en la Secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra con clave 27DC000000, Aquiles Serrán (San Fernando), Mpio de Macuspana, Tabasco, FAM Básico 2021	27	Tabasco	12.00	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000331	N	0	0	444	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:92.9896086, lat:17.7607017}}	06/08/2021	31/12/2021	6,548,281.78	6,548,281.78	6,548,281.78	6,548,281.78	6,548,281.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																																												
2021	5	TAB210302005453	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	2,776,954.64	2,776,953.81	{f1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776954.64, modificado:2776953.81}}	07000332 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Exterior en la Telesecundaria Manuel Campos Payán con clave 27ETV01000, San Manuel, Mpio. de Huimanguillo, Tabasco, FAM Básico 2021.	27	Tabasco	8.00	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000332	N	0	0	220	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:93.3918106, lat:17.8320441}}	09/08/2021	06/12/2021	2,776,953.81	2,776,953.81	2,776,953.81	2,776,953.81	2,776,953.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																																												
2021	5	TAB210302003961	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	1,846,075.23	1,774,916.65	{f1: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846075.23, modificado:1774916.65}}	07000333 Const. de 2 Aulas Diécticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior y Obra Exterior de los Edif. A, B, C, D, E, G) en la Primaria Pedro C. Colorado con clave 27DH000000, Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección, Mpio de Huimanguillo, Tabasco, FAM Básico 2021	27	Tabasco	8.00	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000333	N	0	0	58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:86, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:93.3918106, lat:17.8320441}}	09/08/2021	06/11/2021	1,774,916.65	1,774,916.65	1,774,916.65	1,774,916.65	1,774,916.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones																																												

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM BÁSICO
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CICLO		TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
													FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOBBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2021	5		TAB210302003967	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	2,004,591.67	1,725,214.15	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004591.67, modificado:1725214.15}}	07000349	27	Tabasco	4.00	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000349	N	0	0	147	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificado:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	06/09/2021	28/11/2021	1,725,214.15	1,725,214.15	1,725,214.15	1,725,214.15	1,725,214.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5		TAB210302003997	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	2,288,403.68	2,232,539.15	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:3, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288403.68, modificado:2232539.15}}	07000350	27	Tabasco	8.00	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000350	N	0	0	33	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificado:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:216, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8330441}}	06/09/2021	29/12/2021	2,232,539.15	2,232,539.15	2,232,539.15	2,282,539.15	2,232,539.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5		TAB210302004007	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	1,512,379.76	1,444,623.28	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:38, modalidad:4, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512379.76, modificado:1444623.28}}	07000351	27	Tabasco	5.00	Comitancalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000351	N	0	0	390	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:Comitancalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	04/10/2021	30/11/2021	1,444,623.28	1,444,623.28	1,444,623.28	1,444,623.28	1,444,623.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5		TAB210302004024	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	-	-	-	1,982,027.98	1,942,995.96	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:38, modalidad:4, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982027.98, modificado:1942995.96}}	07000352	27	Tabasco	6.00	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000352	N	0	0	258	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificado:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:88690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	06/09/2021	28/11/2021	1,942,995.96	1,942,995.96	1,942,995.96	1,942,995.96	1,942,995.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM BASICO
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CICLO		TRIMESTRE		FOLIO		CATEGORIA		F1 - CICLO DE RECURSO		F1 - RAMO		F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F2 - CICLO DE RECURSO		F2 - RAMO		F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO		MONTOS GLOBAL APROBADO		MONTOS GLOBAL MODIFICADO		DETALLE_PROYECTO																AVANCE_FINACIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
																								FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR												
2021	5			TAB210302004039		Proyecto de Inversión		2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica									1,378,487.37		1,319,212.23		{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378487.37, modificado:1319212.23}}		07000353		27	Tabasco		14.00	Paraiso	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000353	N	0	0	228	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:2.0, meta_modificado: a:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad:61, direccion:Paraiso, Tab., México, lon: -93.2127162, lat:18.4006144}}		04/10/2021		30/11/2021		1,319,212.23		1,319,212.23		1,319,212.23		Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:2.0}}		Terminado		Validado avances		Sin observaciones		Sin observaciones		
2021	5			TAB210302004087		Proyecto de inversión		2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica									1,396,844.33		1,386,100.46		{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396844.33, modificado:1336100.46}}		07000354		27	Tabasco		11.00	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000354	N	0	0	36	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:5.0, meta_modificado: a:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad:10, direccion:Jonutá, Tab., México, lon: -92.1364314, lat:18.0910825}}		06/09/2021		28/11/2021		1,336,100.46		1,336,100.46		1,336,100.46		Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:5.0}}		Terminado		Validado avances		Sin observaciones		Sin observaciones		
2021	5			TAB210302004100		Proyecto de inversión		2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica									2,550,138.43		2,414,080.00		{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550138.43, modificado:2414080.00}}		07000355		27	Tabasco		10.00	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000355	N	0	0	351	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:5.0, meta_modificado: a:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad:19, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070342, lat:18.1747989}}		06/09/2021		28/11/2021		2,414,080.00		2,414,080.00		2,414,080.00		2,414,080.00		Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:5.0}}		Terminado		Validado avances		Sin observaciones		Sin observaciones
2021	5			TAB210302004111		Proyecto de inversión		2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica									1,662,388.83		1,557,902.47		{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662388.83, modificado:1557902.47}}		07000356		27	Tabasco		6.00	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000356	N	0	0	118	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:5.0, meta_modificado: a:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad:117, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat:18.0721544}}		06/09/2021		28/11/2021		1,557,902.47		1,557,902.47		1,557,902.47		1,557,902.47		Sin contratos nuevos en el trimestre		{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:5.0}}		Terminado		Validado avances		Sin observaciones		Sin observaciones

29

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM BÁSICO
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PM - CICLO DE RECURSO	PM - RAMO	PM - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PM - RAMO	PM - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2021	5	TAB210302004300	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,067,205.00	1,067,200.91	{(FI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067205.0, modificado:1067200.91})}	07000361	27	Tabasco	8.00	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000361	N	0	0	233	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado:3.0})}	1	{(geo: {eve_municipio: 8, localidad:298, direccion:8400 Huimanguillo, Tab., México, lon: 93.3918106, lat:17.8320441})}	10/09/2021	28/11/2021	1,067,200.91	1,067,200.91	1,067,200.91	1,067,200.91	1,067,200.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302004305	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			956,466.33	956,871.68	{(FI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956466.33, modificado:956871.68})}	07000362	27	Tabasco	17.00	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000362	N	0	0	121	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificado:2.0})}	1	{(geo: {eve_municipio: 17, localidad:1, direccion:Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: 91.429653, lat:17.472665})}	04/10/2021	27/12/2021	956,871.68	956,871.68	956,871.68	956,871.68	956,871.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302004308	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,650,172.26	1,625,615.30	{(FI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650172.26, modificado:1625615.30})}	07000363	27	Tabasco	3.00	Centa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000363	N	0	0	40	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificado:4.0})}	1	{(geo: {eve_municipio: 3, localidad:43, direccion:Frontera, Tab., México, lon: 92.6460586, lat:18.5339932})}	04/10/2021	27/12/2021	1,625,615.30	1,625,615.30	1,625,615.30	1,625,615.30	1,625,615.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302004310	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,285,679.60	2,171,395.89	{(FI: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285679.6, modificado:2171395.89})}	07000364	27	Tabasco	4.00	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000364	N	0	0	184	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificado:4.0})}	1	{(geo: {eve_municipio: 4, localidad:34, direccion:Villa Hermosa, Tab., México, lon: 92.9475061, lat:17.9894561})}	04/10/2021	27/12/2021	2,171,395.89	2,171,395.89	2,171,395.89	2,171,395.89	2,171,395.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM BASICO
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CORRELATIVO DE DICIEMBRE DE 2021																																											
DETALLE_PROYECTO																																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PRIMER CICLO DE RECURSO	PRIMER RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRIMER CICLO DE RECURSO	PRIMER RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2021	5	TAB210302004397	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,256,127.50	2,158,974.19	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256127.5, modificado:2158974.19})}	07000365	27	Tabasco	2.00	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000365	N	0	0	304	{(meta1: {unidad_medida:3Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificado:7.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:2, localidad:52, direccion:tercer a Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732389, lat:18.0012067})}	06/09/2021	29/12/2021	2,158,974.19	2,158,974.19	2,158,974.19	2,158,974.19	2,158,974.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:3Metros Cuadrados, avance:7.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302004405	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,495,008.03	1,430,628.69	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495008.03, modificado:1430628.69})}	07000366	27	Tabasco	3.00	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000366	N	0	0	113	{(meta1: {unidad_medida:3Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificado:4.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:331, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5339932})}	10/09/2021	28/12/2021	1,430,628.69	1,430,628.69	1,430,628.69	1,430,628.69	1,430,628.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:3Metros Cuadrados, avance:4.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302004412	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1,293,391.43	1,237,777.99	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293391.43, modificado:1237777.99})}	07000367	27	Tabasco	12.00	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000367	N	0	0	151	{(meta1: {unidad_medida:3Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificado:4.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:12, localidad:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936095, lat:17.7607017})}	04/10/2021	27/12/2021	1,237,777.99	1,237,777.99	1,237,777.99	1,237,777.99	1,237,777.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:3Metros Cuadrados, avance:4.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210402056922	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	978,617.21	949,603.31	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:9, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978617.21, modificado:949603.31})}	07000368	27	Tabasco	16.00	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000368	N	0	0	455	{(meta1: {unidad_medida:3Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado:3.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:16, localidad:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5871054})}	11/11/2021	30/12/2021	949,603.31	949,603.31	949,603.31	949,603.31	949,603.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:3Metros Cuadrados, avance:3.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM BÁSICO
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																							AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	DEBERGADO	DEBERGADO	DEBERGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2021	5	TAB210402056929	Proyecto de Inversión	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	3,389,868.96	3,389,868.96	3,389,868.96	3,389,868.96	3,389,868.96	3,389,868.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0])		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210402057377	Adquisición	35-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	5,558,897.76	5,558,897.76	5,558,897.76	5,558,897.76	5,558,897.76	5,558,897.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DRA. ECLA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2021

FAM MEDIA SUPERIOR
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE PROYECTO																											AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL INDEICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA MUJERES	POBLACION BENEFICIARIA HOMBR	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISIO	
2021	5	TAB210302005004	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	856,447.81	823,384.48	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856447.81, modificado:823384.48}}	07000288 Construcción de Un Aula Didáctica de 2 EE en Estructura U-1C y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 20, con clave 27EC000220, Tuxtla, Mpio. de Comalcalco, Tabasco.	27	Tabasco	5.00	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000288	N	0	0	1212	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificado:2.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	26/07/2021	23/09/2021	823,384.48	823,384.48	823,384.48	823,384.48	823,384.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005012	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	856,447.81	696,924.99	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856447.81, modificado:696924.99}}	07000289 Construcción de Un Aula Didáctica de 2 EE en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 6, con clave 27EC000093, Cd. de Cunduacán, Mpio. de Cunduacán, Tabasco.	27	Tabasco	6.00	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000289	N	0	0	1987	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificado:2.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	26/07/2021	23/09/2021	696,924.99	696,924.99	696,924.99	696,924.99	696,924.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005023	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	1,303,737.07	1,257,955.46	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303737.07, modificado:1257955.46}}	07000290 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-2C (Planta Baja) con Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 30, con clave 27EC000339, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4.00	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000290	N	0	0	1364	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado:3.0}}	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	26/07/2021	23/09/2021	1,257,955.46	1,257,955.46	1,257,955.46	1,257,955.46	1,257,955.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005033	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	1,303,737.07	1,257,787.86	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303737.07, modificado:1257787.86}}	07000291 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-2C (Planta Baja) con Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 25, con clave 27EC000380, Tuxtla de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4.00	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000291	N	0	0	1167	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado:3.0}}	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	26/07/2021	23/09/2021	1,257,787.86	1,257,787.86	1,257,787.86	1,257,787.86	1,257,787.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005042	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	1,603,723.00	1,538,821.73	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603723.00, modificado:1538821.73}}	07000292 Construcción de Un Aula Didáctica de 8.00x8.00 Mts. Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior el Instituto de Difusión Técnica Núm. 14 con clave 27EC100125, Constanza y Venecia, Mpio de Centla, Tabasco, FAM Media Superior 2021	27	Tabasco	8.00	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000292	N	0	0	160	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificado:4.0}}	1	{geol: {cve_municipio:3, localidad:251, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5338932}}	26/07/2021	23/10/2021	1,538,821.73	1,538,821.73	1,538,821.73	1,538,821.73	1,538,821.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210402056947	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	25,120.30	25,120.30	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25120.30, modificado:25120.30}}	07000293 Adquisición de Equipo de Computo, Colegio de Bachilleres Plantel # 20.	27	Tabasco	5.00	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000293	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02/12/2021	21/12/2021	25,120.30	25,120.30	25,120.30	25,120.30	25,120.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210402056957	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	25,120.30	25,120.30	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25120.30, modificado:25120.30}}	07000294 Adquisición de Equipo de Computo, Colegio de Bachilleres #8.	27	Tabasco	6.00	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000294	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	02/12/2021	21/12/2021	25,120.30	25,120.30	25,120.30	25,120.30	25,120.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM MEDIA SUPERIOR
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		DETALLE_PROYECTO																				AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	MT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROTECTOR	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEBERGADO	DEBERGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISIO		
2021	5	TAB210302005145	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	1,440,000.00	1,405,560.94	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1405560.94}}	07000317 Construcción de Dos Aulas Didácticas en Planta Alta y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 12 con clave 27ETD00126. Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4.00	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000317	N	0	0	750	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado a:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad:3, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02/08/2021	30/10/2021	1,405,560.94	1,405,560.94	1,405,560.94	1,405,560.94	1,405,560.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005155	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	400,000.00	394,940.41	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394940.41}}	07000318 Reconstrucción y Remodelación de Servicio Sanitario y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Villa Tapilula con Clave 27ETC0002L. Tapilula, Mpio. Tacotalpa, Tabasco. FAM Media Superior 2021	27	Tabasco	15.00	Tacotalpa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000318	N	0	0	392	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado a:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad:60, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.6265303, lat:17.5969832}}	02/08/2021	15/09/2021	394,940.41	394,940.41	394,940.41	394,940.41	394,940.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005169	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	1,480,000.00	1,399,066.26	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, modificado:1399066.26}}	07000319 Construcción de Dos Aulas Didácticas en Estructura 10-20 y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa Jalapa, con clave 27ETC0002DA. Jalapa, Mpio. de Jalpa de Méndez, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	10.00	Jalpa de Méndez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000319	N	0	0	265	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado a:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad:21, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747889}}	02/08/2021	30/10/2021	1,399,066.26	1,399,066.26	1,399,066.26	1,399,066.26	1,399,066.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005181	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	407,978.04	381,669.42	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407978.04, modificado:381669.42}}	07000320 Reconstrucción y Remodelación del Edificio E en el Colegio de bachilleres Puente 32 con Clave 27ETC00035N. Libertad, Mpio. Cunduacán, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	6.00	Cunduacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000320	N	0	0	679	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado a:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad:32, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.3712446, lat:18.0721544}}	02/08/2021	15/09/2021	381,669.42	381,669.42	381,669.42	381,669.42	381,669.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005282	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	400,000.00	393,114.38	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:393114.38}}	07000321 Reconstrucción y Remodelación de Servicio Sanitario y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Rtn. 13, con Clave 27ETC00138L C-34 (Lic. Benito Juárez García), Mpio. Huimanguillo, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	8.00	Huimanguillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000321	N	0	0	341	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificado a:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad:109, direccion:88400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	02/08/2021	15/09/2021	393,114.38	393,114.38	393,114.38	393,114.38	393,114.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB2104020056968	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	15,305.04	15,305.04	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15305.04, modificado:15305.04}}	07000322 Adquisición de Mobiliario Escolar en Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)	27	Tabasco	4.00	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000322	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida :Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	22/11/2021	21/12/2021	15,305.04	15,305.04	15,305.04	15,305.04	15,305.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**

FAM MEDIA SUPERIOR
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE PROYECTO																												AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	COD	CATEGORIA	N.º CICLO DE RECURSO	N.º FOMENTO	N.º PROGRAMA PRESUPUESTARIO	N.º PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_RECEIBIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROTECTORIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUNICIPIO	HOMBRES	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_OBSENCENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	CONFIRMADO	DEVENGADO	DEVENGADO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES RENJO	
2021	5	TAB21030205290	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		500,000.00	478,468.58	{f1: {tipo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:478468.58}}	07000346 Reconstrucción y Remodelación de Subestación Eléctrica de 500 kva. en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Ignacio Allende Centla, con Clave 27ETC00051, Ignacio Allende, Mpio. Centla, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	3.00	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000346	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:1, metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.640588, lat:18.5339912}}	13/09/2021	27/10/2021	478,468.58	478,468.58	478,468.58	478,468.58	478,468.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:1, metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB21030205297	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		500,000.00	478,409.56	{f1: {tipo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:478409.56}}	07000347 Reconstrucción y Remodelación de Subestación Eléctrica de 150 kva. y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Mím. 9, con Clave 27ETC00051, Chetumal, Mpio. Comitalco, Tabasco. FAM Media Superior 2021.	27	Tabasco	5.00	Comitalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000347	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:1, metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificado:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:00, direccion:Comitalco, Tab., México, lon:-93.2216664, lat:18.2611595}}	13/09/2021	27/10/2021	478,409.56	478,409.56	478,409.56	478,409.56	478,409.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:1, metros Cuadrados, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210402057132	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		15,305.04	15,305.04	{f1: {tipo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15305.04, modificado:15305.04}}	07000383 Adquisición de Mobiliario Escolar en Estudios Científicos Tecnológicos de Villahermosa (CECYTE)	27	Tabasco	10.00	Jalpa de Méndez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000383	N	0	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:1, mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	22/11/2021	21/12/2021	15,305.04	15,305.04	15,305.04	15,305.04	15,305.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:1, mobiliario y equipo, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DRA. EGLA CARNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM SUPERIOR
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																											AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT_CICLO DE RECURSO	MT_RAMO	II_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II_CICLO DE RECURSO	II_RAMO	II_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_EJERCIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROTECTOR	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURATA	OBSERVACIONES REVISIO
2021	5	TAB210302005000	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	857,363.00	839,353.96	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 857363.0, modificado: 8.89.833.96}}	07000279 Adquisición de Equipo de Computo para el Instituto Tecnológico de la Zona Ofrasca, con clave 27MSU00201, Ocutzapetán, Mpio. De Centro, Tabasco. FAM Superior 2021.	27	Tabasco	4.00	Centro	Programa de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000279	N	0	0	436	{meta: {unidad_medida: Computadores, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {eve_municipio: 4, localidad: 214, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9475061, lat: 17.9894566}}	12/07/2021	31/08/2021	839,353.96	839,353.96	839,353.96	839,353.96	839,353.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Computadores, avance: 1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210302005077	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	684,404.00	638,883.22	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 684404.0, modificado: 6.88883.22}}	07000280 Reconstrucción y Remodelación de la sala Audio Visual y Obras Exteriores en el Instituto Tecnológico de la Zona Ofrasca con clave 27MSU00201, Ocutzapetán, Mpio. De Centro. FAM Superior 2021.	27	Tabasco	4.00	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000280	N	0	0	436	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo: {eve_municipio: 4, localidad: 214, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9475061, lat: 17.9894566}}	02/07/2021	15/08/2021	638,883.22	638,883.22	638,883.22	638,883.22	638,883.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210302005684	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	5,745,479.00	5,478,001.98	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5735479.0, modificado: 5.478001.98}}	07000281 Construcción de Barda Perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, con clave 27MSU00027, Villa la Venta, Mpio. de Huimanguillo, Tabasco, FAM Superior 2021.	27	Tabasco	8.00	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000281	N	0	0	1451	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {eve_municipio: 8, localidad: 98, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., México, lon: 93.3918106, lat: 17.8320441}}	02/07/2021	23/11/2021	5,478,001.98	5,478,001.98	5,478,001.98	5,478,001.98	5,478,001.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210302005020	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	400,000.00	386,014.72	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 400000.0, modificado: 3.86014.72}}	07000283 Mantenimiento Integral del Taller de Enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con clave 27EU0002E, Vicente Guerrero, Mpio. de Centla, Tabasco, FAM Superior 2021.	27	Tabasco	3.00	Centla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000283	N	0	0	448	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {eve_municipio: 3, localidad: 61, direccion: Frontera, Tab., México, lon: 92.6460586, lat: 18.5333932}}	26/07/2021	31/08/2021	386,014.72	386,014.72	386,014.72	386,014.72	386,014.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210302005092	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	4,800,000.00	4,799,949.30	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4800000.0, modificado: 4.799949.3}}	07000284 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Validades, Andadores y Cementación del Edif. Académico Tipo II (Ira. Etapa) en la UIET con clave 27EU00030, Tamulte de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4.00	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000284	N	0	0	1451	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo: {eve_municipio: 4, localidad: 183, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9475061, lat: 17.9894566}}	26/07/2021	22/11/2021	4,799,949.30	4,799,949.30	4,799,949.30	4,799,949.30	4,799,949.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210302005000	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	18,333,419.33	18,333,349.42	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 18333419.33, modificado: 1.8333494267}}	07000285 Construcción del Edificio Académico Tipo II, Obras Exteriores y Malla perimetral en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EU00030, Tamulte de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	4.00	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000285	N	0	0	215	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo: {eve_municipio: 4, localidad: 183, direccion: Villahermosa, Tab., México, lon: 92.9475061, lat: 17.9894566}}	15/07/2021	31/12/2021	18,333,349.42	18,333,349.42	18,333,349.42	18,333,349.42	18,333,349.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210302005070	Proyecto de inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	21,013,544.93	21,013,543.70	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 8, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 21013544937, modificado: 2.1013543767}}	07000286 Construcción del Edificio Académico 2 Tipo II en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EU00030, Tamulte de las Sabanas, Mpio. de Centro, Tabasco. FAM Superior 2021	27	Tabasco	3.00	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000286	N	0	0	448	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {eve_municipio: 3, localidad: 61, direccion: Frontera, Tab., México, lon: 92.6460586, lat: 18.5333932}}	15/07/2021	31/12/2021	21,013,543.70	21,013,543.70	21,013,543.70	21,013,543.70	21,013,543.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM SUPERIOR
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE_PROYECTO																												AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO_DE_RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO_DE_RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSALE	ENTIDAD_RESPONSALE	ID_MUNICIPIO_RESPONSALE	MUNICIPIO_RESPONSALE	TIPO_PROGRAMA_PROTECTORIO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISIO
2021		TAB210302005822	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	1,200,000.00	1,188,731.15	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1188731.15}}	07000315 Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Griles y Techado en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU00034M, Sueños de Oro, Mpio. Tenosique, Tabasco, FAM SUPERIOR 2021	27	Tabasco	17.00	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000315	N	0	0	495	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio: 17, localidad:83, direccion:Tenosique, Tab., México, lon: -91.4250264, lat:17.472643}}	02/08/2021	30/09/2021	1,188,731.15	1,188,731.15	1,188,731.15	1,188,731.15	1,188,731.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005831	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	800,000.00	765,912.77	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:765912.77}}	07000316 Construcción de Explorad a Base de Concreto Hidráulico en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0004M, Sueños de Oro, Mpio. Tenosique, Tabasco, FAM SUPERIOR 2021	27	Tabasco	17.00	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000316	N	0	0	495	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio: 17, localidad:83, direccion:Tenosique, Tab., México, lon: -91.4250264, lat:17.472643}}	02/08/2021	30/09/2021	765,912.77	765,912.77	765,912.77	765,912.77	765,912.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005843	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	4,153,036.92	4,108,189.95	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4153036.92, modificado:4108189.95}}	07000334 Construcción de Banda Perimetral en la Universidad Intercultural de Tabasco con clave 27EUI000156, Chichón, Mpio. de Tuxtla, Tabasco, FAM Superior 2021	27	Tabasco	15.00	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000334	N	0	0	986	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio: 15, localidad:41, direccion:Tuxtla, alpa, Tab., México, lon: -92.8265503, lat:17.5968892}}	09/08/2021	31/12/2021	4,108,189.95	4,108,189.95	4,108,189.95	4,108,189.95	4,108,189.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005864	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	2,622,091.28	2,595,868.62	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622091.28, modificado:2595868.62}}	07000335 Mantenimiento de los Edificios A, B, C, D, G y Módulos Sanitarios en la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas (DACEA) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27JUAU0253X, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco, FAM Superior 2021	27	Tabasco	4.00	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000335	N	0	0	4949	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificado a:7.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio: 4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat:17.9894566}}	09/08/2021	06/11/2021	2,595,868.62	2,595,868.62	2,595,868.62	2,595,868.62	2,595,868.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, avance:7.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302005873	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	1,028,005.85	978,215.59	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028005.85, modificado:978215.59}}	07000336 Mantenimiento del Edificio C de la División Académica de Educación y Artes (DAEA) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27JUAU0004A, Villahermosa, Mpio. de Centro, Tabasco, FAM Superior 2021	27	Tabasco	4.00	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000336	N	0	0	4063	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio: 4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat:17.9894566}}	09/08/2021	22/11/2021	978,215.59	978,215.59	978,215.59	978,215.59	978,215.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210302006887	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	-	-	-	11,850,133.37	11,849,585.98	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185013337E7, modificado:1184958598E7}}	07000337 Mantenimiento General de Galeras en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con clave 27JUAU1968I, Huasteca Ima, Sección, Mpio. de Centro, Tabasco, FAM Superior 2021	27	Tabasco	4.00	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000337	N	0	0	1392	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado a:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio: 4, localidad:104, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon: -92.9475061, lat:17.9894566}}	13/08/2021	30/12/2021	11,849,585.98	11,849,585.98	11,849,585.98	11,849,585.98	11,849,585.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

FAM SUPERIOR
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Handwritten sketches of a triangle and a circle.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

FAM SUPERIOR
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DETALLE PROYECTO																									AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_AFECTADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICO	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	5	TAB210902005984	Proyecto de Inversión	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2,000,000.00	1,999,492.00	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999492.0})}	07000348 Equipamiento especializado para la Capacitación de Energía Solar y de Conexión a Edificios a base de paneles solares de la Universidad Politécnica Mexicana, con clave: 27MSU00034M, Surcos de Oro, Mpio. Tenosique, Tabasco, Fam Superior 2021	27	Tabasco	17.00	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000348	N	0	0	492	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado:1.0})}	1	{(geo1: {eve_municipio: 17, localidad:33, direccion:Tenosique, Tab., México, lon: -91.4250264, lat:17.472644})}	22/09/2021	30/11/2021	1,999,492.00	1,999,492.00	1,999,492.00	1,999,492.00	1,999,492.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210402057811	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2,577,778.84	2,577,778.68	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577778.84, modificado:2577778.68})}	07000370 Equipamiento especializado para la Capacitación de Energía Solar y de Conexión a Edif. a base de paneles solares.	27	Tabasco	14.00	Paraiso	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000370	N	0	0	1	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado:1.0})}	1	{(geo1: {eve_municipio: 14, localidad:39, direccion:Paraiso, Tab., México, lon: -93.2127162, lat:18.4005144})}	20/12/2021	30/12/2021	2,577,778.68	2,577,778.68	2,577,778.68	2,577,778.68	2,577,778.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210402057822	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15,681,549.26	15,670,256.62	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15681549.267, modificado:15670256627})}	07000371 Adquisición Especializado para la Interconectividad	27	Tabasco	14.00	Paraiso	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000371	N	0	0	4068	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado:1.0})}	1	{(geo1: {eve_municipio: 14, localidad:39, direccion:Paraiso, Tab., México, lon: -93.2127162, lat:18.4005144})}	25/11/2021	30/12/2021	15,670,256.62	15,670,256.62	15,670,256.62	15,670,256.62	15,670,256.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210402057839	Adquisición	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1,142,243.71	1,142,226.46	{(f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142243.71, modificado:1142226.46})}	07000362 Adquisición de equipos de aire acondicionado para el edificio eléctrica, electrónica, mecánica eléctrica y manufactura	27	Tabasco	6.00	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Educación	07000362	N	0	0	1	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificado:1.0})}	1	{(geo1: {eve_municipio: 6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon: -93.1712486, lat:18.0721544})}	20/12/2021	30/12/2021	1,142,226.46	1,142,226.46	1,142,226.46	1,142,226.46	1,142,226.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0})}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DRA. EGILIA CORNELIO LANDERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.