

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2017


Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Programa Fondo Convenio Específico	Fondos			Partidas		Avance Financiero								Observaciones	
										Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				115,406,235.00	115,406,235.00	115,406,235.00	109,433,920.16	109,433,920.16	109,433,920.16	109,433,920.16			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U091	Fondo de Cultura		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	87,508.00	1,128,596.07			6,993,000.00	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	336,793.00	32,487,358.39			279,720,000.00	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U088	Fondo de Infraestructura Deportiva		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00	856,022.88			5,494,500.00	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U088	Fondo de Infraestructura Deportiva		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00	41,714.42			1,148,850.00	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	2,863,251.00	12,451,486.14			119,210,717.00	106,759,230.81	106,759,230.81	106,759,230.81	106,759,230.81	106,759,230.81	106,759,230.81	106,759,230.81		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U091	Fondo de Cultura		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	51,695.00	1,101,499.44			19,980,000.00	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				240,000,000.00	36,634,285.56	36,634,285.56	36,634,285.56	36,634,285.56	36,634,285.56	36,634,285.56	36,634,285.56		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00	1,033,470.15			40,759,200.00	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U022	Programas Regionales		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00	603,689.90			45,504,450.00	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				153,516,981.00	85,262,639.95	85,262,639.95	85,262,639.95	81,734,917.25	81,734,917.25	81,734,917.25	81,734,917.25		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U130	Fortalecimiento Financiero		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00	92,741.98			242,305,000.00	242,212,258.02	242,212,258.02	242,212,258.02	117,049,963.71	117,049,963.71	115,668,659.48			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				280,952,760.00	270,856,008.92	270,856,008.92	262,798,255.55	255,243,317.01	255,243,317.01	254,906,855.58			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012	FAFEF		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				140,934,570.09	120,905,261.45	120,905,261.45	120,905,261.45	117,534,592.48	117,534,592.48	117,524,316.74			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				119,330,047.00	119,210,716.95	119,210,716.95	119,209,216.95	70,102,330.68	70,102,330.68	70,102,330.68			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				214,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

										Fondos			Partidas		Avance Financiero									
Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00	46,663.08			19,780,000.00	19,733,336.92	19,733,336.92	19,733,336.92	15,712,852.97	15,712,852.97	15,712,852.97			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U057	Fondo Metropolitano		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				37,176,842.00	37,176,842.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012	FAFEF		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				350,000,000.00	153,562,551.44	115,171,914.40	138,662,967.93	73,381,439.72	73,381,439.72	66,822,585.72			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Valida observaciones	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00	\$ 0.00			26,072,076.00	26,072,076.00	12,725,656.05	11,059,884.10	4,258,789.64	4,258,789.64	4,258,789.64			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				14,835,000.00	14,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				19,780,000.00	19,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017	0.00				218,699,937.00	218,699,937.00	174,980,294.51	67,589,556.14	14,297,610.19	14,297,610.19	6,937,761.51			


ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS


LIC. MARÍA BETZABÉ DURÁN NÚÑEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específicos	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHOP			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		115,406,235.00	115,406,235.00	115,406,235.00	109,433,929.16	109,433,929.16	109,433,929.16	109,433,929.16	109,433,929.16	50		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	396 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	115,406.23	115,406.23	115,406.23	115,406.23	115,406.23	115,406.23	115,406.23	115,406.23	N/A	DESCUENTO DEL UNO AL MILLAR, LO CUAL CONSTA EN EL ACTA FORMNETRO CT-3E44	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	115,290,628.77	115,290,628.77	115,290,628.77	109,318,513.93	109,318,513.93	109,318,513.93	109,318,513.93	109,318,513.93	N/A	SE DESCUENTO AL IMPORTE APROBADO Y MINISTRADO EL UNO AL MILLAR POR LA CANTIDAD 115,406.23, SE TRABAJARA REINTEGRO POR UN MONTO DE 5,972,314.64	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U068	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	856,022.88	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		5,404,500.00	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	50		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U068	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,404,500.00	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	4,638,477.12	N/A	EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS Y NO EJERCIDOS ES POR UN TOTAL DE 350,022.88, MÁS RECURSOS NO APROBADOS POR UN MONTO DE 100,601.06, EL REINTEGRO TOTAL QUEDA EN 1,010,624.74 LOS CUALES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REINTEGRAR HASTA QUE SE HAGAN VALIDAS LAS FINANZAS	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	87,506.00	1,128,596.07	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		6,950,000.00	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	50		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,950,000.00	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	5,864,403.69	N/A	SE REALIZO EL REINTEGRO A LA TESOFE POR UN TOTAL DE 6,000.07 DE RECURSOS NO EJERCIDOS MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0015A0073337700445, EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS SE SOLICITO A LA SPF POR \$1,122,560.24 MEDIANTE OFICIO IN- SOTOP 00452018, SIN ELABORAR LA SPF REALIZO EL REINTEGRO POR UN MONTO DE 1,122,560.00 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0016A0411040110414 PARA DAR UN TOTAL DE 1,128,596.07 QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE 24 CENTAVOS, ADEMÁS LA SPF REALIZO UN REINTEGRO POR 87,506.00 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0016A0411040110414 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	336,793.00	32,487,358.39	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		279,720,000.00	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	247,232,641.61	50		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	279,720,000.00	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	63,336,903.67	N/A	SE REALIZO EL REINTEGRO A LA TESOFE POR UN TOTAL DE 30,911,154.53 DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS MEDIANTE LAS SIGUIENTES LINEAS DE CAPTURA 0015A0073337700445, 0016A0411040110414 Y EL REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN TOTAL DE 1,576,203.86 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0016A0411040110414 PARA DAR UN TOTAL DE 32,487,358.39 ADEMÁS LA SPF REALIZO REINTEGROS POR UN TOTAL DE 336,793.00 MEDIANTE LINEAS DE CAPTURA 0016A0411040110414, 0015A0073337700445, 0015A0073337700445 Y 0015A0073337700445 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	183,895,737.94	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	603,899.90	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		45,504,450.00	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	44,900,760.10	50		

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							Observaciones		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHOP		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	0022	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	45,504,450.00	44,900,700.10	44,900,700.10	44,900,700.10	44,900,700.10	44,900,700.10	44,900,700.10	44,900,700.10	N/A	SE REALIZÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$600,589.50 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NÚMERO 0016AAG0543437821420
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	0057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	2,663,251.00	12,451,496.14		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	119,210,717.00	106,759,230.61	106,759,230.61	106,759,230.61	106,759,230.61	106,759,230.61	106,759,230.61	106,759,230.61	50	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	0057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENIOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	119,210,717.00	106,759,230.61	106,759,230.61	106,759,230.61	106,759,230.61	106,759,230.61	106,759,230.61	106,759,230.61	N/A	LA SPF REALIZÓ REINTEGRO DE ECONOMÍAS DE CONTRATO POR UN MONTO DE \$346,312.00, DE RECURSOS SIN COMPROMISOS FORMALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN MONTO DE \$0,955,000.00 Y POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS Y NO COMPROMETIDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 POR UN MONTO DE 2,863,251.00. SIN EMBARGO ESTA SECRETARÍA SOLICITÓ EL REINTEGRO MEDIANTE OFICIO IN-SOTOP-0245-2017 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE 12,455,946.14 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR POR PARTE DE LA SPF
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0068	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	41,714.42		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,148,850.00	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	50	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0068	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,148,850.00	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	1,107,135.58	N/A	SE REALIZÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$0,059.44 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NÚMERO 0016AAG0437822416 Y EL REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR \$32,654.96, MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0016ABLJ330439740416, PARA DAR UN TOTAL DE 41,714.42
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE CULTURA	0091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	51,695.00	1,101,499.44		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19,900,000.00	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	50	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE CULTURA	0091	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,900,000.00	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	18,878,500.56	N/A	SE REALIZÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$20,749.04 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NÚMERO 0016AAG0723437820444 Y EL REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR \$1,090,750.40 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 0017AAG007344100486 PARA DAR UN TOTAL DE \$1,101,499.44. LA SPF REINTEGRÓ LA CANTIDAD DE \$81,695.00 CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NÚMERO 0017AAG081041002402
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	240,000,000.00	36,634,285.56	36,634,285.56	36,634,285.56	36,634,285.56	36,634,285.56	36,634,285.56	36,634,285.56	50	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	240,000,000.00	4,763,706.65	4,763,706.65	4,763,706.65	4,763,706.65	4,763,706.65	4,763,706.65	4,763,706.65	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	29,715,123.75	29,715,123.75	29,715,123.75	29,715,123.75	29,715,123.75	29,715,123.75	29,715,123.75	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - I	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	2,135,455.16	N/A	

Handwritten signatures and initials.

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0126	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	1,033,470.15		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40,725,200.00	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	50	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0126	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS P.UBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSION	622 - EDIFICACIÓN HO-HABITACIONAL	40,725,200.00	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	39,725,729.85	N/A	SE REALIZÓ EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR \$173,749.50 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 00016A0390437020416 Y EL REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR \$559,729.65, MEDIANTE LINEA DE CAPTURA 00046E009048000451 PARA HACER UN TOTAL DE \$1,033,470.15
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAPEF	0012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	153,516,901.00	85,262,639.95	85,262,639.95	85,262,639.95	81,734,917.25	81,734,917.25	81,734,917.25	81,734,917.25	50	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAPEF	0012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS P.UBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSION	622 - EDIFICACION HO-HABITACIONAL	15,000,000.00	21,056,918.20	21,056,918.20	21,056,918.20	20,314,344.56	20,314,344.56	20,314,344.56	20,314,344.56	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAPEF	0012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS P.UBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	626,207.64	626,207.64	626,207.64	626,207.64	626,207.64	626,207.64	626,207.64	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAPEF	0012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS P.UBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSION	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	52,403,919.99	52,403,919.99	52,403,919.99	49,618,770.93	49,618,770.93	49,618,770.93	49,618,770.93	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAPEF	0012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS P.UBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSION	625 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	11,175,504.12	11,175,504.12	11,175,504.12	11,175,504.12	11,175,504.12	11,175,504.12	11,175,504.12	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAPEF	0012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS P.UBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSION	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	138,516,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	0057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	119,330,047.00	119,210,716.95	119,210,716.95	119,209,216.95	70,102,330.68	70,102,330.68	70,102,330.68	70,102,330.68	50	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	0057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS P.UBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSION	751 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	119,330,047.00	119,210,716.95	119,210,716.95	119,209,216.95	70,102,330.68	70,102,330.68	70,102,330.68	70,102,330.68	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0063	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	200,952,700.00	270,856,008.92	270,856,008.92	262,708,255.55	255,243,317.01	255,243,317.01	254,966,855.55	254,966,855.55	50	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0063	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS P.UBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,565,405.26	6,565,405.26	6,565,405.26	6,565,540.52	6,565,540.52	6,565,540.52	6,565,540.52	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0063	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS P.UBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSION	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	54,989,570.93	54,989,570.93	54,989,570.93	50,655,421.25	50,655,421.25	50,655,421.25	50,655,421.25	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0063	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS P.UBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSION	625 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	200,952,700.00	205,261,632.73	205,261,632.73	201,203,279.36	196,019,355.24	196,019,355.24	197,682,893.81	197,682,893.81	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0126	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	214,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	

[Handwritten signature]

ENTIDAD: Tabasco

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS


PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	214,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	SE CANCELO EL RECURSO POR \$214,250,000.00 MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SPF NÚM. 0017AHU703541613401 PARA DAR UN TOTAL DE 92,741.96
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0130	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	92,741.96	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		242,305,000.00	242,212,258.02	242,212,258.02	242,212,258.02	117,649,963.71	117,649,963.71	115,668,659.48	\$0	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0130	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	155,716,922.64	155,716,922.64	155,716,922.64	155,716,922.64	70,043,173.48	70,043,173.48	68,951,869.25	N/A	SE REALIZO EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR \$55,911.07 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NO 0017AHU703541613401 Y POR \$33,830.91 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NO 0017AHU703541613401 PARA DAR UN TOTAL DE 92,741.96
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0130	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	86,537,500.00	86,493,335.18	86,493,335.18	86,493,335.18	47,006,790.23	47,006,790.23	47,006,790.23	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00	46,083.05	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		19,750,000.00	19,733,336.92	19,733,336.92	19,733,336.92	15,712,852.97	15,712,852.97	15,712,852.97	\$0	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,750,000.00	19,733,336.92	19,733,336.92	19,733,336.92	15,712,852.97	15,712,852.97	15,712,852.97	N/A	SE REALIZO EL REINTEGRO DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 POR \$46,083.05 MEDIANTE LINEA DE CAPTURA NO 0017AHU703541613405
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAFEP	0102	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	69,523,501.67	69,523,501.67	69,523,501.67	68,223,708.54	68,223,708.54	68,213,432.80	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAFEP	0102	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	146,004,570.69	9,384,471.68	9,384,471.68	9,384,471.68	8,803,165.69	8,803,165.69	8,803,165.69	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAFEP	0102	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	29,032,914.49	29,032,914.49	29,032,914.49	27,543,344.64	27,543,344.64	27,543,344.64	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAFEP	0102	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	12,964,373.61	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	0057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0.00		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		37,176,842.00	37,176,842.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,800,000.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	0057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	751 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	37,176,842.00	37,176,842.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0063	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,100,303.73	3,100,303.73	3,091,807.84	2,410,303.73	2,410,303.73	2,410,303.73	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0063	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	56,871,000.00	50,339,490.78	14,901,268.40	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0063	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	218,699,937.00	158,728,633.27	121,540,500.60	49,536,479.90	11,887,306.46	11,887,306.46	4,527,457.70	N/A	

Handwritten signature/initials.

ENTIDAD: Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Consenso - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHOP		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	0128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	26,072,076.66	26,072,076.66	12,725,656.05	11,059,804.10	4,258,709.64	4,258,709.64	4,258,709.64	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0135	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,835,000.00	14,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAFEP	0012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	184,243,406.87	107,742,179.15	131,233,223.68	67,606,222.33	67,606,222.33	60,571,264.68	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAFEP	0012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,520,000.00	1,472,648.68	1,472,648.68	376,022.82	376,022.82	376,022.82	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAFEP	0012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAFEP	0012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,897,876.74	2,584,626.74	2,584,626.74	2,584,626.74	2,584,626.74	2,584,626.74	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	PAFEP	0012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	4,901,267.83	3,372,487.83	3,372,487.83	3,334,567.83	3,334,567.83	3,280,671.48	N/A		


ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS


LIC. MARIA BETZABÉ DURÁN NÚÑEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB141404004-00021	Mejoramiento De La Carretera Villahermosa-Huapaca La Elipa	FMTAB-CDZM/-201-2014	Tabasco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	57,579,745.00	57,522,168.26	57,522,168.26	53,255,149.57	53,255,149.57	53,255,149.57	53,255,149.57	53,255,149.57	92.58	50	HACE CAMBIOS (CONSTRUCCION)	844,029	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503005-50494	Construccion Integral De La Red De Drenaje Sanitario Del Corredor Mediano - Huatlapex (Cm Huapac, Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Fases 1-4) Vto. Cuatrecasillas Y Vto. Huatlapex, Col.	FMTAB-CDZM/-206-2015	Tabasco	Centro	Coahuila municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	31,914,720.00	28,576,706.13	28,576,706.13	28,576,706.13	28,576,706.13	28,576,706.13	28,576,706.13	28,576,706.13	100.00	50	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503005-50520	Construccion De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Las Colonias Antonio Cuatrecasillas, El Recreo, Santa Lucia Y Valle Verde, Villahermosa, Tabasco	FMTAB-CDZM/-205-2015	Tabasco	Centro	Coahuila municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	24,572,940.00	20,849,452.98	20,849,452.98	20,849,452.98	20,849,452.98	20,849,452.98	20,849,452.98	20,849,452.98	100.00	50	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503005-50525	Construccion De Pavimento Asfaltado Y Saneamiento Horizontal En La Carretera Principal De Boqueron De Saloya (Tramo El Cedral) Municipio De Huapaca, Tabasco	FMTAB-CDZM/-205-2015	Tabasco	Huapaca	Coahuila municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2015	4,921,136.00	4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	4,713,661.03	100.00	50	Metros Cuadrados	115,066	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503005-50537	Construccion De Pavimento Asfaltado Y Saneamiento Horizontal En La Carretera Principal De Boqueron De Saloya (Tramo La Libertad) Municipio De Huapaca, Tabasco	FMTAB-CDZM/-207-2015	Tabasco	Huapaca	Coahuila municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2015	3,591,690.00	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	3,598,280.53	100.00	50	Metros Cuadrados	115,066	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503005-50545	Construccion De Linea De Agua Potable Tramo Ampliacion Villahermosa-Huapaca, Municipio De Huapaca, Tabasco	FMTAB-CDZM/-204-2015	Tabasco	Huapaca	Coahuila municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2015	20,000,000.00	16,019,638.93	16,019,638.93	16,019,638.93	16,019,638.93	16,019,638.93	16,019,638.93	16,019,638.93	100.00	50	Metros Cuadrados	115,066	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503005-50552	Mejoramiento De La Carretera Villahermosa-Huapaca A Cuatro Carriles (Tramo De 6 Km. Estado De Tabasco) (Ampliacion Del Drenaje De Vial Segunda Elipa)	FMTAB-CDZM/-203-2015	Tabasco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2015	34,229,855.00	33,001,491.21	33,001,491.21	33,001,491.21	33,001,491.21	33,001,491.21	33,001,491.21	33,001,491.21	100.00	50	Metros Cuadrados	755,425	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151504000-20155	Construccion Para La Construcción De Cerdos Techados De Uso Multiusos De La Universidad Tecnológica Del Istmo de Tabasco, Municipio De Huasteca Zapala, Tabasco	OT076	Tabasco	Estados Unidos	Estados Unidos	Urbanización	U012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecucion	2015	1,587,870.30	1,453,527.01	1,453,527.01	1,453,527.01	1,453,527.01	1,453,527.01	1,453,527.01	1,453,527.01	100.00	50	Otros	942	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151504000-12956	Estado Mexicano De Salto En Cinco Seles Del Estado De Tabasco	OT067	Tabasco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Urbanización	U012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	690,000.00	672,500.14	672,500.14	672,500.14	672,500.14	672,500.14	672,500.14	672,500.14	100.00	50	Estado de planeacion	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151504000-12955	Quedó Proyecto Ejecutor Para La Ampliacion De La Carretera Villahermosa - Huasteca Del Km. 0.000 Al Km. 4.200. En El Municipio De Centro, Tabasco	OT068	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbanización	U012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	3,700,000.00	3,594,741.40	3,594,741.40	3,594,741.40	3,594,741.40	3,594,741.40	3,594,741.40	3,594,741.40	100.00	50	Estado de planeacion	6,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503007-34044	Proyecto Ejecutor Para La Admonstracion Del Campo Ganadero Estero De Dos A Cuatro Caballos - Camero Villahermosa - Huapaca Del Km. 6.000 Al Km. 7.100 -	FMTAB-CDZM/-271-2016	Tabasco	Huapaca	Saloya tra Seccion Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	100.00	50	0210		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503007-34012	Proyecto Ejecutor De Empaque Urbano Para La Integracion Social En El Distrito Y Logros De Las Naciones Villahermosa, Centro, Tabasco	FMTAB-CDZM/-274-2016	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbanización	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	100.00	50	0218		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503007-34755	Construccion De Puentes Para El Mejoramiento De Las Lineas De Ducha De Puentes, Km. 1.200 De La Ampliacion De La Carretera Villahermosa - Huapaca, Tramo Villahermosa-Huapaca	FMTAB-CDZM/-270-2016	Tabasco	Huapaca	Saloya tra Seccion Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	17,905,207.94	17,905,207.94	17,905,207.94	10,994,467.87	10,994,467.87	10,994,467.87	10,994,467.87	10,994,467.87	60.64	50	0210		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503007-35142	Proyecto Ejecutor De Puentes Volante Puentes Carlos Pellicer Canales - Mañan De Rio Blanco, En Villahermosa, Centro, Tabasco	FMTAB-CDZM/-273-2016	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbanización	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	100.00	50	0210		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503007-35143	Construccion De Puentes Para El Mejoramiento De Las Lineas De Ducha De Puentes, Km. 1.200 De La Ampliacion De La Carretera Villahermosa - Huapaca, Tramo Huapaca-Villahermosa	FMTAB-CDZM/-275-2016	Tabasco	Huapaca	Saloya tra Seccion Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	12,003,057.10	12,003,057.10	12,003,057.10	5,064,613.72	5,064,613.72	5,064,613.72	5,064,613.72	5,064,613.72	42.19	50	0210		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151503007-35972	Liberacion Del Drenaje De Vial De La Ampliacion De La Carretera Villahermosa - Huapaca Del Km. 6.000 Al Km. 6.400	FMTAB-CDZM/-272-2016	Tabasco	Huapaca	Saloya tra Seccion Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	20,825,714.42	20,825,714.42	20,825,714.42	10,593,775.00	10,593,775.00	10,593,775.00	10,593,775.00	10,593,775.00	50.87	50	0210		0.00	76.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	
TAB151504000-21073	Fuiste-Cdm-2016-Comunicon De Puntos Mito Concretos De Dos Caminos Tpo. Huasteca Huasteca Km.450 En La Ampliacion De La Carretera Villahermosa-Huapaca	FMTAB-CDZM/-209-2016	Tabasco	Huapaca	Saloya tra Seccion Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Promociones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	69,930,000.00	62,095,932.34	62,095,932.34	62,094,422.34	37,228,669.03	37,228,669.03	37,228,669.03	37,228,669.03	59.95	50	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el seguimiento	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB161601006 20125	Construcción De Puente De Concreto Tipo Capa, En El Km. 2.400 Del Camino Rta Reyes Hernández 2da Sección, Comandato, Tabasco	OT072	Tabasco	Comandato	Reyes Hernández 2da Sección	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	2,330,105.90	2,285,644.34	2,285,644.34	2,285,644.34	1,855,334.15	1,855,334.15	1,855,334.15	81.17	\$0	Metros lineales	5,100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161601006 20140	0553-«Construcción De Albergue De Turistas, En El Centro De Integración Y Comercio Con La Mancomunidad "Tuxtla", En El Municipio De Centro, Tabasco»	OT083	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2016	5,870,055.23	4,699,610.11	4,699,610.11	4,699,610.11	4,699,610.11	4,699,610.11	4,699,610.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,238,003	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161602005 65544	Construcción De Puente Tipo Capa De Concreto En Arroyos # 12.00 Metros En El Camino Teapa - Tacotalpa Km. 2.020 En El Municipio De Teapa, Tabasco	OT022	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,700,000.00	1,685,976.31	1,685,976.31	1,685,976.31	1,685,976.31	1,685,976.31	1,685,976.31	100.00	\$0	Metros lineales	6,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161602006 65599	0125-«Construcción De Tendido De La Plaza Cívica De La Escuela Telesecundaria "Jesús De Chagolepec" En La Rta. La Estación De Villa Tuxtla De Los Salinas En El Municipio De Centro, Tabasco»	OT028	Tabasco	Centro	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00	\$0	Metros	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161602006 65614	0030-«Construcción De Banda Perimetral De Concreto Y Tallos De 4" Y Armado En La Unidad Deportiva Olimpia Xel, En La Ciudad De Villahermosa, Centro, Tabasco»	OT030	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	7,750,000.00	7,132,660.51	7,132,660.51	7,132,660.51	7,132,660.51	7,132,660.51	7,132,660.51	100.00	\$0	Metros lineales	654,847	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161602006 65642	Construcción De Plataneros De Concreto Helado Para Cancha De Uso Múltiple En La Colonia Gobernador Cruz Del Municipio De Centro, Tabasco	OT034	Tabasco	Centro	Gobernador Cruz	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	770,000.00	766,549.25	766,549.25	766,549.25	546,559.24	546,559.24	546,559.24	72.25	\$0	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161602006 65704	0051-«Rehabilitación De La Alameda Olímpica Ubicada En La Ciudad Deportiva, Del Municipio De Centro, Tabasco - 2da Etapa»	OT051	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	5,300,000.00	5,257,608.33	5,257,608.33	5,257,608.33	5,257,608.33	5,257,608.33	5,257,608.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161602006 65719	0052-«Repavimentación Estructural Del Puente De Arco De Esquinas México, Tuxtepec Andino Y Justos De Calzada, Ubicado En El Predio Carlos Polanco Canales E C. Conocido En La Colonia Arroyo»	OT052	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	15,000,000.00	14,665,669.11	14,665,669.11	14,665,669.11	13,175,311.97	13,175,311.97	13,175,311.97	89.84	\$0	Metros lineales	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161603007 20723	0093-«Rehabilitación Estructural Del Puente De Acceso Al Área De Sala Del Centro De Interpretación Y Comercio Con La Hidrografía (Tuxtla)»	OT093	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2016	2,800,000.00	2,740,154.62	2,740,154.62	2,740,154.62	2,680,392.28	2,680,392.28	2,680,392.28	97.82	\$0	Metros lineales	654,847	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161603007 20734	Construcción De Puente Mixto En El Km. 2.600 Del Camino San Pablo Tacotalpa - Centro Del Norte Del Municipio De Tacotalpa, Tabasco	OT044	Tabasco	Tacotalpa	Centro del Norte	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	7,000,000.00	6,791,452.80	6,791,452.80	6,791,452.80	6,791,240.09	6,791,240.09	6,791,240.09	100.00	\$0	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161603007 20750	0010-«Rehabilitación, Puesta Al Museo Interactivo Papagayo En El Municipio De Centro, Tabasco»	OT019	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161603007 20770	0120-«Talapies Complementarias En La Zona Cívica (Libertad Y Justicia) De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco»	OT020	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2016	4,400,000.00	4,354,900.35	4,354,900.35	4,354,900.35	4,304,592.17	4,304,592.17	4,304,592.17	98.05	\$0	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161603007 20773	0124-«Construcción De Gimnasio Polideportivo En Dos Niveles De Múltiples (Levantamiento De Pesos) Y Sala De Gimnasia Ubicado En La Ciudad Deportiva De La Col. Primero De Mayo»	OT024	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	3,500,000.00	3,476,824.35	3,476,824.35	3,476,824.35	3,384,607.83	3,384,607.83	3,384,607.83	97.35	\$0	Otros	6,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161604008 12468	0132-«Guarda Ropas, Centro De La Secretaría De Seguridad Pública Segundo Etapa»	OT032	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2016	3,930,000.00	3,915,625.65	3,915,625.65	3,915,625.65	3,764,629.85	3,764,629.85	3,764,629.85	96.14	\$0	Otros	335,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161604008 12490	Construcción De Toriles En Plaza Cívica Del Centro De Atención Múltiple Número 18 Del Fracc. 17 De Julio, Del Municipio De Nacapica, Tabasco	OT036	Tabasco	Nacapica	Nacapica	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	903,600.00	787,600.88	787,600.88	787,600.88	787,600.88	787,600.88	787,600.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161604008 12493	Refugio Y Fito De Concreto En Casco En La Rta. Chichonal 1a Sección (Telesecundaria Jesús Ortiz De Domínguez) Y Colocación De Cuales y Bapates Plásticos En Casco De La Rta. Chichonal 1a	OT037	Tabasco	Atlapa	Atlapa	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Estados Federales y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	359,400.00	353,678.42	353,678.42	353,678.42	353,678.42	353,678.42	353,678.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16160400012497	Reflexo Y Construcción De Pico De Concreto En Cancha Comunitaria En La Ra. Mecocan 2da. Sección Del Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco, Contra Cancha En Bosques De Salvia	OTA35	Tabasco	Huapaca	Huapaca	Urbano	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	351,000.00	308,325.94	308,325.94	308,325.94	308,325.94	308,325.94	308,325.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB16160400012569	Reflexo Con Pico De Concreto Hidráulico En Cancha Comunitaria En La Ra. El Escobedo Del Municipio De Panzacán, Tabasco	OTA39	Tabasco	Panacán	El Escobedo	Rural	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	357,100.00	350,470.54	350,470.54	350,470.54	350,470.54	350,470.54	350,470.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,162	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160400012575	Construcción De Las Plataformas En La Ra. Mariano Proketo 3era. Sección (Eje. Principal) Y En La Ra. Manuel Benita Y Rajón 3era. Sección (Tabasqueño) En El Municipio De Teapa, Tabasco	OTA40	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	604,250.00	599,245.88	599,245.88	599,245.88	599,245.88	599,245.88	599,245.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB16160400012590	Construcción De Plataformas De Concreto Hidráulico Y Ocas Complementarias En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica No. 45, Ingenio, Estado Juárez, Municipio De Cadenas	OTA41	Tabasco	Cadenas	Ingenio (Piedras Blancas Juárez)	Urbano	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	834,000.00	763,714.97	763,714.97	763,714.97	763,714.97	763,714.97	763,714.97	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160400012595	Construcción De Plataformas De Concreto Hidráulico, Para Cancha De Usos Múltiples En El Poblado Agrícola (Cancha Comunitaria) En Emiliano Zapata, Tabasco	OTA42	Tabasco	Emiliano Zapata	Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	541,950.00	531,683.11	531,683.11	531,683.11	531,683.11	531,683.11	531,683.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,770	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160400012602	Construcción De Plataformas De Concreto Hidráulico Y Ocas Complementarias En Cancha Comunitaria En La Col. Alonso Obregón En El Municipio De Cuicatlan, Tabasco	OTA43	Tabasco	Cuicatlan	Alonso Obregón (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	852,700.00	773,101.20	773,101.20	773,101.20	773,101.20	773,101.20	773,101.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,770	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160400012605	Construcción De Fachadas, Aceros, Patapa Y Locales En El Centro Turístico Panzacano En Los Km. 2 920, 3 280, 3 720, 3 760, 4 160 Del Camino Teapa - Tacotalpa, Municipio De Teapa, Tabasco	OTA52	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y Recreación	En Ejecución	2016	2,400,000.00	2,291,638.75	2,291,638.75	2,291,638.75	1,403,852.70	1,403,852.70	1,403,852.70	61.26	\$0	Otros	45,795	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160400012608	Academia De Transición Aérea - Subestación 12.2 Kv. 16, 26 Y Subestación De 25 Kva. Eje. Tole. 3er. Anillo Canales Morales, Pab. Atlapa, Municipio De Jalpa, Tabasco	OTA53	Tabasco	Jalpa	Atlapa	Rural	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	400,000.00	346,155.65	346,155.65	346,155.65	346,155.65	346,155.65	346,155.65	100.00	\$0	Otros	3,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB16160400012609	Academia De Transición Aérea - Subestación 34.5 Kv. 16, 26 Y Subestación De 25 Kva. Instal. De. 14.5 Kva. Tabasco No. 9 Pab. Gregorio Méndez, Emiliano Zapata, Tabasco	OTA54	Tabasco	Emiliano Zapata	Gregorio Méndez Magaña (Paseo)	Rural	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	400,000.00	335,745.34	335,745.34	335,745.34	335,745.34	335,745.34	335,745.34	100.00	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160400012937	0656- Rehabilitación Y Mejoramiento De Las Obras Melitón Y De Concreto, Aplicación De Pintura En Colores, Corto De Mamparas Y Puertas De Abertura Pública, En La Biblioteca Olímpica	OTA56	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	436,272.12	366,755.45	366,755.45	366,755.45	366,755.45	366,755.45	366,755.45	100.00	\$0	Otros	2,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160400012940	0657 - Ocas Complementarias En Cancha De Seguridad Y Andador En La Universidad Politécnica Del Centro, En El Municipio De Centro, Tabasco	OTA57	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	3,550,000.00	3,502,095.66	3,502,095.66	3,502,095.66	3,502,095.66	3,502,095.66	3,502,095.66	100.00	\$0	Otros	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB16160400012943	Construcción De Calle Lateral Del Centro De Salud Del Ejido Federación Del Campestre, Tenosique, Tabasco	OTA58	Tabasco	Tenosique	Reducción del Campestre	Rural	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	715,000.00	701,714.25	701,714.25	701,714.25	701,714.25	701,714.25	701,714.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	833	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160400027749	0657-Repavimentación Y Mejoramiento De Puentes Peatonales Melitón En La Carretera La Iba - Comitán, Tramo Km. 0-500, Km. 8-950 Y Km. 12-1000, Municipio De Centro, Tabasco	OTA97	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,820,000.00	1,787,753.38	1,787,753.38	1,787,753.38	1,787,753.38	1,787,753.38	1,787,753.38	100.00	\$0	Otros	654,947	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB16160400027775	0655 - Repavimentación Y Mejoramiento De Puentes Peatonales Melitón En La Carretera La Iba - Comitán, Tramo Km. 10-500 Y Km. 14-500, Municipio De Centro, Tabasco	OTA98	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,850,000.00	1,634,875.67	1,634,875.67	1,634,875.67	1,634,875.67	1,634,875.67	1,634,875.67	100.00	\$0	Otros	654,947	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB16160400027797	0659 - Repavimentación Y Mejoramiento De Puentes Peatonales Melitón En La Carretera La Iba - Comitán, Tramo Km. 15-150, Km. 19-500 Y Km. 20-370, Municipio De Centro, Tabasco	OTA99	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	K12 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,820,000.00	1,785,286.23	1,785,286.23	1,785,286.23	1,785,286.23	1,785,286.23	1,785,286.23	100.00	\$0	Otros	654,947	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160400030167	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores De Hidrocarburos Para El Ejercicio 2016	OTS59	Tabasco	Colomera estatal	Colomera municipal	Subsidios		U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Sociales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	295,002,700.00	8,067,753.37	8,067,753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Kilómetros	2,238,903	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160200065307	Construcción De Canchales De Desaceleración Y Ocas Complementarias En Ampliación A 12-60 Mts. En El Camino Teapa - Tacotalpa Km. 1-570 En El Municipio De Teapa, Tabasco	OTS21	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Subsidios		U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Sociales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,300,000.00	1,246,103.04	1,246,103.04	1,246,103.04	1,238,373.03	1,238,373.03	901,911.00	99.38	\$0	Metros	6,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Programa Fondo Convierte - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200565324	Ampliación y Modernización De La Carretera Villahermosa - Huixtla, A 4 Carreteras Del Km. 3 200 Al Km. 6 000 Del Municipio De Huixtla, Tabasco.	OT542	Tabasco	Huixtla	Huixtla	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	22,316,359.64	22,315,304.91	22,315,304.91	22,315,304.91	22,315,304.91	19,516,209.54	19,516,209.54	19,516,209.54	87.46	50	Kilometros	770,952	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160200565351	Reconstrucción Del Camino El Tigre - Parícut, Del Km. 9 730 Al Km. 9 870, Micholote La Industrial De Tabasco, Tronco En Las Milas De Longest, En La Rio Juarez, Huixtla, Tabasco.	OT544	Tabasco	Huixtla	Azueta	Rural	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	35,200,000.00	35,176,924.09	35,176,924.09	35,176,924.09	35,176,924.09	35,176,924.09	35,176,924.09	35,176,924.09	100.00	50	Kilometros	1,596	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160200565406	Estabilización Horizontal Y Vertical Del Camino El Tordo - En El Tronco, El Tordo - Sur 16, Del Km. 52 900 Al Km. 55 400, Huixtla De Balam, Tabasco.	OT550	Tabasco	Balam	El Tordo	Rural	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,350,000.00	1,242,862.33	1,242,862.33	1,242,862.33	1,196,241.67	1,196,241.67	1,196,241.67	86.25	50	Kilometros	40,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel	
TAB16160300729531	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Calle Progreso De Ignacio Lopez Rivera Del Km. 0 000 Al Km. 0 950, Del Camino Comalcalco - Cd. Tecolotlán, Comalcalco, Tabasco.	OT562	Tabasco	Comalcalco	Tecolotlán	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	6,200,745.52	6,096,365.50	6,096,365.50	6,096,365.50	6,096,365.50	6,096,365.50	6,096,365.50	6,096,365.50	100.00	50	Kilometros	9,900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160300729541	Rehabilitación De Los Troncos Carreteros Km. 19 491 Al Km. 19 541 Y Km. 20 451 Al Km. 20 501 Del Camino E.C. Carretera Cardeas - Raudales Mijoles Cd. Guadalupe Victoria.	OT592	Tabasco	Huamantla	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	3,700,000.00	3,168,899.36	3,168,899.36	3,168,899.36	2,844,827.59	2,844,827.59	2,844,827.59	2,844,827.59	79.78	50	Kilometros	401	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160300729552	Reconstrucción De Tenencias, Pavimento Asfáltico Y Estabilización Horizontal Del Km. 20 302 Al Km. 23 000 Del Camino Zapotero - Juquila, Municipio De Juquila, Tabasco.	OT594	Tabasco	Juquila	Juquila	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	16,000,000.00	12,866,818.17	12,866,818.17	12,866,818.17	12,866,818.17	12,866,818.17	12,866,818.17	12,866,818.17	100.00	50	Kilometros	46,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160300729565	Construcción De Tenencias Y Pavimento Asfáltico Del Camino El Aguacate Del Km. 1 500 Al Km. 4 400 De La Ranchera Modelita Y Pajon 3da. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco.	OT596	Tabasco	Centro	Modelita Y Pajon 3da. Sección	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	8,200,000.00	7,870,000.87	7,870,000.87	7,870,000.87	7,870,000.87	7,870,000.87	7,870,000.87	7,870,000.87	100.00	50	Kilometros	4,551	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160300729580	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Asfáltico Y Paso De Agua De Concreto Reforzado En El Camino E.C. Comalcalco - Cd. Tecolotlán A Grupos Mijoles Del Km. 0 000 Al Km. 1 649	OTA02	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández 1ra Sección	Rural	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	6,600,000.00	6,449,919.46	6,449,919.46	6,449,919.46	6,449,919.46	6,449,919.46	6,449,919.46	6,449,919.46	100.00	50	Kilometros	1,532	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160300729590	Construcción De Tenencias Y Pavimento Asfáltico Del Camino San Juan Del Km. 0 000 Al Km. 0 980 De La Ranchera Noda 2da Secc. Del Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OTA03	Tabasco	Comalcalco	Noda 2da. Sección	Rural	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	6,200,000.00	6,060,213.15	6,060,213.15	6,060,213.15	6,060,213.15	6,060,213.15	6,060,213.15	6,060,213.15	100.00	50	Kilometros	2,131	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160300729597	Reconstrucción De Tenencias, Obras De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Estabilización Horizontal Del Camino San Juan Del Km. 0 000 Al Km. 10 000	OTA09	Tabasco	Misapapa	Clemente Reyes 2da Sección (Caramuco)	Rural	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	15,300,000.00	15,299,524.83	15,299,524.83	15,299,524.83	15,299,517.48	15,299,517.48	15,299,517.48	15,299,517.48	100.00	50	Kilometros	3,254	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160300729600	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico - Cárdenas Km. 3 - Epil - Tronco De Mijoles Del Km. 1 350 Al Km. 2 500 En La Ranchera Lazaro Cardenas	OTA10	Tabasco	Centro	Lázaro Cardenas 1ra Sección	Rural	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,569,267.84	4,569,267.84	4,569,267.84	4,569,267.84	4,569,267.84	4,569,267.84	4,569,267.84	100.00	50	Kilometros	6,214	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160300729605	Demolición E Instalación De Puente Y Lumineros En El Boulevard Central Del Camino La Vena - Villa Beto Juarez Km. 3 680 Al Km. 4 600 En El Municipio De Huamantla, Tabasco.	OTA11	Tabasco	Huamantla	La Vena	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,250,000.00	1,186,838.42	1,186,838.42	1,186,838.42	1,186,838.42	1,186,838.42	1,186,838.42	1,186,838.42	100.00	50	Lumineros	5,700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160300729638	Rehabilitación Y Ampliación De Alcantarado Público De La Calle Río Gueja De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco.	OTA13	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,700,000.00	1,578,751.38	1,578,751.38	1,578,751.38	1,092,925.97	1,092,925.97	1,092,925.97	1,092,925.97	69.23	50	Lumineros	15,874	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB16160300729654	Reconstrucción De Los Calles Río Trigo Y Río Gueja De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco.	OTA17	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para unidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Previsiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	9,900,000.00	8,838,829.45	8,838,829.45	8,838,829.45	8,832,894.25	8,832,894.25	8,832,894.25	8,832,894.25	99.93	50	Metros Cuadrados	15,874	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB161603007 29670	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable De 3" Y 12" De D. En La Hacienda Venust 2da Sección En El Municipio De Minicapan, Tabasco.	OTA10	Tabasco	Minicapan	Venust 2da Sección	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2016	3,100,000.00	3,087,911.51	3,087,911.51	3,087,911.51	3,051,046.77	3,051,046.77	3,051,046.77	98.81	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161603007 29676	Rehabilitación Del Tramo Cameroal Km. 35.000 Al Km. 35.070 Del Camino "Ciudad" - El Tronco, Municipio De Balancán, Tabasco, Con Capeta Asfáltica Y Paso De Agua Con Alcantarilla De Concreto	OTA21	Tabasco	Balancán	El Tronco	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,200,000.00	1,115,160.35	1,115,160.35	1,115,160.35	1,115,160.35	1,115,160.35	1,115,160.35	100.00	\$0	Kilómetros	12,435	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB161603007 29682	Construcción De Calles Con Pavimento Asfáltico En El Poblado Tapozúgo, Nacajapa, Tabasco	OTA23	Tabasco	Nacajapa	Tapozúgo	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	4,050,000.00	4,525,194.59	4,525,194.59	4,525,194.59	4,497,566.03	4,497,566.03	4,497,566.03	99.39	\$0	Metros lineales	5,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161603007 29689	Construcción De Calle José María Sabido Y Calle Islapalapa Con Pavimento Asfáltico En El Pobl. Tapozúgo, Nacajapa, Tabasco	OTA25	Tabasco	Nacajapa	Tapozúgo	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	7,550,000.00	7,317,992.61	7,317,992.61	7,317,992.61	7,317,992.61	7,317,992.61	7,317,992.61	100.00	\$0	Metros lineales	5,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161604005 12420	Construcción De La Calle Manuel Pedraza Con Pavimento Hidráulico Tipo Escarpado Entre Calles: Av. Plaza Independencia Y Las Palmas, Tuxtla, Municipio De Tuxtla, Tabasco	OTA29	Tabasco	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	5,500,000.00	5,255,536.29	5,255,536.29	5,255,536.29	4,528,687.52	4,528,687.52	4,528,687.52	86.17	\$0	Metros lineales	20,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB161604005 12428	Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles: Carlos A. Madrazo, Juana Córd De Camacho Y Manuel Julia Camacho Del Pobl. Gregorio Méndez, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco	OTA34	Tabasco	Emiliano Zapata	Gregorio Méndez (Paseo)	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	6,350,000.00	6,164,200.60	6,164,200.60	6,164,200.60	5,895,053.62	5,895,053.62	5,895,053.62	95.68	\$0	Metros lineales	3,054	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161604005 12434	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle: Grupo Múndez Entre Las Calles: Manuel Matamoros Y Muro Del Municipio De Juquila, Tabasco	OTA35	Tabasco	Juquila	Juquila	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	7,000,000.00	7,521,869.84	7,521,869.84	7,521,869.84	5,596,364.79	5,596,364.79	5,596,364.79	74.40	\$0	Metros lineales	6,099	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161604005 12436	Construcción De Pavimento Asfáltico, Saneamiento Municipal Y Vertical (E.C.) Camalote - Pácoro - Ra. Libertad. Ita. Sección Del Camino El Chorro, Municipio De Pácoro, Tabasco	OTA44	Tabasco	Pácoro	Libertad Ita. Sección (El Chorro)	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	5,150,000.00	5,085,995.08	5,085,995.08	5,085,995.08	5,085,995.08	5,085,995.08	5,085,995.08	100.00	\$0	Kilómetros	5,634	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161604005 12442	Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles: Benito Juárez, Marcos Abardo Y Las Doncellas Coloso Mierma Del Pobl. Chacama, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco	OTA47	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacama	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	3,450,000.00	3,196,760.60	3,196,760.60	3,196,760.60	3,196,596.06	3,196,596.06	3,196,596.06	99.99	\$0	Metros lineales	3,854	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161604005 12444	Construcción De Pavimento Asfáltico En 6 Calles De La Col. Héro De Huesgos De Tuxtla, Tabasco	OTA48	Tabasco	Tuxtla	Tuxtla de Paso Suarez	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	8,000,000.00	7,878,943.47	7,878,943.47	7,878,943.47	6,976,909.55	6,976,909.55	6,976,909.55	88.55	\$0	Metros lineales	3,591	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB161604005 12449	Construcción De Trazados Del Camino Galeana 1 Y 2 De La Hacienda Bogomota Sección, Municipio Del Coato, Tabasco	OTA49	Tabasco	Coato	Bogomota Sección (Luzma Negro)	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	5,900,000.00	5,812,343.30	5,812,343.30	5,812,343.30	5,812,316.60	5,812,316.60	5,812,316.60	100.00	\$0	Kilómetros	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB161604005 12452	Ampliación De Red De Sistema De Abastecimiento Rural Y Saneamiento De La Colonia Casa Blanca, Villahermosa, Tabasco	OTA50	Tabasco	Coato	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	3,609,259.16	3,517,493.75	3,517,493.75	3,517,493.75	3,517,493.75	3,517,493.75	3,517,493.75	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB161604005 12460	Construcción De Trazados, Pavimento Asfáltico, Saneamiento Municipal Y Vertical Del Camino E.C. Villahermosa - Escocrega, Km. 24.200 - Tuxtla - Tuxtla Colón, Del Pm. 0.900 Al Km. 4.360, Municipio De Nacajapa, Tabasco	OTA51	Tabasco	Nacajapa	El Guacimo	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	12,250,907.65	12,101,368.62	12,101,368.62	12,101,368.62	12,101,368.62	12,101,368.62	12,101,368.62	100.00	\$0	Kilómetros	3,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB161604005 12462	Construcción De Trazados, Pavimento Asfáltico, Saneamiento Municipal Y Vertical Del Camino E.C. Villahermosa - Escocrega, Km. 24.200 - Tuxtla - Tuxtla Colón, Del Pm. 15.940 Al Km. 20	OTA59	Tabasco	Minicapan	Tierra Colón	Rural	Subsidios	U003 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Saludables y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	15,300,000.00	15,292,356.94	15,292,356.94	15,292,356.94	15,291,829.55	15,291,829.55	15,291,829.55	100.00	\$0	Kilómetros	1,073	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB16160400012069	Albergue Cultural "Carlos Pellicer Cámara"	OTA61	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Saludados	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2016	14,335,000.00	14,561,169.00	14,501,169.00	14,201,169.00	11,255,674.46	11,255,674.46	10,474,370.23	80.10	50	Metros Cuadrados	100	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB16160400012076	Reconstrucción De Mercado Paso Suarez, En El Municipio De Centro, En El Estado De Tabasco	OTA64	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Saludados	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	140,932,500.00	140,947,753.75	140,947,753.75	140,917,753.75	55,187,499.02	55,187,499.02	55,187,499.02	41.29	50	Metros Cuadrados	664,629	0.00	49.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017	
TAB16160400012080	Construcción De Pisos De Concreto Armado, Concreto E.C. (Villahermosa + Lm. Del Paso) Km. 2.500 - E.C. (Villahermosa + Compañera + San Jacinto - Centro, Tabasco	OTA65	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Saludados	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	86,537,500.00	86,493,335.18	86,493,335.18	86,493,335.18	47,000,790.23	47,000,790.23	47,000,790.23	54.35	50	Metros lineales	30,000	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017	
TAB16160200067039	Rehabilitación De La Zona Ciclos (En: Ejerc. De La Cd. De Villahermosa, Tabasco	OTA66	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Saludados	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Administración Estatal y Municipal		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	19,750,000.00	19,733,336.92	19,733,336.92	19,733,336.92	15,712,852.97	15,712,852.97	15,712,852.97	79.63	50	Metros Cuadrados	200,000	0.00	51.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100055047	Elaboración Del Programa De Desarrollo Metropolitano De La Zona Metropolitana De La Ciudad De Villahermosa + TABASCO - 2015	FM1AB-CDZM1A-275-2017	Tabasco	Colaboración estatal	Colaboración municipal	Saludados	U057 Fondo Metropolitano			23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100058223	Aportación Federal Para El Fortalecimiento Fondo Metropolitano De La Ciudad De Villahermosa Para El Ejercicio 2017	OTA70	Tabasco	Colaboración estatal	Colaboración municipal	Saludados	U057 Fondo Metropolitano			23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	37,175,842.00	33,576,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Otros	330,545	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100058163	Ota82 -Reconstrucción Del Mercado Paso Suarez, En El Municipio De Centro, En El Estado De Tabasco (Continuación)	OTA82	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	54,500,000.00	54,500,000.00	54,495,810.35	54,498,810.38	39,644,277.16	39,644,277.16	39,644,277.16	72.74	50	Metros Cuadrados	664,629	0.00	53.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100058170	Ota83 -Reconstrucción De Andadores De Concreto, Adopositas Y Jardineros En El Parque Tabasco "Dona Maria"	OTA83	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	768,952.19	747,659.68	747,659.68	747,659.68	747,659.68	747,659.68	747,659.68	100.00	50	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100058178	Ota89 -Rehabilitación De Calabazales En El Parque Tabasco "Dona Maria"	OTA89	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2017	766,280.35	741,936.84	741,936.84	741,936.84	741,936.84	741,936.84	741,936.84	100.00	50	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100058192	Ota90 -Rehabilitación Y Mantenimiento De Molinos Saneados En El Parque Tabasco "Dona Maria"	OTA90	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	531,379.52	512,528.51	512,528.51	512,528.51	512,528.51	512,528.51	512,528.51	100.00	50	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017	
TAB17170100058198	Ota91 -Reconstrucción De Alameda En Alameda En El Parque Tabasco "Dona Maria"	OTA91	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	976,963.39	919,637.35	919,637.35	919,637.35	919,637.35	919,637.35	919,637.35	100.00	50	Metros lineales	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100058206	Ota93 -Rehabilitación Parcial Del Teatro Al Aire Libre Al Alameda En El Parque Tabasco "Dona Maria"	OTA93	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2017	1,251,407.87	1,237,567.52	1,237,567.52	1,237,567.52	1,237,567.52	1,237,567.52	1,237,567.52	100.00	50	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100058216	Ota94 -Rehabilitación De Cerca Perimetral Y Puentes De Acceso A Diferentes Areas Del Parque Tabasco "Dona Maria"	OTA94	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2017	834,899.48	812,159.07	812,159.07	812,159.07	812,159.07	812,159.07	812,159.07	100.00	50	Metros lineales	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100058226	Ota95 -Rehabilitación De Trazos 1, 2 Y 3 Y Area Gastronómica Del Parque Tabasco "Dona Maria"	OTA95	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2017	724,944.45	711,635.28	711,635.28	711,635.28	711,635.28	711,635.28	711,635.28	100.00	50	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017	
TAB17170100058236	Ota96 -Rehabilitación Del Suelo Graveloso Del Parque Tabasco "Dona Maria"	OTA96	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2017	2,525,152.38	2,494,132.89	2,494,132.89	2,494,132.89	2,494,132.89	2,494,132.89	2,494,132.89	100.00	50	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100058240	Ota97 -Reconstrucción De Instalaciones Eléctricas En Edificaciones Y Mangas Del Parque Tabasco "Dona Maria"	OTA97	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	2,129,904.00	1,878,495.88	1,878,495.88	1,878,495.88	1,878,495.88	1,878,495.88	1,878,495.88	100.00	50	Metros lineales	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017	
TAB17170100058246	Ota98 -Rehabilitación De Cercos De Vigilancia, Fps, Molinos Y Areas Exteriores En El Parque Tabasco "Dona Maria"	OTA98	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2017	779,982.74	759,868.87	759,868.87	759,868.87	759,868.87	759,868.87	759,868.87	100.00	50	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Para el siguiente mes	
TAB17170100058255	Ota99 -Revisión Estructural Del Arco Y "V" De Acceso En Vialidad, Puente De Vigilancia De Puente, Paso Logro, Tenorio, Teatro Al Aire Libre, Toro En Area Gravelosa Y Molino En El Parque Tabasco "Dona	OTA99	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2017	432,981.30	381,267.83	381,267.83	381,267.83	381,267.83	381,267.83	381,267.83	381,267.83	100.00	50	Estado de preservación	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAB17170100030255	OB61-Asfaltamiento Del Páquer De Sicolol Carretero 27 De Febrero De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OTE01	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2017	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	1,579,987.69	1,579,987.69	1,579,987.69	68.10	50	Metros Cuadrados	10,500	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170100030266	OB62-Asfaltamiento A El Estacionamiento Publico Del Páquer Tabasco "Dora María" Y Olimpo 24	OTE02	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,312,344.42	1,308,054.98	1,308,054.98	1,308,054.98	1,308,054.98	1,308,054.98	1,308,054.98	100.00	50	Metros Cuadrados	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170200050666	OB37-Instalación De Malla De Acero Y Rehabilitación De Abastecido Publico En Puentes Peatonales Medianos (Carretera La Hita - Comandante, Minuto 5 En Los Ríos) 0.500, 0.050, 10.000, 12.000, 14	OTA07	Tabasco	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Apertaciones Federales	0112 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,503,853.09	1,487,876.74	1,487,876.74	1,487,876.74	1,487,876.74	1,487,876.74	1,487,876.74	100.00	50	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170200050976	OB63-Proyecto Para El Reacomodamiento Exterior De La Sección Dada En El Inmueble "Centro De Convenciones, Tabasco 2000", En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OTE03	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2017	1,120,000.00	1,120,000.00	1,096,200.00	1,096,200.00	1,096,200.00	1,096,200.00	1,096,200.00	97.88	50	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170200050985	OB64-Proyecto Para La Construcción De Puentes Vehiculares En El Entorno De La Carretera Villahermosa - Huixtla - Lázaro Cárdenas De La Ciudad De Villahermosa, Km. 6.000	OTE04	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,900,000.00	1,900,000.00	1,895,000.00	1,895,000.00	1,857,100.00	1,857,100.00	1,857,100.00	97.74	50	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170200050993	OB65-Proyecto Especial Para La Construcción De Apaches Y Dams Del Páquer Vehicular En El Entorno De La Carretera Villahermosa - Huixtla - Lázaro Cárdenas De La Ciudad De Villahermosa, Km. 6.000	OTE05	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,096,750.00	1,096,750.00	1,096,750.00	1,096,750.00	1,096,750.00	99.70	50	Otros	640,359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170200051111	OB66-Rehabilitación General Y Construcción De Obras Verticales En Carretera De Páquer 1 Y 2 De Páquer Susana De La Ciudad Deportiva, Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco	OTE06	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2017	2,600,000.00	2,600,000.00	2,441,314.15	2,441,314.15	497,031.91	497,031.91	497,031.91	19.12	50	Otros	1,000	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170200051230	OB18 - Rehabilitación Del Páquer Tabasco 2000 Segunda Etapa	OTE18	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2017	9,450,000.00	9,450,000.00	9,385,500.02	9,385,500.02	944,335.55	944,335.55	0.00	9.99	50	Otros	353,577	0.00	49.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170200051846	OB20-Reacomodamiento Exterior De La Sección Dada En El Inmueble "Centro De Convenciones, Tabasco 2000", En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OTE28	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2017	26,300,000.00	26,300,000.00	23,390,290.05	23,390,290.05	10,615,314.64	10,615,314.64	5,047,995.05	40.27	50	Metros Cuadrados	654,547	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170200051950	OB29-Construcción De Generador Polivalente En Dos Niveles De Nomenclatura (Asfaltamiento De Páquer Y Salto De Espectro Ubicado En La Ciudad Deportiva De La Ciudad Páquer De Mayo, En El Municipio	OTE29	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2017	950,000.00	950,000.00	961,883.46	961,883.46	366,001.07	366,001.07	366,001.07	37.35	50	Otros	5,000	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170200051954	OB30-Reconstrucción Temporal De Los Oficinas De La Comisión De Radio Y Televisión De Tabasco (CORTV) En Los Salones Del Centro De Convenciones Tabasco 2000	OTE30	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	1,850,000.00	1,850,000.00	1,821,318.61	1,792,324.80	1,312,864.13	1,312,864.13	1,312,864.13	70.97	50	Otros	30,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel		
TAB17170200051962	OB39-Rehabilitación De Subestación Eléctrica Tipo Poste De 150 Kva, 1200x220x127 Vols, 60 Hz Y Línea De Distribución Aerea 3x4x En Medio Y Bajo Tensión Del "Centro De Capacitación Y Reproductores"	OTE38	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	800,000.00	800,000.00	790,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	3,155	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel	
TAB17170200051969	OB45-Complemento Para Acercamiento Eléctrico En Medio Tensión E Instalación Para Cambio De Fusible Profesional De Poste Simple En La Ciudad Deportiva, En El Municipio De Centro, Tabasco	OTE45	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,520,000.00	1,520,000.00	1,472,949.68	1,472,649.68	378,022.82	378,022.82	378,022.82	24.74	50	Otros	4,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017		
TAB17170200052041	OB14-Ampliación De La Carretera E. Trabajo De Mantenimiento En Carretera 1 Y 2, Construcción De Obra De Muro Mitigador, Colocación De Espectáculos Y Rehabilitación General En Área De Camión	OTE14	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Deposito	En Ejecución	2017	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	640,359	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel	
TAB17170200053042	OB53-Rehabilitación De Puentes Vehiculares En El Camino E.C. (Los Ríos - Molino) - Francisco Rufo, Km. 12.320 Y Camino El Compañero - Aca Km. 15.870, En El Municipio De Huixtla	OTE53	Tabasco	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	3,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel	
TAB17170200053047	OB56-Reconstrucción De Los Oficinas De La Comisión De Radio Y Televisión De Tabasco Y Servicio Estatal De Administración De Bienes Asegurados	OTE56	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	24,400,000.00	24,400,000.00	0.00	20,520,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel
TAB17170200053049	OB55-Reconstrucción De Salones Generales, Cocina Y Almacén Del Salto De Los Ríos Del Centro De Convenciones Tabasco 2000, En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OTE55	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y recreo	En Ejecución	2017	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	20,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Para el siguiente nivel	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB171703009 53852	0169-Proyecto Específico Para Los Asentados Del Molino De Molino Segundero En El Centro De Rehabilitación Social Del Estado De Tabasco (Ceres)	OTB69	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	612 FAPEF		23-Aportaciones Federales para Entidades, Federales y Municipales	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Seguridad	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estudio de planeación	2,000	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB171703009 38104	Fondo Para Entidades Federales Y Municipales Producciones De Hidrocarburos Para El Ejercicio 2017	OTA71	Tabasco	Cobatenca estatal	Cobatenca municipal	Comercio		U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	217,733,937.00	25,571,348.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	2,230,000	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB171703009 38116	0169-Reconstrucción De Tenacento, Páramo Asistido Y Sotamiento Horizontal Del Km 10 070 Al Km 19 000 Carretera Toluca - Batastosa, Municipio De Batastosa, Tabasco	OTA26	Tabasco	Batastosa	Batastosa	Rural	Comercio	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	960,000.00	960,000.00	960,000.00	935,831.30	907,189.37	907,189.37	907,189.37	94.50	50	Kilómetro	60,516	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB171703009 54816	0165- Construcción De Loma De Mocha Toluca Troncal De La Subsección Páramo, Sobre La Carretera Villahermosa - Batastosa Del Km 0 340 Al Km 0 950, En El Municipio De Batastosa, Tabasco	OTA25	Tabasco	Batastosa	Batastosa del Centro	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	2,410,303.73	2,410,303.73	2,410,303.73	2,410,303.73	2,410,303.73	2,410,303.73	2,410,303.73	100.00	50	Metros lineales	10,954	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB171703009 54827	0166-Construcción De Tramo Carretera A Bate De Capata Asistida Y Páramo De Agua Con Alcantarilla De Concreto Reforzado Ubicado En El Camino E.C. (Teapa - Tuxtutla) - Edo. Vicente Guerrero	OTE06	Tabasco	Teapa	Vicente Guerrero (Jamaa)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,236,734.48	1,553,414.41	1,553,414.41	1,553,414.41	45.69	50	Metros Cuadrados	2,587	0.00	95.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017	
TAB171703009 54845	0167-Construcción De Páramo Asistido En El Calle De La Col. San Juan De Teocaplan, Tabasco	OTE07	Tabasco	Teocaplan	Teocaplan de Pico Suarez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	7,349,607.62	6,442,861.71	6,442,861.71	2,999,854.90	75.10	50	Metros lineales	3,591	0.00	80.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB171703009 54858	0169-Reconstrucción De Tenacento, En Tramo: Asistido Del Camino Páramo - Villa Coronel Andres Sanchez Magallanes (Eura De Tapilco, Municipio De Páramo, Tabasco	OTE19	Tabasco	Páramo	Eura de Tapilco	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	355,754.32	886,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	959	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB171703009 54873	0166-Construcción De Tenacento, Obra De Drenaje, Páramo Asistido, Sotamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Severo - Joasta, Del Km 31 030 Al Km 34 900 Del Municipio De Joasta, Tabasco	OTE36	Tabasco	Joasta	Cobatenca municipal - a	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	12,750,000.00	12,750,000.00	12,750,000.00	11,654,849.70	2,963,840.97	2,963,840.97	0.00	23.40	50	Kilómetro	40,000	0.00	25.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes	
TAB171703009 54892	0167-Ampliación De Alcantarilla, (Red De Agua Potable Y Drenaje) Sobre Las Calles Río Teapa Y Río Guayra De La Colonia Casa Blanca, Municipio De Centro, Tabasco	OTE37	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	690,000.00	690,000.00	690,000.00	681,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	15,374	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB171703009 54956	0169-Construcción De Páramo Hidráulico De La Calle Aguiles Serda En Las Calles Dos Y Nicolás Bravo, Del Municipio De Joasta, Tabasco	OTE39	Tabasco	Joasta	Cobatenca municipal - a	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	9,613,000.00	9,613,000.00	9,613,000.00	8,362,953.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	6,899	0.00	3.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB171703009 54968	0166-Construcción De Calles Y Asfalto Con Páramo Hidráulico Tipo Estampado En La Col. Centro Del Municipio De Teapa, Tabasco	OTE40	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,035,000.00	7,035,000.00	7,035,000.00	6,596,315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	26,548	0.00	4.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB171703009 54979	0161-Construcción De Tenacento, Páramo Asistido, Sotamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Arroyo Honda Atopad, Municipio De Cardenas, Tabasco	OTE41	Tabasco	Cardenas	Arroyo Honda Atopad	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	15,415,000.00	15,415,000.00	15,415,000.00	13,960,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	19,700	0.00	18.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB171703009 54994	0162-Construcción De Tenacento, Páramo Asistido Y Sotamiento Horizontal Del Camino El Centro Del Km 7 440 Al Km 7 450, Municipio De Minicapa, Tabasco	OTE42	Tabasco	Minicapa	Minicapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	13,725,000.00	13,725,000.00	13,725,000.00	12,346,334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	1,658	0.00	3.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB171703009 53766	01625-Construcción De Tenacento, Páramo Asistido, Sotamiento Horizontal Y Vertical Del Camino E.C. (Villahermosa - Escacapa, Km 24 200 - Teapa - Tuxtutla Colada, Del Km 13 340 Al Km 15	OTE25	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	11,190,500.00	11,190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	640,359	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB171703009 53772	01644-Construcción De Tenacento, Páramo Asistido, Sotamiento Horizontal Y Vertical Del Camino E.C. (Villahermosa - Escacapa, Km 24 200 - Teapa - Tuxtutla Colada, Del Km 2 950 Al Km 3 19	OTE44	Tabasco	Joasta	Cobatenca municipal - a	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	21,960,000.00	21,960,000.00	21,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	1,673	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB171703009 53779	0166-Construcción De Calles Con Páramo Asistido De La Colonia Los Angeles, Municipio De Minicapa, Tabasco	OTE46	Tabasco	Minicapa	Minicapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	13,796,000.00	13,796,000.00	13,796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,304	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes
TAB171703009 53782	0167-Construcción De Páramo Hidráulico, Guarniciones Y Bureletes De La Calle "Santiago Hernandez Oliva" Ubicado En Villa Chetucapa, Municipio De Comalcalco, Tabasco	OTE47	Tabasco	Comalcalco	Chetucapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios producciones de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	709	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente mes

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB171700009 53786	Ob49 -Construcción De Red De Abastecimiento Sanitario Y Pavedimiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Villa De La Comunidad Villa Vieques Guerrero, Centro, Tabasco	OTB49	Tabasco	Centla	Vieques Guerrero	Urbano	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	12,640,000.00	12,640,000.00	12,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	8,105	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 53788	Ob50 -Construcción De Tenencia, Pavedimiento Asfáltico, Saneamiento Municipal Y Vertical Del Camino E.C. Río El Tigre - Río El Guacaro, Km. 2.230 - Sección Municipal Del Km. 0.000 Al Km. 1.000 D.	OTB50	Tabasco	Nacajuca	El Tigre	Rural	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Kilometros	2,209	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 53791	Ob51 -Construcción De Tenencia, Pavedimiento Asfáltico, Saneamiento Municipal Y Vertical Del Camino Comunal - Cd. Tacahúlla Del Km. 5.737 Al Km. 7.200 Del Municipio De Comalcalco, Tabasco	OTB51	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernandez Ita Sección	Rural	Subsidios	U062 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Kilometros	29,615	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 53793	Ob52 -Rehabilitación De Tramo Caminero (Carretera Asfáltica Y Paved. De Agua Con Asfalto) Km. 12.320 Del Camino E.C. (Huanaguillo) - Hualpoco - Francisco Rueda, Municipio De Huanaguillo, Tabasco	OTB52	Tabasco	Huanaguillo	Francisco Rueda	Rural	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Kilometros	2,560	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 53796	Ob55 -Cambio De Luminaria Tipo Led Describa Por Fuente De 35 Watts Por Luminaria Vapor De Sodio De Alta Presión De 250 Watts Describa Y Rehabilitación De Red Eléctrica Área De Baja Tensión A 22	OTB55	Tabasco	Cerro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros lineales	2,000	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 53800	Ob57 -Construcción De Pavedimiento De Concreto Hidráulico, Gueasones, Buzopetas, Alcantarado Público, Drenaje Pluvial Y Saneamiento, Para Acceso Al Calles Pluvial No. 6, En El Municipio De Centla	OTB57	Tabasco	Centla	Centla	Urbano	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	6,300	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 53802	Ob59 -Construcción De Estacionamiento, Buzopetas Y Gueasones Al Interior De Mercado Provincial "Don Mateo Pao Suarez" Ubicado Entre Calles Río Mecolapa Y Río Guecho De La Colonia Casa Blanca	OTB59	Tabasco	Cerro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	15,574	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 53804	Ob72 -Ampliación De Las Calles Río Mecolapa Y Río Guecho De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco, Para Acceso De Carga Y Descarga Del Mercado Provincial.	OTB72	Tabasco	Cerro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y subvenciones	En Ejecución	2017	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros lineales	15,574	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 53807	Ob73 -	OTB73	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	21,300,000.00	21,300,000.00	21,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Kilometros	40,000	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 53812	Ob75 -Construcción De Pavedimiento De Concreto Hidráulico, Gueasones, Buzopetas Y Alcantarado Público, En La Avenida Comalillo Del Fraccionamiento Ponca, Hualpoco, Tabasco	OTB75	Tabasco	Nacajuca	Ponca	Urbano	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	6,300	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 53819	Ob76 -Construcción De Pavedimiento Con Concreto Asfáltico En Calle Carlos Allende Muñoz Km.0.000 Al Km.0.869.20, Municipio De Centla, Tabasco	OTB76	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,850,000.00	7,850,000.00	7,255,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	22,795	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017
TAB171700009 53822	Ob77 -Construcción De Pavedimiento De Concreto Hidráulico, Gueasones, Buzopetas, Drenaje Y Aguas Pluviales, En La Avenida Circular De Huixtla, Municipio De Centro, Tabasco	OTB77	Tabasco	Cerro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U063 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	6,300	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 38127	Apoyación De Recursos Federales, Ramo 23 Proyecto De Desarrollo Regional	OTB62	Tabasco	Gobernación estatal	Gobernación municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	26,972,075.00	8,754,404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	2,238,603	0.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 69536	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cardenas, Tab. / Construcción De Pavedimiento Hidráulico, Gueasones Y Buzopetas, Calle 10 De Noviembre Y Andador 9 Cal. La Casa Del Mpio, Cardenas Tab.	OTB54	Tabasco	Cardenas	Gobernación municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	3,461,500.00	2,425,050.00	3,390,404.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	0.00	19.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel
TAB171700009 61603	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cardenas, Tab. / Constr. De Pavedimiento Hidráulico, Gueasones, Buzopetas, Drenaje Y Aguas Pluviales, Calle Carlos A. Villón, Cal. Santa Cruz	OTB24	Tabasco	Cardenas	Gobernación municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	1,786,200.00	1,786,200.00	1,690,611.56	303,715.34	303,715.34	303,715.34	303,715.34	17.06	50	Metros Cuadrados	0.00	75.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel	
TAB171700009 62491	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cardenas, Tab. / Construcción De Pavedimiento Hidráulico, Gueasones, Buzopetas, Drenaje Y Aguas Pluviales, En La Calle 27 De Febrero Del Mpio Cardenas, Tab.	OTB23	Tabasco	Cardenas	Gobernación municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Previsiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	6,153,360.20	6,153,360.20	5,978,868.10	3,955,074.30	3,955,074.30	3,955,074.30	3,955,074.30	64.28	50	Metros Cuadrados	0.00	90.00	0.00	Presupuesto / Físico / Registro AVANCE TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB171703009 63732	Construcción De Puentes Mts. E C (E Zapato Tapanapa - Km 21 - 200 - Pochimil - La Concepción - Km 9 - 700 - Tlacotal - En El Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco - 5777004 - 6175	5H	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios		U125 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Fortificaciones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017		5,922,614.63	2,369,045.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SECRETARÍA. Para el siguiente nivel.
TAB171701005 38152	Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal	OT473	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Protecciones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	19,750,000.00	19,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	200,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SECRETARÍA. Para el siguiente nivel.
TAB171701005 38137	Fortalecimiento Financiero	OT463	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Fortificaciones Subsidios y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	14,835,000.00	14,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCES AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SECRETARÍA. Para el siguiente nivel.



ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS



LIC. MARÍA BETZABÉ DURAN NÚÑEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP