



MEDIO AMBIENTE



CONAGUA

### Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023

#### Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral



TABASCO



CEAS

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
29	Septiembre	2023

Entidad Federativa: Tabasco

Ejecutor: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Reporte correspondiente al mes de

Septiembre 2023

ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Datos de Licitación						Avance					
				Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance del Mes	Avance Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Financiero total (Pesos)	Avance del Mes
23U275	Cunduacán	Cunduacán	ADQUISICIÓN DE 6000 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 20" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE LA CAPTACIÓN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, TABASCO.	E-2023-00052510	Licitación Pública	19/07/2023	28/07/2023	22/09/2023	<b>37,942,457.45</b>	78%	<b>22%</b>	100%	19,674,501.32	<b>18,267,956.12</b>	37,942,457.44
23U276	Cunduacán	Cunduacán	INSTALACIÓN 6,000 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE HIERRO DÚCTIL DE 20" DE DIÁMETRO, DE LA CAPTACIÓN CUNDUACÁN A LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, TABASCO.	E-2023-00050925	Licitación Pública	19/07/2023	07/08/2023	14/12/2023	<b>16,530,149.47</b>	2%	<b>38%</b>	40%	0.00	<b>1,233,815.27</b>	1,233,815.27
23U277	Cunduacán	Cunduacán	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 350 LPS. MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (2DA. DE 3 ETAPAS).	E-2023-00036871	Licitación Pública	15/06/2023	07/07/2023	03/12/2023	<b>16,823,803.70</b>	18%	<b>22%</b>	40%	1,889,766.44	<b>1,102,186.83</b>	2,991,953.27
23U2737	Macuspána	Benito Juárez (San Carlos) y La Escalera	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA VILLA BENITO JUÁREZ Y LA ESCALERA PERTENECIENTES AL SECTOR NOROESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00078635	Invitación a cuando menos tres personas	27/09/2023	12/10/2023	30/12/2023	<b>3,405,209.93</b>	0%	<b>0%</b>	0%	0.00	<b>0.00</b>	0.00
23U2738	Macuspána	Macuspána	INSTALACIÓN DE 12,600 M. DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 302 MM DE DIÁMETRO, (12") EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE NOROESTE Y SURESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00080008	Licitación Pública	26/09/2023	09/10/2023	27/12/2023	<b>18,640,509.79</b>	0%	<b>0%</b>	0%	0.00	<b>0.00</b>	0.00
23U2739	Macuspána	Macuspána	INSTALACIÓN DE 6,728 M. DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 202 MM DE DIÁMETRO, (8") EN LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE NOROESTE Y SURESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00080011	Licitación Pública	26/09/2023	09/10/2023	27/12/2023	<b>7,294,410.25</b>	0%	<b>0%</b>	0%	0.00	<b>0.00</b>	0.00
23U2740	Macuspána	Macuspána	INSTALACIÓN DE 5,703 M. DE TUBERÍA DE P.V.C DE 152 MM DE DIÁMETRO, (6") Y 3,900 M. DE TUBERÍA DE PVC DE 102 MM DE DIÁMETRO (4") EN LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE NOROESTE Y SURESTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00080013	Licitación Pública	26/09/2023	09/10/2023	27/12/2023	<b>6,809,528.95</b>	0%	<b>0%</b>	0%	0.00	<b>0.00</b>	0.00



**Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023**

**Reporte de avances**

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y Desarrollo integral

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
29	Septiembre	2023

Entidad Federativa: **Tabasco**

Ejecutor: **Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**

Reporte correspondiente al mes de **Septiembre 2023**

ID de la Acción	Municipio	Localidad	Nombre y descripción de la acción	Código Compañet	Tipo de Adjudicación	Datos de Licitación				Avances							
						Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Total Contratado	Avance Acumulado Anterior	Avance Acumulado del Mes	Avance Acumulado	Avance Acumulado Anterior	Avance Acumulado del Mes	Avance Acumulado		
23U2714	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	ADQUISICIÓN DE 2,088 M. TUBERÍA DE HIERRO DUCTIL DE 12" DE DIÁMETRO PARA LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOROESTE Y SURESTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 LPS, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.														
23U2742	Macuspana	Macuspana	CONSTRUCCIÓN DE 1808 M. DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC RD-2I DE 350 MM. (14") DE DIÁMETRO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00080015	Licitación Pública	26/09/2023	09/10/2023	27/12/2023	<b>7,887,467.33</b>	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23U2743	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR Y ACCESOS INTERIORES DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 L/S, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00082676	Invitación a cuando menos tres personas												
23U2744	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	TRABAJOS DE OBRA MECÁNICA ESPECIALIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 L/S, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00082601	Invitación a cuando menos tres personas												
23U2745	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) DE 500 LPS, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	E-2023-00082678	Invitación a cuando menos tres personas												

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

**Lic. Pilar del Carmen De la Cruz Ramos**  
 Subdirección de Planeación, Evaluación de Planes y Programas

Aprobó:

**Arq. Armando Padilla Herrera**  
 Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento