SEMARNAT | CONAGUA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

PROAGUA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2022

AVANCE DE RECURSOS Y METAS

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR **ESTADO: TABASCO** **FECHA DE LABORACION: 30/09/2022**

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS						OBSERVACIONES
												N° DE OBRAS		N° DE LOCALIDADES		PERSONAS BENEFICIADAS		
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																		
PROAGUA APARTADO RURAL 2022																		
A) ORGANO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA y SANEAMIENTO"																		
CEAS-PROAGUA-006/2022	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA DE REBOMBEO, INCLUYE: LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTÍN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	200,040.00	399,960.00	0.00	190,211.93	380,309.77	0.00	302,376.50	53%	0.00	0.00%	1	0	1	0	0	0	GEOELEMENTO, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-002/2022	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1,249,733.85	1,249,733.85	0.00	985,301.42	985,301.43	0.00	1,635,600.37	83%	1,419,535.20	72.04%	1	0	1	0	243	0	GCH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-003/2022	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISÓFORO CHIÑAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3,578,668.39	2,385,778.92	0.00	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	4,204,929.95	85%	3,592,762.34	72.63%	1	0	1	0	359	0	JORGE LUIS MORALES DAMAS
CEAS-PROAGUA-004/2022	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.0 LPS, EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,825,027.15	2,825,027.15	0.00	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	3,127,395.81	61%	2,219,230.46	43.29%	1	0	1	0	243	0	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DALOC, S.A. DE C.V.
CEAS-PROAGUA-005/2022	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.5 LPS, EN CRISÓFORO CHIÑAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,986,817.21	1,991,211.48	0.00	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	3,155,424.09	69%	1,931,471.33	42.24%	1	0	1	0	359	0	FÁTIMA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ OVANDO
SUPERVISIÓN TECNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	379,410.03	0.00	531,174.04	70.00%	413,454.53	54.49%							PRIMER MODIFICATORIO EJECUCIÓN Y TÉCNICO NÚM. 27-01/2022
ATENCIÓN SOCIAL	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	271,007.17	271,007.17	0.00	271,007.17	271,007.17	0.00	379,410.04	70.00%	188,261.52	34.73%							PRIMER MODIFICATORIO EJECUCIÓN Y TÉCNICO NÚM. 27-01/2022
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%							
SUBTOTAL		650,417.20	650,417.20	0.00	650,417.20	650,417.20	0.00	910,584.08	70.00%	601,716.05	46.26%							
TOTAL		11,490,703.80	9,502,128.60	0.00	10,101,402.61	8,387,489.51	0.00	13,336,310.79	72.13%	9,764,715.38	52.81%	5	0	5	0	1,204	0	

De acuerdo al Numeral XII del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NOTA:
* SE AUTORIZO ANEXO DE EJECUCIÓN Y TÉCNICO PROAGUA NÚM.- 27-01/2022 DE FECHA 03/03/2022
* SE AUTORIZO PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN Y TÉCNICO PROAGUA NÚM.- 27-01/2022 DE FECHA 11/05/2022

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Vo. Bo.

LIC. FRANCISCO ZEBADÚA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMÓ

ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO